


Dodavatel:	B-STAV Třebíč s.r.o. C.Boudy 605/6 674 01 Třebíč	Evidenční číslo dokladu:	vf22014
		Konstantní symbol: 0308	Variabilní symbol: 22014
		Objednávka:	Související doklad:
		Vystavil: Marcela Štanclová	
Telefon:	602556337	Odběratel:	IČO: 00290661 DIČ: CZ00290661
E-mail:	petr.urban@b-stav.eu		
WWW:			
IČO:	25553003		
DIČ:	CZ25553003		
Zapsán u. u OR vedeného Krajským soudem Brno Dne: 3.2.1999 Zn.: C,32946	Účet: 6094163309/0800 Spec.sym.: IBAN: CZ2408000000006094163309 SWIFT:		Městys Vladislav Vladislav 76 675 01 Vladislav
Dodavatel je plátce DPH	Adresa b.:		

Příjemce:	Datum splatnosti:	31.7.2022
	Způsob úhrady:	Bankovním převodem
	Okamžik vystavení:	1.7.2022
	Datum uskutečnění plnění / platby:	30.6.2022
	Způsob dopravy:	

Označení dodávky	ceny jsou uvedeny bez DPH	Množství	Sleva %	Jedn. cena	Cena celkem	DPH
Fakturujeme práce za měsíc červen 2022 na akci: Stavební úpravy domu č.p. 198, Vladislav - další stavební práce dle požadavků investora						
		1,000		289 204,00	289 204,00	21%

sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	s daní
základní 21%	289 204,00	60 733,00	349 937,00
snížená 15%	0,00	0,00	0,00
2.snížená 10%	0,00	0,00	0,00
--	0,00		
cena celkem	289 204,00	60 733,00	349 937,00

Celkem k úhradě 349 937,00 Kč




QR Platba+F

B-STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

B - STAV Třebíč s.r.o.

Akce: "Oprava domu č.p.198, obec Vladislav - další stavební práce dle požadavků investora za červen 2022"

Prováděná práce		MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH
Další stavební práce					
1	zpětná montáž zámkové dlažby tl.6 cm k novému soklu, dojezází zámkové dlažby, podsyp	bm	20	250	5000,00
2	zpětná montáž stávající střechy (venkovní přístřešek ze dvora), DMTZ lešení, podlážek, pokládka střešní krytiny	kplt	1	1380	1380,00
3	dozdění obvodového zdiva pro osazení protipožárních dveří dle požárně-bezpečnostní zprávy od pí. Pakostové (materiál zeď tl. 30 cm, hrubá malta, štuk, včetně práce)	kplt	1	3650	3650,00
4	dodávka mřížek na plyn prům.110 mm - fasáda ze dvora a štít ze dvora na digestoř od kuchyně a cukrárny včetně vyřezání otvoru a osazení mřížek	ks	20	110	2200,00
5	dodávka a osazení prahu do bytu	ks	1	650	650,00
6	nátěr protipožárních dveří	ks	1	300	300,00
7	dodávka a osazení poštovních schránek	ks	2	1120	2240,00
8	vyrovnaní venkovních špalet u dveří na poštu, do cukrárny a vchodu do objektu včetně podhledu (polystyren, lepidlo, perlinka, rohové lišty)	ks	3	1200	3600,00
9	zapravení dveří č.1 a 2 dle označení výkresu (dozdění špalet, CP, hrubá omítka, štuk, polystyren tl. 3,4 cm, lepidlo, perlinka, rohové lišty)	ks	2	2950	5900,00
10	zazdění rýh u rozvaděčů po elektro (materiál CP, hrubá omítka, štuk)	kplt	1	3200	3200,00
11	lišta nerezová ukončovací k obkladům RIA, pro tloušťku obkladu 8 mm - rozpočet 2,5 m, skutečnost 8,1 m	bm	5,6	527	2951,20
12	dlažba z dlaždic keramických 30x30 cm, rozpočet 19,25 m2, skutečnost 23,1 m2	m2	3,85	1124	4327,40
13	sokl nad dlažbou (lepidlo, dlažba, zaspárování mezi dlažbou, "stříšky" nad soklem)	bm	19,5	230	4485,00
14	dodávka a osazení magnetu k vaně	ks	1	650	650,00
15	betonáž schodu ze dvora - vstup do místnosti se zahradní technikou (zašalování, betonáž, odšalování atd.)	ks	1	620	620,00
16	dodávka a pokládka dlažby na parapet (podesta schodiště)	kplt	1	850	850,00
17	otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% - schodiště na půdu	m2	4,5	91,3	410,85
18	omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	4,5	452,5	2036,25
oprava vjezdu (zdiva, klenby) do dvora					
19	otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100%	m2	39	91,3	3560,70
20	omítka vnější zdiva, MVC, štuková (v některých místech až 4 cm)	m2	59	452,5	26697,50
21	penetrace hrubého zdiva, včetně soklu	m2	43	156	6708,00
22	dodávka a osazení rohových lišt, včetně perlinky	bm	37	89	3293,00
23	přípravné práce pro fasádní barvu (perlinka, 2x lepidlo, broušení, penetrace)	m2	43	295	12685,00
24	fasádní barva (práce a materiál), včetně atik, římsy	m2	39	520	20280,00
25	marmolit (práce a materiál)	m2	4	445	1780,00
26	lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (5x montáž a demontáž pro zaručení průjezdu)	m2	30	115	3450,00
27	demontáž klempířských prvků	kplt	1	1110	1110,00
28	přesun hmot, vodorovná a svislá doprava	kplt	1	10250	10250,00
29	odvoz sutě na skládku	kplt	1	2180	2180,00
30	doprava veškerého materiálu na stavbu (pomocné lešení, podlážky, fasádní barva, písek, CP, hrubá omítka, šterk pod dlažbu atd.)	cesta	18	650	11700,00
31	odečet položky č.53 obklad vnitřní v R1 vyfakturováno 35 m2, skutečnost 26 m2 = rozdíl 9 m2	m2	9	-1199	-10791,00
32	odpočet položky č.5 KZS v R2 dohodnuta cena 1900,-/m2, za květen fakturováno 2215,-/m2 = rozdíl 315,-/m2	m2	210	-315	-66150,00
Další stavební práce celkem					71203,90
ZTI práce					
33	zhotovení přípojky k zásobníku (vnitřní vodovod)	ks	1	580	580,00
34	montáž a dopojení kotle (ústřední vytápění)	kplt	1	700	700,00
kompletace					
36	hadice pračková	ks	1	210	210,00
37	hadička PVC 10	bm	1	75	75,00
38	CLIK-CLAK ventil	ks	1	487	487,00
39	sifon umyvadlový plastový	ks	1	220	220,00
40	tr. HT 50	bm	2	290	580,00
41	prodloužení k syfonu HL2	ks	2	210	420,00
rozvod plynu					
43	tr. CU 22 lisovaná plynová	bm	2	546	1092,00
44	tr. CU 18 lisovaná plynová	bm	0,5	445	222,50
45	kulový kohout 1/2" plynový	ks	2	370	740,00
46	top. šroubení 1/2"	ks	1	170	170,00
47	hadice plynová 1/2"	bm	1	830	830,00
48	napojení na stávající potrubí 1"	ks	1	400	400,00
49	revize plynu	kplt	1	1400	1400,00
50	přesun hmot	kplt	1	500	500,00
odkouření					
52	tr. souosé FE/AL100/60	bm	1	1120	1120,00
53	koleno souosé FE/AL100/60 90° s kontrolním otvorem	ks	1	2910	2910,00
54	montáž odkouření	ks	1	650	650,00
55	revize odkouření	kplt	1	1500	1500,00
vedlejší byt					
57	tr. CU 15	bm	10	253	2530,00
58	izolace 15/10	bm	10	26	260,00
59	tlaková zkouška potrubí	bm	10	10	100,00
60	radiátor Korado VK 22 50 160	ks	1	7886	7886,00
61	montáž otopného tělesa	ks	1	180	180,00
62	dopojovací armatúra k radiátorům VK vekolux Heimaier přímý	ks	1	535	535,00
63	svěrné šroubení CU 15	ks	2	98	196,00
64	hlavice termostatická Heimaier	ks	1	390	390,00
65	napojení na stávající potrubí CU 18	ks	2	130	260,00

B - STAV Třebíč s.r.o.

66	vypuštění, napuštění, odvzdušnění	kplt	1	380	380,00
67	přesun hmot	kplt	1	440	440,00
ZTI práce celkem					27963,50
Klempířské práce (vjezd mezi cukrárnou a farou)					
68	přípravné zednické práce pro oplechování stříšky nad vjezdem (práce, materiál)	kplt	1	520	520,00
69	montáž žlabu a dopojení svodu včetně materiálu	bm	5	1200	6000,00
70	oplechování stávající plochy, lemování zdi včetně materiálu	bm	5,5	1830	10065,00
Klempířské práce (parapeta ze dvora)					
71	oplechování parapetů, rš 450 mm, plech tl.0,5 mm, povrchová úprava PE	bm	3	840	2520,00
Klempířské práce celkem					19105,00
EL-PROF.CZ					
72	dodávka a osazení LED světlo Philips venkovní se senzorem pohybu, 18W, IP66	ks	3	1750	5250,00
73	domovní zvonky 2 ks, materiál, práce, doprava	kplt	1	500	500,00
EL-PROF.CZ celkem					5750,00
SOBES (cena odsouhlasena panem starostou dle CN ze dne 22.6.2022)					
74	okenní bezpečnostní fólie kategorie P2A na 16 ks skel (materiál, příprava, řezání, mytí lepení, doprava)	kplt	1	10296	10296,00
75	okenní matné fólie bílé na 6 ks skel (materiál, příprava, řezání, mytí, lepení)	kplt	1	3474	3474,00
SOBES celkem					13770,00
QELLAN					
76	viz příložená samostatná tabulka	kplt	1	151412	151412,00
Cena celkem bez DPH po zaokrouhlení					289 204 Kč
DPH 21%					60 733 Kč
Cena celkem včetně DPH					349 937 Kč

V Třebíči 30.6.2022

Vypracoval: Petr Urban

B-STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

Srovnání cen (bez DPH) plastových výrobků Vladislav č.p.198 - fasáda

Pol.	Plastové výrobky	CN B-STAV	Nová CN	Důvod změny	Rozdíl cen
1	Vchodové dveře s nadsvětlíkem (pohled severní dv.1 a 2) 2 ks	50922	59218	oboustranně bezpečnostní sklo Stratobel 6,8 mm - 16 - bezp.sklo 3.3.2 + (6,8 mm) IPLUS TOP, tl. 30 mm - v rozpočtu oceněno standart.sklo	8296
2	Jednodílné okno s příčkou v křídle a nadsvětlíkem (pohled jižní pošta ok.1)	12396	16599	oboustranně bezpečnostní sklo Stratobel 6,8 mm - 16 - bezp.sklo 3.3.2 + (6,8 mm) IPLUS TOP, tl. 30 mm - v rozpočtu oceněno standart.sklo	4203
3	Jednodílné okno s příčkou v křídle a nadsvětlíkem (pohled jižní pošta ok.2)	11857	15690	oboustranně bezpečnostní sklo Stratobel 6,8 mm - 16 - bezp.sklo 3.3.2 + (6,8 mm) IPLUS TOP, tl. 30 mm - v rozpočtu oceněno standart.sklo	3833
4	Vchodové dveře s nadsvětlíkem (pohled severní dv.1 - 1 ks cena 43345,-, montáž 1.350,-)	0	44695	oboustranně bezpečnostní sklo Stratobel 6,8 mm - 16 - bezp.sklo 3.3.2 + (6,8 mm) IPLUS TOP, tl. 30 mm + panikové kování v klíce - změna dle požární zprávy v únoru 2022 po domluvě na KD dne 17.3.2022 (viz. CN ID329 ze dne 31.3.2022)	44695
5	Sestava oken (pohled jižní schodiště II.NP ok.6)	0	49189	záměna za hliníkové vchodové protipožární dveře ALUPROF MB-78 EI, protipožární prvek EI30 DP1-C, protipožární dvojsklo EI 30, samozavírač GEZE TS 5000 - změna dle požární zprávy v únoru 2022 po domluvě na KD dne 17.3.2022 (viz. CN ID350 ze dne 5.4.2022)	49189
6	D+M plastového okna na podestu schodiště 2.NP - půda 1280x1680 mm (OK6) včetně plastového parapetu (14.886,-). Bylo pouze dodáno, odečet za montáž (-1.350,-) a parapet (-550,-). Nebylo fakturováno v položkovém rozpočtu.	0	12986		12986
	Plastové výrobky celkem				123202

Doplňky

svíslé nerezové madlo délky 600 mm + rozeta 3 ks (4.100,-/ks)	0	12300	vchodové dveře do objektu a na poštu	12300
samozávěrač Brano dodávka (3500,- Kč), montáž (300,- Kč), doprava (720,- Kč)	0	4520	pošta	4520
horizontální žaluzie dodávka, montáž 11 ks + 6 ks, 670,-/ks	0	11390	nový byt + vedlejší byt	11390
Doplňky celkem				28210

Cena bez DPH celkem				151412,00
----------------------------	--	--	--	------------------

V Třebíči 30.6.2022

Vypracovali:

Petr Urban

B-STAV Třebíč s.r.o.

C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IC: 255 53 003, DIČ: CZ25553003

mob.: 602 556 337

e-mail: petr.urban@b-stav.eu