

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST:				číslo ZL :	2
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	24.06.2022		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:	ano (revize projektové dokumentace, části : ASŘ)			
	na rozpočtové podklady:	ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna kotvení hydroizolaci spodní stavby přímo na žlb. konstrukci stěn. Deska bude v potřebném rozsahu rozšířena tak, aby bylo možné provést zpětný spoj a skladba izolace spodní stavby bude doplněná o ochrannou geotextílii 1000g/m2. Dále bude zrušena přízdívka betonových tvárnic a základová deska z podkladního betonu bude nově provedené v tloušče 100mm.					
Přílohy:					
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 2					
Revidovaná PD					
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	Návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice					
Potvrzení o převzetí OZ:	Změnový list byl převzat k vyjádření AD a TDI (zástupce investora) v 06(2022)				
Stanovisko investora ke ZL:	Na základě návrhu zhotovitele, ve vazbě na jeho technologické postupy, v koordinaci s AD a TDI dochází k úpravě řešení hydroizolace spodní stavby. Po provedení posuzení technického řešení a ve vazbě na harmonogram plnění odsouhlasuje zástupce investora změnový list č. 2. Nedochozí k nárůstu finančních prostředků (úspora), jsou dodrženy technické vlastnosti navržené projektem, není ovlivněn harmonogram výstavby.				
Stanovisko AD ke ZL:	Z podnětu zhotovitele stavby byla upravena skladba hydroizolace spodní stavby. Byla doplněna ochranná geotextilie 1000g/m2, která slouží k ochraně hydroizolační vrstvy před jejím poškozením např. od distančních podložek, s ohledem na postup realizace byla provedena úprava provedení hydroizolace u svislých částí spodní stavby. Ke změnovému listu byl vypracován změnový výkaz výměr, který AD posoudil a odsouhlasil. K cenovému nárůstu nedochází, naopak dochází k určité finanční úspoře.				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 2

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: Změna skladby SO3.a

D.1.01							
PŘÍPOČET							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Původní řešení							
	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	500,00	35,81 Kč	17 905,00 Kč	
Nově navržené							
		Netkaná geotextílie 1000g/m2	m2	460,00	357,00 Kč	164 220,00 Kč	
26	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,65	670,13 Kč	29 922,64 Kč
	VV	"zpětný zásyp" 223,26*0,2		44,65			
27	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	446,52	53,71 Kč	23 982,59 Kč
	VV	"zpětný zásyp" 223,26*0,2*10		446,52			
30	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	44,65	56,10 Kč	2 504,98 Kč
31	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	<i>t</i>	<i>80,37</i>	<i>322,25 Kč</i>	<i>25 900,39 Kč</i>
	VV	223,26*0,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		80,37			
34	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,65	143,22 Kč	6 395,06 Kč
Celkem - přípočet							270 830,66 Kč
ODPOČET							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
82	279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 "obvod - mimo schod. u zákl. pasu" (9-6,6)*(5,13-0,52) "obvod - zbytek celé budovy" (10,3+2,12+2*21,42)*(4,36-0,52)	m2	-223,26	1 265,13 Kč	-282 455,45 Kč	
Celkem - odpočet							-282 455,45 Kč

CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST	-11 624,79 Kč
------------------------------	----------------------