



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO1

číslo OZ: 2

Zhotovitel:	Meteoservis, v.o.s., Chelčice 31, Vodňany, 389 01,, IČO: 60875992		
Investor:	Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 - Komořany	Datum: 01.09. 2022	

Název akce:

„Upgrade měřících systémů pro předpovědní povodňovou a výstražnou službu – II. etapa“
Inovace a rozšíření sítě automatických srážkoměrů, č. projektu
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_123/0010558

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Změnový list 2
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1. Hrčava

Původně plánovaná lokalita:

Místo	ID Stanice	Zeměp. šířka	Zeměp. délka	Nadmořská výška (m n.m.)	Okres	Region. pobočka
Hrčava	O1HRCA01	49.3116	18.5003	612	Frýdek - Místek	Ostrava

Na stanici byla v rámci projektu plánovaná modernizace, bohužel v průběhu finálních příprav majitelka a pozorovatelka sdělila, že po úvaze se rozhodla pozorování a spolupráci s ČHMÚ ukončit, modernizace v dané lokalitě tedy realizována nebude a ČHMÚ s velkým politováním od této zájmové lokality upouští.

2. Jeseník

Na stanici Jeseník, s ohledem na nové podmínky na měřicím pozemku, vzniklé stavebními a zahradními úpravami, musel ČHMÚ od modernizace upustit a vybrat náhradní lokalitu (uvedeno v předchozím změnovém listu).

Majitel a pozorovatel, velmi pečlivý a dlouholetý pozorovatel, na toto rozhodnutí ČHMÚ reagoval ještě dalšími dodatečnými úpravami a připravil místo a podmínky, nyní je pro umístění moderního váhového srážkoměru již vyhovující. Skutečnost nám sdělil a požádal o dodatečnou změnu rozhodnutí.

Vzhledem k ukončení činnosti stanice v Hrčavě a rezignace ČHMÚ na modernizaci v této lokalitě se tedy nabízí revidovat původní rozhodnutí a tento, nyní přebývajícím váhový srážkoměr, umístit do původně plánované lokality Jeseník. Změna by v konečném důsledku neměla přinést dodatečné náklady, stanice v Hrčavě byla plánována s vyššími náklady, mělo se jednat o automatizaci manuální stanice, kdežto stanice v Jeseníku již automatizována je, tj. jedná se pouze o dílčí modernizaci, změna přinese v konečném důsledku úsporu finančních prostředků v kalkulované výši 63777,- Kč bez DPH (ve srovnání se lokalitou Hrčava není nutná dodávka měřicí stanice včetně zdroje a prací spojených s její instalací).



Původně plánovaná lokalita (zůstává tedy v platnosti):

Místo	ID Stanice	Zeměp. šířka	Zeměp. délka	Nadmořská výška (m n.m.)	Okres	Region. pobočka
Jeseník	O1JESE01	50.1352	17.1100	502	Jeseník	Ostrava

3. Zbečno

Stanice v uvedené lokalitě byla dosud manuální stanicí bez potřeby přenosu dat, nachází se v mimořádné poloze, jedná se umístění pod hrází vodní nádrže Klíčava, samotná lokalita představuje velmi dlouhé, hluboké a velmi úzké zalesněné údolí pod zmiňovanou vodní nádrží. Pro fungování automatizované stanice a její plné zapojení do technologické linky sběru dat a informací a monitorovací sítě ČHMÚ je nezbytný spolehlivý a kvalitní přenos dat ze stanice. Přes veškeré úsilí dodavatele se v lokalitě nepodařilo zjistit odpovídající signál operátora přímo z místa instalované stanice. Náhradní řešení představuje přenos dat do přílehlého objektu podniku Povodí na hrází vodního díla, další náhradní řešení vyvolala úpravy přenosu dat mezi měřicím váhovým srážkoměrem a objektem, kde je umístěna ústředna. Tyto změny a úpravy nebylo možno zcela předpokládat, tj. celkově se jedná o nutnost úpravy projektu, dále pak doplnění a technické úpravy původně plánovaného vybavení a rozsahu dílenských prací a montážních prací v terénu. Změna realizace stanice přinese zvýšené náklady v odhadované výši 25 000,- bez DPH (oproti původnímu řešení nutno doplnit technické prostředky a materiál k měřicí stanici ve výši cca 6000,- Kč, nárůst cen prací za montážní a technické práce nad původní rámec ve výši cca 19000,- Kč).


Místo	ID Stanice	Zeměp. šířka	Zeměp. délka	Nadmořská výška (m n.m.)	Okres	Region. pobočka
Zbečno	P1ZBEC01	50.0614	13.935	262	Rakovník	Praha

4. Káraný



Na uvedené stanici byla během přípravných prací provedena zkušební měření, při nichž byl zjištěn souběh kabeláže stanice s jiným, již existujícím uloženým kabelovým vedením, které by mělo na přenosy dat rušivý vliv. Okolní plochy představují zpevněný povrch asfaltové komunikace, příp. narušení při změně trasy, tj. výkopové práce a uvedení do původního stavu by bylo finančně velmi nákladné a částka by zřejmě nebyla úměrná nákladům na stanici. Bylo vybráno náhradní řešení, jedná se o technické dovybavení stanice a montážní práce, v malé přídatné rozvodnici v těsné blízkosti váhového srážkoměru bude umístěn spolu s baterií modem, který bude zajišťovat přenosy dat mezi stanicí a objektem. Změnu řešení situace v lokalitě nebylo možno při přípravě projektu předpokládat, byla zjištěna při detailním zkušebním měření, změna v technické realizaci a s tím spojené práce situace si vyžádají zvýšené náklady ve výši cca 28 000,-Kč včetně DPH (částka pokrývá cenu doplňkového modemu s příslušenstvím ve výši cca 13000,- Kč a navýšení ceny prací spojených s instalací ve výši cca 15000,- Kč).

Místo	ID Stanice	Zeměp. šířka	Zeměp. délka	Nadmořská výška (m n.m.)	Okres	Region. pobočka
Káraný	P2NVES01	50.1035	14.4356	170	Praha-východ	Praha



Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: 			
Stanovisko technického dozoru stavby: -----			
Stanovisko projektanta stavby: -----			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO1		Číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Meteoservis, v.o.s., Chelčice 31, Vodňany, 389 01,, IČO: 60875992	
Změnový list vystavil:	Ing. Václav Chalupský	
Datum:	1.9.2022 2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
1. Hrčava Popis změny: Ukončení pozorování na stanici ze strany majitele pozemku a pozorovatele.		
2. Jeseník Popis změny: Revize původního rozhodnutí srážkoměr na stanici nemodernizovat, umístění přebývajícího váhového srážkoměru, původně určeného pro Hrčavu.		
3. Zbečno Popis změny: S ohledem na charakter lokality, v níž je stanice umístěna, nezbytné technické úpravy původního řešení přenosů dat a informací.		
4. Káraný Popis změny: V návaznosti na dodatečně zjištěné skutečnosti při zkušebním měření (kabeláž, uložená souběžně s předpokládanou trasou spojovacích kabelů stanice), nutná technická změna způsobu přenosu dat ze stanice, bude doplněna modemem a nezbytným příslušenstvím.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
63777,- Kč	53 000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
116 777,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:2022	Datum:2022	



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):