



<b>Projekt:</b>	Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A	
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Chomutov	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	1

**Komu:** Statutárnímu městu Chomutov **Od:** JK stav - realizace staveb s.r.o.

**Stavební Objekt:** ZŠ Školní Chomutov - učebna řemesel

**Předmět změny:**  
ZL 1.1 Skladba podlahy  
ZL 1.2 Repase vstupních dřevěných dveří a zárubně  
ZL 1.3 Povrchová úprava stěn a stropů

**Žádost o změnu vznesl:** Zhotovitel na základě chyby ve VV a dohody na místě stavby

**Odkazy na výkresy :**

**Důvod změny:**

**Časové ohodnocení:** od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- Po odkrytí (demontáži) vrchních vrstev stávající podlahy, se investor se stavbou dohodl na postupu, který ušetří finanční prostředky. Bude použit stávající zásyp (kvalitní=není potřeba odvážet), demontují se pouze dřevěná podlahová prkna a dřevěné podlahové povaly. stávající zásyp se srovná do nivolační polohy, dosype se lehkým materiálem - Keramzit, zhutní a provede se následná pokládka 2x OSB desky tl. 18 mm (již obsaženo v původním rozpočtu).
- Vstupní dřevěné dveře a zárubeň jsou značně poničená, je nutná jejich ceková repase.
- Při bouracích pracích bylo zjištěno, že je v učebně řemesel oproti PD namontován stávající SDK strop. Z tohoto důvodu se nebudou provádět stavební úpravy stropu tak, jak je řešeno v PD a VV, stávající strop SDK se zachová, lokálně se strop SDK vyspravi včetně provedených sond, zatmelí se díry po hmoždinkách, které sloužily jako kotvení původních světel a provede výmalba.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

	Cena
Odpočty	-69 413,91 Kč
Připočty	78 770,52 Kč

**Celkové předpokládané náklady**

Cena  
9 356,61 Kč

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací  
Mikulova 1581/3, Praha 4, Chodov 140 00  
Tel: 243 07 556 DIČ: CZ24307556  
Výplň z OR u MS v Praze oddíl G vložka 194159



<b>Projekt:</b>	Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A	
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Chomutov	
<b>Předmět:</b>	Oznámení možné změny (OMZ)	1

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: JK stav - realizace staveb s.r.o.

**Stavební Objekt:** ZŠ Školní Chomutov - učebna řemesel

**Předmět změny:**  
ZL 1.1 Skladba podlahy  
ZL 1.2 Repase vstupních dřevěných dveří a zárubně  
ZL 1.3 Povrchová úprava stěn a stropů

**Žádost o změnu vznesl:** Zhotovitel na základě chyby ve VV a dohody na místě stavby

**Odkazy na výkresy :**

**Důvod změny:** vyvolané zhotovitelem při provádění prací

**Časové ohodnocení:** od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE  
0 pracovních dní

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- Po odkrytí (demontáži) vrchních vrstev stávající podlahy, se investor se stavbou dohodl na postupu, který ušetří finanční prostředky. Bude použit stávající zásyp (kvalitní=není potřeba odvázet), demontují se pouze dřevěná podlahová prkna a dřevěné podlahové povaly. stávající zásyp se srovná do nivoelační polohy, dosype se lehkým materiálem - Keramzit, zhutní a provede se následná pokládka 2x OSB desky tl. 18 mm (již obsaženo v původním rozpočtu).
- Vstupní dřevěné dveře a zárubeň jsou značně poničené, je nutná jejich celková repase.
- Při bouracích pracích bylo zjištěno, že je v učebně řemesel oproti PD namontován stávající SDK strop. Z tohoto důvodu se nebudou provádět stavební úpravy stropu tak, jak je řešeno v PD a VV, stávající strop SDK se zachová, lokálně se strop SDK vysprávi včetně provedených sond, zatmeli se díry po hmoždinkách, které sloužily jako kotvení původních světel a provede výmalba.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

	<b>Cena</b>
Odpočty	-69 413,91 Kč
Přípočty	78 770,52 Kč

**Celkové předpokládané náklady**

**Cena**  
9 356,61 Kč

Toto oznámení nemůže být považováno za příkazy k provedení změny.

**REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ**



Kód: ZL1  
**Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A**

KSO:  
 Místo: Chomutov

CC/CZ:  
 Datum:

Zadavatel:  
 Statutární město Chomutov

IC: 00261891  
 DIČ: CZ00261891

Zhotvitel:  
 JK stav - realizace staveb s.r.o.

IC: 27328121  
 DIČ: CZ27328121

Projektant:  
 KAP ateliér s.r.o.

IC:  
 DIČ:



IC:  
 DIČ:

Podpis:


**Cena bez DPH 9 356,61**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 356,61	1 964,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 11 321,50**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



**JKSTAV**  
**REALIZACE STAVEB**  
 1025/1, 430 01 Chomutov  
 27328121, DIČ: CZ27328121  
 tel.: 727 977 714 <sup>①</sup>

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÝCH LISTŮ**

Kód: ZL1

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

Místo: Chomutov

Datum:

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

KAP ateliér s.r.o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>9 356,61</b>	<b>11 321,50</b>
ZL1	ZŠ Školní - učebna řemesel	9 356,61	11 321,50
ZL1.1	Skladba podlahy	9 923,46	12 007,39
ZL1.2	Repase vstupních dveří	32 500,00	39 325,00
ZL1.3	Povrchová úprava stěn a stropů	-33 066,85	-40 010,89

**ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL1.1**


Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

Objekt: B - ZŠ Skolní - učebna řemesel

 Soutěž: **ZL 1.1 skladba podlahy**

Místo: Chomutov

Datum: 18.05.2022

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant: KAP ateliér s.r.o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

**Náklady soupisu celkem**
**9 923,46**
**D VCP VÍCEPRÁCE 25 742,37**

9N	K	R002	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	3,695	6 439,97	23 795,69	ZL
----	---	------	-------------------------------	----	-------	----------	-----------	----

73,910,05 3,695

28	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,848	1 053,40	1 946,68	SoD
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----

**D MNP MĚNĚPRÁCE -15 818,91**

40	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	-147,800	36,10	-5 335,58	SoD
----	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------	-----

41	M	60511022	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m	m3	-1,041	9 315,00	-9 696,92	SoD
----	---	----------	---	----	--------	----------	-----------	-----

46	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,574	1 370,06	-786,41	SoD
----	---	-----------	--	---	--------	----------	---------	-----

-0,001478-0,57255 -0,574

# ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL1.2



Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

Objekt: B – ZŠ Školní - učebna řemesel

Soupis: **ZL 1.2 Repase vstupních dveří a zárubně**

Místo: Chomutov

Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant: KAP ateliér s.r.o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

**Náklady soupisu celkem** **32 500,00**

D VCP **VÍCEPRÁCE** **32 500,00**

27N	K	R003.1	Repase dřevěných zárubní 1200x2330 mm - obroušení stávajícího nátěru, tmelení poškozených míst, nový nátěr	kpl	1,000	10 238,00	10 238,00	ZL
28N	K	R003.2	Repase dřevěného dveřního křídla 1200x2330 mm - obroušení stávajícího nátěru, tmelení poškozených míst, nový nátěr	kpl	1,000	20 832,00	20 832,00	ZL
29N	K	R003.3	Výměna starého štítkového kování za nové - klika/klika, FAB zámek	kpl	1,000	1 430,00	1 430,00	ZL

# ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL1.3



Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

Objekt: E - ZŠ Školní - učební řemesel

Soupis: **ZL1.3 - Povrchová úprava stěn a stropů**

Místo: Chomutov

Datum: 18.04.2022

Zadavatel: Statutární město Chomutov  
Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Projektant: KAP ateliér s.r.o.  
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-33 066,85</b>	
D	VCP	VÍCEPRÁCE					20 528,15	
6	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	127,284	30,68	3 905,07	SoD
			*pod štuk*					
			127,284		127,284			
			Součet		127,284			
24	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,034	1 053,40	35,82	SoD
11N	K	763132901	Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl do 0,02 m2	kus	68,000	212,00	14 416,00	ZL
			*díry po světlech*					
			68		68,000			
			Součet		68,000			
12N	K	763132951	Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	1,000	592,00	592,00	ZL
			*zapravení sondy*					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
20N	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 m	m2	78,570	20,10	1 579,26	ZL
D	MNP	MĚNĚPRÁCE					-53 595,00	
1	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-78,570	30,68	-2 410,53	SoD
2	K	611135095	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omtaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stropů	m2	-78,570	11,48	-901,98	SoD
3	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stropů	m2	-78,570	193,76	-15 223,72	SoD
4	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-78,570	161,89	-12 719,70	SoD
5	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-78,570	134,85	-10 595,16	SoD
15	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-78,570	31,00	-2 435,67	SoD
17	K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuk tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	-78,570	92,62	-7 277,15	SoD
19	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-0,990	977,50	-967,73	SoD
20	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-1,980	59,80	-118,40	SoD
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,990	115,00	-113,85	SoD
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-9,900	4,60	-45,54	SoD
23	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,990	793,50	-785,57	SoD



<b>Projekt:</b>	Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A	
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Chomutov	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	2

**Komu:** Statutárnímu městu Chomutov **Od:** JK stav - realizace staveb s.r.o.

**Stavební Objekt:** ZŠ Školní Chomutov - učebna přírodních věd

**Předmět změny:**  
ZL 2.1 Zapravení zazdívek z druhé strany  
ZL 2.2 Parapety  
ZL 2.3 Drážky v podlaze  
ZL 2.4 Svítidla  
ZL 2.5 Nátěr potrubí  
ZL 2.6 PVC podlaha  
ZL 2.7 Penetrace stěn a stropů

**Žádost o změnu vznesl:** Zhotovitel

**Odkazy na výkresy :**

**Důvod změny:**

**Časové ohodnocení:** od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- 1.PD ani VV neřeší zaspravení zazděných otvorů "z druhé strany" stávajících učeben. Doporučená změna bude řešena v místnostech, které nejsou dotčeny stavbou, zaspravení otvorů, dle TP - lepidlem, perlínkou a štukem.
- 2.V místnosti jsou již zabudovány nové parapety, z tohoto důvodu není nutné demontovat a nově osazovat nové parapety, tak jak vykazuje VV (PD).
- 3.VV neřeší zhotovení a zabetonování drážek v podlaze pro vedení nových kabelových rozvodů.
- 4.Dle PD mají být na ZŠ Školní v učebně chemie použita přisazená LED svítidla, dle požadavku uživatele a pro sjednocení s ostatními již hotovými učebnami je požadována změna na liniová svítidla.
- 5.V místnosti jsou svody dešťové kanalizace, na žádost uživatele se provede nový nátěr.
- 6.Pro správnou funkci antistatického lina a následné provedení revize je potřeba před pokládkou položit po obvodu zemnicí pásek. VV však tuto položku neobsahuje.
- 7.Zhotovitel při provádění stavby zjistil, že neobsahuje penetraci stěn (po otlučení vrstev maleb spojených s vrstvami omítek je nutné penetrovat i před samotnou aplikací vrstev lepidla a perlínky).

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

	Cena
Odpočty	-71 866,12 Kč
Připočty	133 491,38 Kč

**Celkové předpokládané náklady**

Cena  
61 625,26 Kč





<b>Projekt:</b>	Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A	
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Chomutov	
<b>Předmět:</b>	Oznámení možné změny (OMZ)	2

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: JK stav - realizace staveb s.r.o.

**Stavební Objekt:** ZŠ Školní Chomutov - učebna přírodních věd

**Předmět změny:**  
ZL 2.1 Zapravení zazdívek z druhé strany  
ZL 2.2 Parapety  
ZL 2.3 Drážky v podlaze  
ZL 2.4 Svitidla  
ZL 2.5 Nátěr potrubí  
ZL 2.6 PVC podlaha  
ZL 2.7 Penetrace stěn a stropů

**Žádost o změnu vznesl:** Zhotovitel

**Odkazy na výkresy :**

**Důvod změny:** Uvedené změny 1 - 7 mají vliv na řádné dokončení a užívání díla.

**Časové ohodnocení:** od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE  
0 pracovních dní

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- 1.PD ani VV neřeší zaspravení zazděných otvorů "z druhé strany" stávajících učeben. Doporučená změna bude řešena v místnostech, které nejsou dotčeny stavbou, zaspravení otvorů, dle TP - lepidlem, perlínkou a štukem.
- 2.V místnosti jsou již zabudovány nové parapety, z tohoto důvodu není nutné demontovat a nově osazovat nové parapety, tak jak vyžaduje VV (PD).
- 3.VV neřeší zhotovení a zabetonování drážek v podlaze pro vedení nových kabelových rozvodů. Pro další postup navazujících prací změna nutná.
- 4.Dle PD mají být na ZŠ Školní v učebně chemie použita přisazená LED svítidla, dle požadavku uživatele a pro sjednocení s ostatními již hotovými učebnami je požadovaná změna na líniová svítidla.
- 5.V místnosti jsou svody dešťové kanalizace, na žádost uživatele se provede nový nátěr.
- 6.Pro správnou funkci anistatického lina a následně provedení revize je potřeba před pokládkou položit po obvodu zemnici pásek. VV však tuto položku neobsahuje.
- 7.Zhotovitel při provádění stavby zjistil, že neobsahuje penetraci stěn (po otlučení vrstev maleb spojených s vrstvami omítek je nutné penetrovat i před samotnou aplikací vrstev lepidla a perlínky).

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

	Cena
Odpočty	-71 866,12 Kč
Připočty	133 491,38 Kč

**Celkové předpokládané náklady**

Cena  
61 625,26 Kč

# REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo: ZL2

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

KSO:  
Místo:

Chomutov

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

JK slav - realizace staveb s.r.o.

Projektant:

KAP ateliér s.r.o.

CC, CZ:  
Datum:

IC: 00261891

DIČ: CZ00261891

IC: 27328121

DIČ: CZ27328121

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

61 625,26

Sazba daně  
21,00%

Základ daně  
61 625,26

Výše daně  
12 941,30

DPH  
15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

74 566,56

Datum a podpis:

Řečník:

Datum a podpis:

Realizace:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Řečník:

Datum a podpis:

Realizace:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÝCH LISTŮ



Kód: ZL2

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

Město: Chomutov

Datum:

Zamavatel: Statutární město Chomutov  
 Zpracovatel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Projektant:  
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>			
ZL2	ZŠ Školní - učebna přírodních věd	61 625,26	74 566,56
ZL2.1	Zapravení zardívek z druhé strany	2 857,09	3 457,08
ZL2.2	Parapety	-7 868,12	-9 520,43
ZL2.3	Drážky v podlaze	37 648,12	45 554,23
ZL2.4	Svítlidla	11 818,00	14 299,78
ZL2.5	Nádrž potrubí	1 200,00	1 452,00
ZL2.6	PVC podlaha	8 276,02	10 013,98
ZL2.7	Penetrace stěn a stropů	7 694,15	9 309,92

**ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL2.1**
**JKSTAV**  
 REALIZACE STAVEB

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

Objekt: A - ZŠ Školní - učebna přírodních věd

 Soubor: **ZL 2.1 - Zaspravení zazdívek**

 Místo: Chomutov  
 Zadavatel: Statutární město Chomutov  
 Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 18.05.2022

Projektant: KAP ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

**Náklady soupisu celkem**
**2 857,09**

D VCP

**VÍCEPRÁCE**
**2 857,09**

7	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	6,750	30,68	207,09	SoD
			1.5*2.25*2		6.750			
			Součet		6.750			
8	K	612135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	13,500	22,95	309,83	SoD
			6.75*2		13.500			
			Součet		13.500			
9	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	6,750	182,26	1 230,26	SoD
10	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	6,750	150,39	1 015,13	SoD
28	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,102	929,20	94,78	SoD

**ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL2.2**
**JKSTAV**  
 REALIZACE STAVEB

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

Objekt: A - ZŠ Skolní - učebna přírodních věd

 Soutěž: **ZL 2.2 Parapety**

Místo: Chomutov

Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant: KAB ateliér s.r.o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

**Náklady soupisu celkem**
**-7 868,12**

D	MNP	<b>MĚNĚPRÁCE</b>	<b>-7 868,12</b>
---	-----	------------------	------------------

68	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m	kus	-5,000	47,74	-238,70	SoD
69	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	-5,000	434,01	-2 170,05	SoD
70	M	61140080	parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá	m	-12,934	252,00	-3 259,37	SoD
71	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	-10,000	220,00	-2 200,00	SoD

**ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL2.4**


Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A

Objekt: A - ZŠ Školní - učebna přírodních věd

 Soutěž: **ZL 2.4 Svítidla**

 Město: Statutární město Chomutov  
 Zadavatel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 02.05.2022

 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 636,00</b>	
D		VCP	VÍCEPRÁCE				75 816,00	
1N	M	M001	Svítilno DON2500, DON2500M4BB80/ND - bílý korpus, bílý reflektor s čočkami 80°	kus	22,000	2 784,00	61 248,00	ZL1
2N	M	M002	Svítilno DON3500M4BB80/ND LED 840 - bílý korpus, bílý reflektor s čočkami 80°	kus	2,000	2 784,00	5 568,00	ZL1
3N	M	M003	podružný materiál pro uchycení svítidel (nosný profil, závěsná lanka a montážní mat.)	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	ZL1
D		MNP	MĚNĚPRÁCE				-58 180,00	
16	M	Pol28	C - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 600x600 32W,4200lm,Ra80,IP65	ks	-26,000	2 180,00	-56 680,00	SoD
20	M	Pol34	podružný materiál pro uchycení svítidel	kpl	-1,000	1 500,00	-1 500,00	SoD

# ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL2.5



Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

Objekt: A - ZŠ Školní - učebna přírodních věd

Soupis: **ZL 2.5 - Nátěr potrubí**

Místo: Chomutov

Datum: 18.05.2022

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant: KAP ateliér s.r.o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 200,00</b>	
D	VCP		VÍCEPRÁCE				1 200,00	
6N	K	R001	Očištění a nátěr dešťového svodu	kpl	2,000	600,00	1 200,00	ZL

# ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL.2.6



Stavba: Stavební úpravy náctaklejších školách v Chomutově – část A

Objekt: A - ZŠ Skolní - učebna přírodních věd

Šopis: **ZL 2.6 - Podlaha**

Město: Statutární město Chomutov  
 Závazitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 02.05.2022

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 276,02</b>	
D	VCP	<b>VÍCEPRÁCE</b>					<b>8 276,02</b>	
7N	K	776992111	Montáž zemního pásu	m	54,462	31,60	1 721,00	ZL
			2*12,104+6,464+1,5		38,659			
			2*14,249+2,915+1,5		15,826			
			Součet		54,482			
8N	M	19620200	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin	m	55,551	118,00	6 555,02	ZL
			54,462*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		55,551			



# ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL2.7



Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A  
 Objekt: A - ZŠ Školní - učebna přírodních věd

Soupis: **ZL 2.7 - Penetrace stěn**

Místo: Chomutov  
 Zadavatel: Statutární město Chomutov  
 Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 18.05.2022  
 Projektant: KAP ateliér s.r.o.  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

**Náklady soupisu celkem** **7 694,15**

D		VCP	VÍCEPRÁCE						7 694,15
2	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	89,270	30,68	2 738,80	SoD	
			"pod štuk"		89,270				
			89,27		89,270				
			Součet		89,270				
7	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	160,003	30,68	4 908,89	SoD	
			"pod štuk"		160,003				
			160,003		160,003				
			Součet		160,003				
28	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,050	929,20	46,46	SoD	



<b>Projekt:</b>	Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A	
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Chomutov	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	3

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od

**Stavební Objekt:** ZŠ Beethovenova Chomutov - učebna přírodních věd

**Předmět změny:**  
ZL 3.1. Změna skladby podlahy  
ZL 3.2. Penetrace stěn  
ZL 3.3. Povrchová úprava stropu  
ZL 3.4. PVC podlaha

**Žádost o změnu vznesl:** Zhotovitel na základě chyby ve VV a dohody na místě stavby

**Odkazy na výkresy :** 0

**Důvod změny:** 0

**Časové ohodnocení:** od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- Po odkrytí (demontaži) vrchních vrstev stávající podlahy, se investor se stavbou dohodl na postupu, který ušetří finanční prostředky. Bude použit stávající záryp (kvalitní=není potřeba odvážet), demontují se pouze dřevěná podlahová prkna a dřevěné podlahové povaly. stávající záryp se srovná do nivelační polohy, dosype se lehkým materiálem - Liapor, zhutní a provede se následná pokládku 2x OSB desky tl. 18 mm (již obsaženo v původním rozpočtu).
- Zhotovitel při kontrole VV zjistil, že neobsahuje penetraci stěn, která je nutná pro pokračování úpravy stěn dle PD. Penetrace je nutná.
- Ve VV je zhotovení nového minerálního podhledu a zároveň úpravou stávajícího stropu nad novým minerálním stropem. Není nutné stávající strop opravovat a bude zakryt minerálním podhledem = úspora.
- Pro správnou funkci antistatického lina a dle ČSN-EN je potřeba před pokládkou položit po obvodu zemnicí pásek. VV však tuto položku neobsahuje. Zemnicí pásek je nutno dát a namontovat. Nutný i pro následnou revizi lina.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

	Cena
Odpočty	-57 834,45 Kč
Připočty	15 912,34 Kč

**Celkové předpokládané náklady**

**Cena**



<b>Projekt:</b>	Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A	
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Chomutov	
<b>Předmět:</b>	Oznámení možné změny (OMZ)	3

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: JK stav - realizace staveb s.r.o.

**Stavební Objekt:** ZŠ Beethovenova Chomutov - učebna přírodních věd

**Předmět změny:**  
ZL 3.1.Změna skladby podlahy  
ZL 3.2.Penetrace stěn  
ZL 3.3.Povrchová úprava stropu  
ZL 3.4.PVC podlaha

**Žádost o změnu vznesl:** Zhotovitel na základě chyby ve VV a dohody na místě stavby

**Odkazy na výkresy :**

**Důvod změny:**

**Časové ohodnocení:** od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE  
0 pracovních dní

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- Po odkrytí (demontáži) vrchních vrstev stávající podlahy, se investor se stavbou dohodl na postupu, který ušetří finanční prostředky. Bude použit stávající zásyp (kvalitní=není potřeba odvážet), demontují se pouze dřevěná podlahová prkna a dřevěné podlahové povaly, stávající zásyp se srovná do nivelační polohy, dosype se lehkým materiálem - Ljapor, zhutní a provede se následná pokládku 2x OSB desky tl. 18 mm (již obsaženo v původním rozpočtu).
- Zhotovitel při kontrole VV zjistil, že neobsahuje penetraci stěn, která je nutná pro pokračování úpravy stěn dle PD. Penetrace je nutná.
- Ve VV je zhotovení nového minerálního podhledu a zároveň úpravou stávajícího stropu nad novým minerálním stropem. Není nutné stávající strop opravovat a bude zakryt minerálním podhledem = úspora.
- Pro správnou funkci antistatického lina a dle ČSN-EN je potřeba před pokládkou položit po obvodu zemnicí pásek. VV však tuto položku neobsahuje. Zemnicí pásek je nutno dodat a namontovat. Nutný i pro následnou revizi lina.

Odpočty	-57 834,45 Kč
Přípočty	15 912,34 Kč

Celkově předpokládané náklady

Cena

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.

# REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ



Kód: ZL3  
**Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A**

KSO:  
 Město: Chomutov

OO-CZ:  
 Datum: 18.05.2022

Zadavatel:  
 Statutární město Chomutov

IČ:  
 DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:  
 JK stav - realizace staveb s.r.o.

IČ:  
 DIČ: CZ27328121

Projektant:  
 KAP ateliér s.r.o.

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:  


IČ:  
 DIČ:

Poznámka:


**Cena bez DPH -41 922,11**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-41 922,11	-8 603,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -50 725,75**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_

Objednavatel: \_\_\_\_\_ Zhotovitel: \_\_\_\_\_



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÝCH LISTŮ



Kód: ZL3

**Stavba:** Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

Místo: Chomutov

Datum:

18.05.2022

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

KAP ateliér s.r.o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-41 922,11</b>	<b>-50 725,75</b>
<b>ZL3</b>	<b>ZŠ Beethovenova - učebna přírodních věd</b>	<b>-41 922,11</b>	<b>-50 725,75</b>
ZL3.1	Skladba podlahy	-3 632,30	-4 395,08
ZL3.2	Penetrace stěn	2 710,77	3 280,03
ZL3.3	Povrchová úprava stropu	-45 932,28	-55 578,06
ZL3.4	PVC podlaha	4 931,70	5 967,36

**ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL3.1**



Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A.  
 Objekt: C - ZŠ Beethovenova - učebna přírodních věd

Soupis: **ZL3.1 - Skladba podlahy**

Místo: Chomutov  
 Zadavatel: Statutární město Chomutov  
 Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 18.05.2022  
 Projektant: KAP ateliér s.r.o.  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

**Náklady soupisu celkem -3 632,30**

D VCP VÍCEPRÁCE 8 269,87

9N	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	2,217	3 340,00	7 404,78	ZL
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	----------	----------	----

55.43\*0.04 2,217

27	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,931	929,20	865,09	SoD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

D MNP MĚNĚPRÁCE -11 902,17

51	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	-110,860	36,10	-4 002,05	SoD
----	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------	-----

51	M	60511022	řezivo jehličnaté středové smrk II 33-100mm dl 2-3,5m	m3	-0,781	9 315,00	-7 275,02	SoD
----	---	----------	---	----	--------	----------	-----------	-----

54	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,431	1 450,35	-625,10	SoD
----	---	-----------	--	---	--------	----------	---------	-----

-0.0011086-0 42955 -0.431

**ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL3.2**


Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A

Objekt: C - ZŠ Beethovenova - učebna přírodních věd

 Soudpis: **ZL3.2 - Penetrace stěn**

Místo: Chomutov

Datum: 18.05.2022

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant: KAP ateliér s.r.o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Zpracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položek
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

**Náklady soupisu celkem**
**2 710,77**

D VCP

VÍCEPRÁCE

**2 710,77**

8	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	87,811	30,68	2 694,04	SoD
			"pod štuk"					
			87 811		87,811			
			Součet		87,811			
27	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,018	929,20	16,73	SoD

**ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL3.3**


Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově - část A

Objekt: Č - ZŠ Beethovenova - učebna přírodních věd

 Soubor: **ZL3.3 - Povrchová úprava stropu**

 Místo: Statutární město Chomutov  
 Zadavatel: JK stav - realizace staveb s.r.o.  
 Zhotovitel:

Datum: 5. 5. 2022

 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

**Náklady soupisu celkem -45 932,28**
**D MNP MĚNĚPRÁCE -45 932,28**

2	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-55,430	30,68	-1 700,59	SoD
4	K	611135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stropů	m2	-55,430	11,48	-636,34	SoD
5	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stropů	m2	-55,430	193,70	-10 740,12	SoD
6	K	611131131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-55,430	161,89	-8 973,56	SoD
7	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-55,430	133,09	-7 377,18	SoD
18	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-55,430	31,00	-1 718,33	SoD
20	K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	-55,430	92,62	-5 133,93	SoD
Σ			-55,43		-55,430			
Σ			Součet		-55,430			
22	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,698	556,60	-388,51	SoD
23	K	997013219	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-1,396	59,80	-83,48	SoD
Σ			-0,698*2 "Přepočtené koeficientem množství"		-1,396			
Σ			Součet		-1,396			
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,698	115,00	-80,27	SoD
25	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-6,980	4,60	-32,11	SoD
Σ			-0,698*10 "Přepočtené koeficientem množství"		-6,980			
Σ			Součet		-6,980			
26	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,698	793,50	-553,86	SoD
27	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-1,091	929,20	-1 013,76	SoD
115	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-55,430	4,78	-264,96	SoD
116	K	784111021	Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-55,430	17,10	-947,85	SoD
117	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-55,430	29,48	-1 634,08	SoD
120	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-55,430	20,70	-1 147,40	SoD
Σ			-55,43		-55,430			
Σ			Součet		-55,430			
122	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-55,430	63,25	-3 505,95	SoD
Σ			-55,43		-55,430			
Σ			Součet		-55,430			



# ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL3.4



Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

Objekt: C - ZŠ Beethovenova - učebna přírodních věd

Scopus: **ZL3.4 - PVC podlaha**

Místo: Chomutov  
 Zadavatel: Statutární město Chomutov  
 Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Datum: 5. 5. 2022

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 931,70</b>	
D VCP VÍCEPRÁCE							4 931,70	
7N	K	776992111	Montáž zerníčního pásku	m	32,454	31,60	1 025,55	ZL
			2*(10,004*5,473)+1,5		32,454			
			Součet		32,454			
8N	M	19620200	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin	m	33,103	118,00	3 906,15	ZL
			32,454*1,02 Přepočtené koeficientem množství		33,103			



Projekt:	Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)		4

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Stavební Objekt: ZŠ Školní Chomutov - učebna přírodních věd a řemesel  
ZŠ Beethovenova - učebna přírodních věd

Předmět změny: Stínící technika (rolety)

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel při provádění

Odkazy na výkresy : Popis v TZ

Důvod změny: Skutečné zaměření x zadávací dokumentace

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Po provedení přesného zaměření rolet do výroby se zjistil nesoulad v rozměrech VV a skutečností. Cena bude upravena dle skutečných rozměrů. V učebně řemesel na ZŠ Školní budou sloučeny dvě rolety v jednu, mění se tedy i množství motorů pro pohon rolet.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

	Cena
Odpočty	-53 161,52 Kč
Přípočty	58 988,92 Kč

Celkové předpokládané náklady Cena  
5 827,40 Kč



<b>Projekt:</b>	Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A	
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Chomutov	
<b>Předmět:</b>	Oznámení možné změny (OMZ)	4

**Komu:** Statutárnímu městu Chomutov      **Od:** JK stav - realizace staveb s.r.o.

**Stavební Objekt:** ZŠ Školní Chomutov - učebna přírodních věd a řemesel  
ZŠ Beethovenova - učebna přírodních věd

**Předmět změny:** Stínící technika (rolety)

**Žádost o změnu vznesl:** Zhotovitel při provádění

**Odkazy na výkresy :** Popis v TZ

**Důvod změny:** Skutečné zaměření x zadávací dokumentace

**Časové ohodnocení:** od podpisu ZL      **Dopad do celkových termínů:** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Po provedení přesného zaměření rolet do výroby se zjistil nesoulad v rozměrech udaných v zadávací dokumentaci a skutečnosti. Cena bude upravena dle skutečných rozměrů. V učebně řemesel na ZŠ Školní budou sloučeny dvě rolety v jednu, mění se tedy i množství motorů pro pohon rolet.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

	<b>Cena</b>
Odpočty	-53 161,52 Kč
Přípočty	58 988,92 Kč

**Celkové předpokládané náklady**

**Cena**  
**5 827,40 Kč**

# REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 4



Kod: ZL4  
**Stavba:** Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

KSO:  
 Místo: Chomutov

CC, CZ  
 Datum: 31.05.2022

Zadávatel:  
 Statutární město Chomutov

IC: 00261891  
 DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:  
 JK stav - realizace staveb s.r.o.

IC: 27328121  
 DIČ: CZ27328121

Projektant:  
 KAP ateliér s.r.o.

IC:

Zpracovatel:

IC:  
 DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **5 827,40**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 827,40	1 223,75
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK** **7 051,15**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítka

Datum a podpis


Razítka

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítka



## REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 4

JKSTAV  
REALIZACE STAVEB

Kód: ZL4

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

Město: Chomutov

Datum: 31.05.2022

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

KAP ateliér s.r.o.

Zhotovitel: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 827,40	7 051,15
ZL4	ZŠ Školní a ZŠ Beethovenova, Chomutov	5 827,40	7 051,15
ZL4.1	Rolety	5 827,40	7 051,15

**ZMĚNOVÝ LIST OZN. ZL4.1**


Stavba:

Stavební úpravy na základních školách v Chomutově – část A

Objekt:

ZL4 - ZŠ Školní a ZŠ Beethovenova, Chomutov

Soupis:

**ZL4.1 - Rolety**

Místo:

Chomutov

Datum:

31.05.2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

KAP ateliér s.r.o.

Zhotovitel:

JK stav - realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 827,40</b>	
D	VCP		<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>58 988,92</b>	
D	001		<b>ZŠ Školní - učebna přírodních věd</b>				<b>21 824,70</b>	
21N	K	R004	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 2700x2200mm. Jedná se o přesný výrobní rozměr. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	3,000	5 497,00	16 491,00	ZL 4
22N	K	R005	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 2600x2200mm. Jedná se o přesný výrobní rozměr. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000	5 333,70	5 333,70	ZL 4
D	002		<b>ZŠ Školní - řemesla</b>				<b>16 505,62</b>	
23N	K	R006	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 1470x1750 mm. Jedná se o přesný výrobní rozměr. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	2,000	3 800,01	7 600,02	ZL 4
24N	K	R007	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 2340x1750 mm. Jedná se o přesný výrobní rozměr. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000	6 701,05	6 701,05	ZL 4
25N	K	R008	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 870x1750 mm. Jedná se o přesný výrobní rozměr. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	1,000	2 204,55	2 204,55	ZL 4
D	003		<b>ZŠ Beethovenova - učebna přírodních věd</b>				<b>20 658,60</b>	
26N	K	R009	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 1650x2750 mm. Jedná se o přesný výrobní rozměr. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	4,000	5 164,65	20 658,60	ZL 4
D	MNP		<b>MĚNĚPRÁCE</b>				<b>-53 161,52</b>	
D	001		<b>ZŠ Školní - učebna přírodních věd</b>				<b>-16 170,00</b>	
10	K	Látková roleta	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 2350x2025mm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	-4,000	4 042,50	-16 170,00	SoD
D	002		<b>ZŠ Školní - řemesla</b>				<b>-20 821,52</b>	
1	K	Látková roleta.1	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 1500x1720mm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	-2,000	3 800,01	-7 600,02	SoD
2	K	Látková roleta.1.1	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 1300x1720mm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00	SoD
3	K	Látková roleta.2	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 640x1720mm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	-2,000	1 800,00	-3 600,00	SoD
4	K	Motor 230V	Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	-1,000	4 735,50	-4 735,50	SoD

5	K	Ovládací tlačítko	Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	-1,000	1 386,00	-1 386,00	SOD
ZŠ Beethovenova - učebna přírodních věd								
1	K	Látková roleta.3	Látková roleta látka blackout zatěmňovací v provedení bez vodících nití a bez kazety, ovládní motončkě 230V, koncové sprínče, rozměry látky 1430x2500mm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	-4,000	4 042,50	-16 170,00	SOD
D 003								
-16 170,00								