

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ:1

Zhotovitel: **MADT a.s.**  
Slezská 950, 735 14 OrlováInvestor: **Základní škola a Mateřská škola Mendelova,  
Karviná, příspěvková organizace**  
Einsteinova 2871, 733 01 Karviná - Hranice

Datum: 25.8.2022

Název akce:

**Oprava hydroizolace střechy**Způsob odeslání / předání  
datum: 25.8.2022poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Rozpočet méněpráce, rozpočet vícepráce

Předmět změny:

Méněpráce:

- Neprovedení demontáže podkladní OSB desky na budově „E“.
- Neprovedení demontáže podkladní OSB desky na budově „F“.
- Neprovedení kotvené hydroizolace TPO a kotvené tepelné izolace EPS 100 S 2xtl.100mm a neprovedení demontáže oplechování po obvodě střechy na MŠ Slovenská.

Vícepráce:

- Na MŠ Slovenská, provedení lepené hydroizolace TPO a lepené tepelné izolace v ploše střechy (ve skladbě: EPS 100 S tl.140mm a PIR tl.40mm), provedení navýšení výdřevy atiky pomocí EPS a opláštění svislé části atiky OSB tl.22mm, provedení demontáže, dodávky a montáže 4ks odvětrávacích komínků.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Na střeše budovy „E“ bylo při demontáži stávající hydroizolace zjištěno, že podkladní deska OSB je v dobrém stavu a nevyžaduje demontáž.  
Na střeše budovy „F“ bylo při demontáži stávající hydroizolace zjištěno, že podkladní deska OSB je v dobrém stavu a nevyžaduje demontáž
2. Na MŠ Slovenská, bylo výtaznou zkouškou zjištěno, že nelze provést kotvení hydroizolace a tepelné izolace. Tvar stávající atiky si vynutil její navýšení. Na střeše je nutné zachovat všechny kanalizační komínky, což vyžaduje osazení dalších 4ks.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává: Ing. Jan Wachtarczyk – předseda představenstva



Stanovisko technického dozoru stavby:

KONSTRUKTOR

SOUVISLÝ

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha : Rozpočet zhotovitele méněpráce č.1 budova „E“, budova „F“ a MŠ Slovenská  
Rozpočet zhotovitele vícepráce č.1 MŠ Slovenská  
Tahový protokol na střechu MŠ Slovenská

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	MADT a.s.
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Wachtarczyk – předseda představenstva
Datum:	25.8.2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:****Méněpráce:**

- Neprovedení demontáže podkladní OSB desky na budově „E“.
- Neprovedení demontáže podkladní OSB desky na budově „F“.
- Neprovedení kotvené hydroizolace TPO a kotvené tepelné izolace EPS 100 S 2xtl.100mm a neprovedení demontáže oplechování po obvodě střechy na MŠ Slovenská.

**Vícepráce:**

- Na MŠ Slovenská, provedení lepené hydroizolace TPO a lepené tepelné izolace v ploše střechy (ve skladbě: EPS 100 S tl.140mm a PIR tl.40mm), provedení navýšení výdřevy atiky pomocí EPS a opláštění svislé části atiky OSB tl.22mm, provedení demontáže, dodávky a montáže 4ks odvětrávacích komínků.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Na střeše budovy „E“ bylo při demontáži stávající hydroizolace zjištěno, že podkladní deska OSB je v dobrém stavu a nevyžaduje demontáž.

Na střeše budovy „F“ bylo při demontáži stávající hydroizolace zjištěno, že podkladní deska OSB je v dobrém stavu a nevyžaduje demontáž.

Na MŠ Slovenská, bylo výtaznou zkouškou zjištěno, že nelze provést kotvení hydroizolace a tepelné izolace. Tvar stávající atiky si vynutil její navýšení. Na střeše je nutné zachovat všechny kanalizační komínky, což vyžaduje osazení dalších 4ks.

Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---
Cena méněprací bez DPH :  - 1 214 456,07,-Kč	Cena víceprací bez DPH :  719 820,30,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH :  - 494 635,77,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  20.10.2022

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Výsledná cena bez DPH dle smlouvy a dílo a vč. změny :  
Cena dle SOD: 3 689 075,71 Kč  
Cena změny: - 494 635,77 Kč  
**Cena celkem: 3 194 439,94 Kč**

Podpis zmocněnce objednatele  
**Mgr. Leona Mechúrová**

Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná,  
příspěvková organizace  
733 01 Karviná - Hranice, ul. Einsteinova 2874/8  
IČ: 62331388 DIČ: CZ62331388  
Tel: 598 314 919 mobil: 739 667 204

Datum: 25.8.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:  
**Ing. Jan Wachtarczyk – předseda**



Datum: 25.8.2022