



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů	2		
ÚSEK: ÚT			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění osvětlení kotelny	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: ILASTAN s.r.o. KURÝR: FAX:	DATUM: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění osvětlení kotelny DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Heyrovského 32 Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL2_Osvětlení kotelny, ZL2_Osvětlení kotelny-přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	17 634,50,- Kč	3 703,25,- Kč	21 337,75,- Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Rozdíl:	17.634,50,- Kč	3 703,25,- Kč	21 337,75,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 30.8.2022		
VYJÁDŘENÍ:			
OD: [REDACTED]	DATUM: <u>30.8.2022</u>		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. [REDACTED]		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů		2
ÚSEK: ÚT		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění osvětlení kotelny		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:
		MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění osvětlení kotelny DOTČENÉ MÍSTO: kotelna ZŠ Heyrovského 32 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL2_Osvětlení kotelny, ZL2_Osvětlení kotelny-přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se kompletní výměnu osvětlení kotelny. Stávající svítidla byla ve špatném technickém stavu. Nebylo možné je revidovat ani provozovat. Svítidla jsou nezbytné pro bezpečný provoz kotelny.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 29.8.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	

Popis stavby: 2020/20 - Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci
Popis objektu: PS01 - Rekonstrukce kotelny
Popis rozpočtu: ZL2 - Výměna stávajícího osvětlení v kotelně

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			17 634,50	100
Cena celkem					17 634,50	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/20	Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci
O:	PS01	Rekonstrukce kotelny
R:	ZL2	Osvětlení kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: M21 Elektromontáže						17 634,50		
1	210201523R00	Svítlidlo LED technické stropní závěsné 2 upev.body	kus	6,00000	335,50	2 013,00		Vlastní
		Kotelna : 6		6,00000				
2	210201521R00	Svítlidlo LED technické stropní přisazené	kus	1,00000	335,50	335,50		Vlastní
		Regulační stanice : 1		1,00000				
3	348360101R-1	PRIMA 236 PCc Ex E zář.svítlidlo 2x36W IP66 Ex II 3GD	kus	1,00000	2 636,00	2 636,00		Vlastní
		Regulační stanice plynu : 1		1,00000				
4	348360101R-2	MODUS PL 5000, široký korpus 1275mm, LED 830, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 1400mA	kus	6,00000	1 815,00	10 890,00		Vlastní
		Kotelna : 6		6,00000				
98	VIII.2.005	Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1,5mm ² , pevně	m	40,00000	44,00	1 760,00		Vlastní
		Kotelna : 2*(6*2)+(4)*(2*2)		32,00000				
		Regulační stanice : 6*2		8,00000				
Celkem						17 634,50		