




ZMĚNOVÝ LIST

		číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo č. 1	1
objednatel:	Obchodní akademie, Plzeň, Náměstí T.G.Masaryka 13	
zhotovitel:	Kypta - Stavoservis s.r.o., Ke střílné 331, 330 08 Zruč - Senec	
název ZL:	"Stropy - budova školy"	
dotčené st. objekty:	Stropní konstrukce nad 4.NP Obchodní akademie Plzeň	
předmět změny:	Odpočet nerealizovaných prací dle SOD; aktualizace prací vč. množství; dodatečně požadované práce; aktualizace cen střežných materiálů	
Zdůvodnění nezbytnosti změny:	<p>Odpočet nerealizovaných prací dle SOD: Schodišťová a výstupní věž z trubkového lešení nebude namontována, není potřebná. Místo ní bude postaveno těžké prostorvé trubkové lešení, které je nutné nejen pro bezpečnou dopravu nového materiálu, ale i pro odstraňování sutí z půdního prostoru. Nerealizované práce dle SOD se v tomto ZL č.1 odečítají jako záporná hodnota změny.</p> <p>Aktualizace prací vč. množství: Hydraulický zvedací prostředek (pol.č. 10) musí být používán delší dobu než je předpokládáno v nabídkovém rozpočtu. Bude využíván nejen na vertikální dopravu hranolů a řeziva, ale i demontovaných půdovek a stávajících dřevěných konstrukcí. Vertikální doprava nových hranolů a řeziva musí být realizována postupně, není možné celé množství cca 44 t dopravit na půdu během předpokládaných 4,853 hod. Únosnost stropní konstrukce to neumožňuje. V rozpočtu jsou dále uvedeny náklady na montáž, použití a demontáž těžkého prostorového trubkového lešení, které je nutné postavit pro bezpečnou manipulaci s novým materiálem i sutí. Těžké prostorové lešení bude postaveno místo schodišťové a výstupní věže z trubkového lešení. V rozpočtu je aktualizováno množství demontáže záklopů (pol. č.59 z nabídkového rozpočtu), v nabídkovém rozpočtu se odečítá 200,00 m2 za odhalený strop bez půdovek. V tomto místě ale dřevěný záklop je, musí se demontovat a odvézt na skládku. Provedení aktualizovaných prací má vliv na termín dokončení. Náklady na zařízení staveniště (pol.č.79) se navyšují o částku, odpovídající prodloužení termínu o 60 dní. Náklady na provedení výše uvedených prací se v tomto ZL č.1 připočítají jako kladná hodnota změny.</p> <p>Dodatečně požadované práce: Nad místností č. 4.06 (počítače) je stávající dřevěný strop v havarijním stavu. Bylo zde zjištěno silné poškození stropních trámů činností dřevokazných hub. Dle průzkumu, provedeného Ing.M.Hřebenářovou, je nevhodnějším řešením odstranění poškozených konstrukcí. Rozpočet obsahuje demontáž všech stropních trámů nad m.č. 4.06 vč. podbití s omítkou. Na nově osazené lepené stropní trámy bude namontován SDK podhled s parozábranou. Tepelná izolace bude namontována dle nabídkového rozpočtu. Suť vzniklá odstraněním stávající stropní konstrukce bude odvezena na skládku.</p> <p>Při průzkumu bylo dále na několika sondami zpřístupněných místech zjištěno poškození zhlaví stropních trámů. Je doporučeno odstranit poškozené části trámů. V rozpočtu se počítá s opravou 50% zhlaví. U všech trámů bude kvůli zjištění jejich stavu uvolněno zhlaví. U poškozených zhlaví se odřízne cca 1 m poškozeného trámu až do zdravého dřeva. Odříznutá část nebude doplňována. Stávající podbití bude v tomto místě zajištěno dle detailu od GP. Nově vkládané řezivo musí být preventivně ošetřeno fungicidem. Ve zdivu kapes musí být po zvlhčení fungicidem pečlivě vyškrabány prorostlé spáry zdiva. Nové dřevo by v budoucnu nemělo být v kontaktu se sanovaným zdivem. Odstraněné části stropních trámů budou odvezeny na skládku.</p> <p>Z důvodu zajištění stávajících stropních konstrukcí a dodržení bezpečnosti práce při provádění prací na půdě, musí být stropy bez podhledů pedepřeny trámy a bednicími stojkami. Stropy místností s podhledy nemohou být podepřeny. Při pracích probíhajících nad nimi musí být učiněna opatření, jako při pracích bez pevné pracovní podlahy (zajištění pracovníků záchrannými postroji, pomalejší postupná realizace prací).</p> <p>Náklady na provedení výše uvedených prací se v tomto ZL č.1 připočítají jako kladná hodnota změny.</p> <p>Aktualizace cen střežných materiálů: Dle čl. 2.7 zadávací dokumentace předložil dodavatel cenové nabídky oslovených dodavatelů některých střežných materiálů a provedl aktualizaci cen těchto materiálů. Na dodávku konstrukčních lepených hranolů KVH byly osloveny 3 firmy. Nejlevnější je nabídka firmy H+H s.r.o. Tato nabídka byla použita pro aktualizaci cen z SOD. Výpočet aktualizace cen konstrukčních hranolů je v příloze ZL.</p>	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Skutečný stav konstrukcí a rozsah prací mohl být upřesněn až po zahájení realizace a odkrytí poškozených míst. V ZL uvedené změny jsou nezbytné pro zdárné provedení akce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.	
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Dodatečné práce jsou neoddělitelné od původního zadání. Zadání těchto prací jinému zhotoviteli by způsobilo objednateli značné obtíže při jejich realizaci a zejména z hlediska záruky.	

Zařazení změny dle ZZVZ:	Aktualizace prací vč. množství:	§ 222/5
	Dodatečně požadované práce:	§ 222/6

Záporná hodnota změny (odpočet nerealizovaných prací dle SOD)	bez DPH	-93 792,00	Kč
	21%DPH	-19 696,32	Kč
	celkem	-113 488,32	Kč
Kladná hodnota změny (aktualizace prací vč. množství)	bez DPH	901 248,97	Kč
	21%DPH	189 262,28	Kč
	celkem	1 090 511,25	Kč
Kladná hodnota změny (dodatečně požadované práce)	bez DPH	917 353,53	Kč
	21%DPH	192 644,24	Kč
	celkem	1 109 997,77	Kč
Kladná hodnota změny (aktualizace cen střežních materiálů)	bez DPH	559 747,24	Kč
	21%DPH	117 546,92	Kč
	celkem	677 294,16	Kč
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	2 284 557,74	Kč
	21%DPH	479 757,13	Kč
	celkem	2 764 314,87	Kč
Vliv na termín dokončení:	Má vliv na termín dokončení.		

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkové rozpočty změny
příloha č.2	Aktualizace cen střežních materiálů
příloha č.3	
příloha č.4	

Za zhotovitele:	Vratislav Kypta, jednatel společnosti		Kypta-Stavoservis s.r.o. STAVEBNÍ FIRMA Provozovna Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ Tel./Fax: 377 530 418 IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750	Datum: 15. 8. 2022
Za objednatele:	Ing. Tomáš Kostohryz, TDI			Datum: 15. 8. 2022
	Ing. Václav Hofman, Ph.D., ředitel školy			Datum: 15. 8. 2022

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Obchodní akademie ZL1

JKSO

Název objektu

Stropy budova školy-odpočet nerealizovaných prací dle SOD

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -45 920,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž -47 872,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) -93 792,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


Kypta-Stavoservis s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
 Provozovna Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ
 Tel./Fax: 377 530 418
 IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750

D Celkem bez DPH

-93 792,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	-93 792,00	-19 696,32

Cena s DPH

-113 488,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie ZL1

Objekt: Stropy budova školy-odpočet nerealizovaných prací dle SOD

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-93 792,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-93 792,00
	Celkem	-93 792,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obchodní akademie ZL1

Objekt: Stropy budova školy-odpočet nerealizovaných prací dle SOD

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -93 792,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -93 792,00

12	R	949411112	Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	-20,000	1 408,00	-28 160,00
----	---	-----------	---	---	---------	----------	------------

-20,0 -20,000

Součet -20,000

13	R	949411211	Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m	-400,000	114,80	-45 920,00
----	---	-----------	---	---	----------	--------	------------

14	R	949411812	Demontáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	-20,000	985,60	-19 712,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

-20,0 -20,000

Součet -20,000

Celkem -93 792,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Obchodní akademie ZL1

JKSO

Název objektu

Stropy budova školy-aktualizace prací vč. množství

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	256 379,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	558 669,37	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	86 200,00	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		901 248,97	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


Kypta-Stavoservis s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
 Provozovna Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ
 Tel./Fax: 377 530 448
 IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750

D Celkem bez DPH

901 248,97

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	901 248,97	189 262,28

Cena s DPH

1 090 511,25

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie ZL1

Objekt: Stropy budova školy-aktualizace prací vč. množství

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	731 746,97
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	716 674,90
997	Přesun sutě	15 072,07
PSV	Práce a dodávky PSV	86 200,00
762	Konstrukce tesařské	86 200,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	83 302,00
VRN9	Ostatní náklady	83 302,00
	Celkem	901 248,97

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obchodní akademie ZL1

Objekt: Stropy budova školy-aktualizace prací vč. množství

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 731 746,97

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 716 674,90

10	R	945421112	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m	hod	115,147	2 783,00	320 454,10
----	---	-----------	--	-----	---------	----------	------------

120,000
120,000
Mezisosoučet doba použití dle skutečnosti
120,000
"dřevěné hranoly a řezivo" $-(48 + 3 + 4 + 3 + 7 + 2 + 2 + 1 + 66 + 26 + 5 + 34 + 109 + 3 + 5 + 1 + 2 + 1 + 4 + 4 + 28 + 1 + 4 + 1) * 0,1 / ((5+10)/2)$
-4,853
Mezisosoučet odpočet předpokládané doby dle SOD
-4,853
Součet
115,147

84	003	943121112	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m ² v přes 20 do 30 m	m3	1 056,000	61,70	65 155,20
----	-----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

6,000*8,000*22,000
1 056,000
Součet
1 056,000

85	003	943121212	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.4 v 30 m za první a ZKD den použití	m3	174 240,000	1,04	181 209,60
----	-----	-----------	--	----	-------------	------	------------

1056,000*30*5,500
174 240,000
Součet
174 240,000

86	003	943121812	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m ² v přes 20 do 30 m	m3	1 056,000	37,00	39 072,00
----	-----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

6,000*8,000*22,000
1 056,000
Součet
1 056,000

87	003	949211112	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v přes 10 do 25 m	m2	480,000	50,30	24 144,00
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

6,000*8,000*10
480,000
Součet
480,000

88	003	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	79 200,000	0,88	69 696,00
----	-----	-----------	--	----	------------	------	-----------

480,000*30*5,500
79 200,000
Součet
79 200,000

89	003	949211812	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v přes 10 do 25 m	m2	480,000	35,30	16 944,00
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

6,000*8,000*10
480,000
Součet
480,000

997 Přesun sutě 15 072,07

24	R	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	2,800	2 783,00	7 792,40
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

2,800
2,800
Součet demontáž záklopu
2,800

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	R	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,800	114,66	321,05
26	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,800	328,90	920,92
27	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,200	14,38	563,70
					2,800*14 "Přepočtené koeficientem množství	39,200	
					Součet	39,200	
31	R	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,800	1 955,00	5 474,00

PSV Práce a dodávky PSV 86 200,00

762 Konstrukce tesařské 86 200,00

59	R	762816811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z hoblovaných prken s olištováním, tl. do 32 mm	m2	200,000	431,00	86 200,00
					"odhalený strop" 200,00	200,000	
					Součet	200,000	

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 83 302,00

VRN9 Ostatní náklady 83 302,00

79	R	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	83 302,00	83 302,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkem 901 248,97

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Obchodní akademie ZL1

JKSO

Název objektu

Stropy budova školy-dodatečně požadované práce

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby				
1	HSV Dodávky	152 446,85	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		
2			9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		
3	PSV Dodávky	138 986,06	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		
4			11		0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M" Dodávky					17	Jiné VRN		
6						18	VRN z rozpočtu		163 644,21
7	ZRN (ř. 1-6)	753 709,32	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		163 644,21
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



Kypka Stavoservis s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA

Provozovna Karlovarská 24, 301 00 PLZEŇ
Tel./Fax: 377 530 418
IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750

D Celkem bez DPH 917 353,53

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	917 353,53	192 644,24

Cena s DPH 1 109 997,77

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie ZL1

Objekt: Stropy budova školy-dodatečně požadované práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Dodatečně požadované práce	917 353,53
1	Odstranění stávajícího dřev.stropu, SDK podhled m.č. 4.06	217 276,88
741	Elektroinstalace - silnoproud	6 948,00
2	Odstranění uhnílého zhlaví stávajících stropních trámů	341 315,94
3	Podpírání stávající stropní konstrukce v místnostech bez podhledů	358 760,71
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	163 644,21
	Celkem	917 353,53

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			10,850*7,100		77,035		
			Součet		77,035		
17	283	28329011	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m ²	m ²	89,784	21,50	1 930,36
			77,035 * 1,1655		89,784		
18	763	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,084	1 280,00	1 387,52
19	783	783823149	Penetrační fungicidní nátěr líčového zdiva	m ²	15,360	68,00	1 044,48
20	784	784211133	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděrzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m ²	77,035	62,20	4 791,58
21	784	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m ²	77,035	19,20	1 479,07

741 Elektroinstalace - silnoproud

6 948,00

22	741	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	12,000	390,00	4 680,00
23	741	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	12,000	189,00	2 268,00

2 Odstranění uhnílého zhlaví stávajících stropních trámů

341 315,94

24	013	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m ²	kus	89,000	428,00	38 092,00
			35+54		89,000		
			Součet		89,000		
25	013	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m ²	kus	79,000	480,00	37 920,00
			48+31		79,000		
			Součet		79,000		
26	762	762321R01	Podpěření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm ²	m	72,500	870,00	63 075,00
			2,500*29		72,500		
			Součet vyvěšení stropních trámů nad místnostmi s podhledem		72,500		
27	762	762821910	Vyřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva do 120 cm ² dl do 1 m	m	77,000	174,00	13 398,00
			1,000*77		77,000		
			Součet		77,000		
28	762	762823R01	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 450 cm ²	m	77,000	827,00	63 679,00
29	762	762823111	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 75 cm ² mezi nosnou kci	m	184,800	49,90	9 221,52
			1,200*77*2		184,800		
			Součet		184,800		
30	605	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm ²	m ³	0,532	12 000,00	6 384,00
			0,04*0,06*184,800*1,200		0,532		
			Součet		0,532		
31	762	762895R01	Spojovací prostředky montáž nosných latí podbití	m ³	0,532	58 101,00	30 909,73
32	R	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm ²	m	129,360	63,36	8 196,25
			0,420*4*77		129,360		
			Součet závěs Z4		129,360		
33	605	60511125	řezivo stavební fošny prismatické středové š do 160mm dl 2-5m	m ³	0,761	14 400,00	10 958,40
			0,035*0,140*0,420*4*77*1,20		0,761		
			Součet závěs Z4		0,761		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
34	762	762895R02	Spojovací prostředky montáž závěsů Z4	m3	0,761	6 699,00	5 097,94
35	R	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	8,245	2 783,00	22 945,84
36	R	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	8,245	114,66	945,37
37	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,245	328,90	2 711,78
38	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	115,430	14,38	1 659,88
					8,245*14 "Přepočtené koeficientem množství"	115,430	
					Součet	115,430	

39	R	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	7,737	1 598,50	12 367,59
					3,471+4,266	7,737	
					Součet uvolnění zhlaví stropních trámů	7,737	

40	R	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,508	1 955,00	993,14
41	R	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,740	2 185,00	1 616,90
42	R	783223X01	Preventivní ošetření dřevěných konstrukcí gelovou hmotou nástřikem/nátěrem (200 g/m ²) s vysokou účinností proti dřevokaznému hmyzu a houbám	m ²	36,960	135,00	4 989,60
					(0,04+0,06)*2*184,800	36,960	
					Součet	36,960	

43	783	783823149	Penetrační fungicidní nátěr lícového zdiva	m ²	90,500	68,00	6 154,00
					181*0,500	90,500	
					Součet ošetření zdiva kapes	90,500	

Podpírání stávající stropní konstrukce v místnostech bez podhledů

3

358 760,71

44	003	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	4,000	2 570,00	10 280,00
45	003	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	120,000	354,00	42 480,00
					4,000*30	120,000	
					Součet	120,000	

46	003	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	4,000	1 330,00	5 320,00
47	013	975053R01	Víceřadové podchyčení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m ²	m	274,860	471,55	129 610,23
					9,700*2	19,400	
					51,000*2	102,000	
					Mezisoučet m.č. 4.01	121,400	
					3,700*4	14,800	
					Mezisoučet m.č. 4.03	14,800	
					3,325*4	13,300	
					Mezisoučet m.č. 4.07	13,300	
					10,650*4	42,600	
					Mezisoučet m.č. 4.08	42,600	
					3,515*4	14,060	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisosoučet m.č. 4.09		14,060		
			2,900*4		11,600		
			Mezisosoučet m.č. 4.12		11,600		
			5,279*4		21,116		
			Mezisosoučet m.č. 4.13		21,116		
			5,396*4		21,584		
			Mezisosoučet m.č. 4.14		21,584		
			3,600*2		7,200		
			Mezisosoučet m.č. 4.20		7,200		
			3,600*2		7,200		
			Mezisosoučet m.č. 4.21		7,200		
			Součet		274,860		

48	013	975058141	Příplatek k víceřadovému podchycení stropů pro zatížení do 1500 kg/m ² ZKD 1 m v podchycení	m	274,860	18,54	5 095,90
49	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	T	7,691	303,00	2 330,37

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

163 644,21

50	000	063403000	Práce bez pevné pracovní podlahy	m ²	319,730	511,82	163 644,21
			7,650*6,350		48,578		
			Mezisosoučet m.č. 4.02		48,578		
			6,800*5,700		38,760		
			Mezisosoučet m.č. 4.04		38,760		
			6,800*6,650		45,220		
			Mezisosoučet m.č. 4.05		45,220		
			7,100*6,185		43,914		
			Mezisosoučet m.č. 4.10		43,914		
			7,100*9,850		69,935		
			Mezisosoučet m.č. 4.11		69,935		
			6,950*10,550		73,323		
			Mezisosoučet m.č. 4.16		73,323		
			Součet		319,730		

Celkem

917 353,53

ROZPOČET

Aktualizace cen stěžejních materiálů (dle zadávací dokumentace čl.2.7)

Stavba: Obchodní akademie
Objekt: Stropy budova školy

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	SOD		Aktualizace		Navýšení
					Cena jednotková	Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem	

Aktualizace cen stěžejních materiálů

762 Konstrukce tesařské

68	61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	8,367	15 900,00	133 035,30	25 990,00	217 458,33	84 423,03
69	61223265	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm nepohledový	m3	41,360	15 350,00	634 876,00	25 673,00	1 061 835,28	426 959,20
70	61223266	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový	m3	4,731	15 450,00	73 093,95	25 673,00	121 458,96	48 365,01

		Celkem				841 005,25		1 400 752,57	559 747,24
--	--	---------------	--	--	--	-------------------	--	---------------------	-------------------


Kypta-Stavoservis s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
 Provozovna Karlovarská 24. 301 00 PLZEŇ
 Tel./Fax: 377 530 418
 IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750