



Projekt:	23128 Doplnění pasových přepážek v oblasti přiletů T1 o 3 ks EGG
Objednatel:	Letiště Praha, a.s., zastoupené ČAH, a.s.
Předmět:	Pokyn k provedení změny 001

Komu: Izowen a.s.

Od: Letiště Praha, a.s.

Stavební Objekt: Doplnění pasových filtrů o další 3 ks EGG

Předmět změny: Cenové navýšení vlivem neočekávaných skutečností

Žádost o změnu vznesl: Letiště Praha, a.s.

Odkazy na výkresy : Stavební úpravy

Důvod změny: Dodatečně zjištěné skutečnosti po odkrytí konstrukcí

Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů: Ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

1. Bourání zdi a žebet věnce a jeho podchycení
2. Revizní otvory

Popis prací, technické řešení změny:

1. Stěna mezi m.č. 1136 a 1136a byla dodatečně obložena SDK předstěnou a jádro stěny se skládalo z porobetonových tvárnic tloušťky 250 mm a v rovině dveřního překladu byl proveden průběžný železobetonový věnec. Stěna tvoří požární úsek a byla dostavěná do střešní konstrukce. Vzhledem k rozšíření prostoru PF na úkor pčilehlých místností bylo potřeba tuto část plně stěny a žebet věnce odbourat. Dále podchytit věnec na volném konci ocelovým profilem J 100/100/2 vč roznášecích ploten. VCP vznikla na demontáži, podchycení a odvoz a likvidace sutě.
2. Z nutnosti servisních vstupů do podhledu bylo nutno po rozkrytí stávajících podhledu určit pozici a počet revizních otvorů. Celkem 4 ks.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

	Cena
<u>Připočty :</u>	26 588,90 Kč
<u>Odpočty :</u>	-129 132,80 Kč
Celkové náklady :	-102 543,90 Kč

Zhotovitel: Izowen a.s.
Karel Janouškovec

Objednatel:
Letiště Praha, a.s., zastoupené ČAH, a.s.




Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

Stavební připravenost pro instalaci EGG - přilety Terminál TI
 A - Stavební úpravy pro instalaci tří EGG

Vícepráce

962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenocementových na MV nebo MVC do 1M3	m3	1	1 040,00 Kč	904,80 Kč
964011231	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m	m3	2,60	2 530,00 Kč	6 578,00 Kč
R0000001	Dodávka a montáž ocelové podpěry žb věnce	ks	1,00	6 987,00 Kč	6 987,00 Kč
985512313R	Stavební připravenost pro pokládku nové dlažby v rozšířeném odbavovacím prostoru vybouráním podlahy a následný doplnění podkladních vrstev. Odvoz a likvidaci sutě na řízené skládce s nezbytnou manipulací;	m2	6,49	499,00 Kč	3 238,51 Kč
997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku	t	4,2	138,00 Kč	579,60 Kč
997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZDK 1 km přes 1 km	t	126	12,90 Kč	1 625,40 Kč
99700651R	Uložení sutí na skládce - skládkovné	t	4,2	498,00 Kč	2 091,60 Kč
998001125	Přesun hmot	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
767584502R	Montáž otvorů vč. Dodávky materiálu na ocelovou konstrukci - revizní otvory	ks	4	896,00 Kč	3 584,00 Kč
celková cena bez DPH:					26 588,91 Kč

	Projekt:	23128 Doplnění pasových přepážek v oblasti přiletů T1 o 3 ks EGG	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s., zastoupené ČAH, a.s.	
	Předmět:	Oznámení možné změny	001
Komu: Izowen a.s.		Od: Letiště Praha, a.s.	
Stavební Objekt:	Doplnění pasových filtrů o další 3 ks EGG		
Předmět změny:	Cenové navýšení vlivem neočekávaných skutečností		
Žádost o změnu vznesl:	Letiště Praha, a.s.		
Odkazy na výkresy :	-		
Důvod změny:	Dodatečně zjištěné skutečnosti po odkrytí konstrukcí		
Časové ohodnocení:	Dopad do celkových termínů: NE		
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):			
1. Bourání zdí a žebet věnce a jeho podchycení			
2. Revizní otvory			
Popis prací, technické řešení změny:			
1. Stěna mezi m.č. 1136 a 1136a byla dodatečně obložena SDK předstěnou a jádro stěny se skládalo z porobetonových tvárníc tloušťky 250 mm a v rovině dveřního překladu byl proveden průběžný železobetonový věnec. Stěna tvoří požární úsek a byla dostavěná do střešní konstrukce. Vzhledem k rozšíření prostoru PF na úkor přilehlých místností bylo potřeba tuto část plně stěny a žebet. věnce odbourat. Dále podchytit věnec na volném konci ocelovým profilem J 100/100/2 vč roznášecích ploten. VCP vznikla na demontáži, podchycení a odvoz a likvidace sutí.			
2. Z nutností servisních vstupů do podhledu bylo nutno po rozkrytí stávajících podhledu určit pozici a počet revizních otvorů. Celkem 4 ks.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:		Cena	
Připočty :		26 588,90 Kč	
Odpočty :		-129 132,80 Kč	
Celkové předpokládané náklady		-102 543,90 Kč	
Oznámil za zho		Převzal za objed	
Datum a podpis		Datum a podpis	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			