






1430756.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D2_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.086
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D2_01 Komunikace a chodníky		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Změna skladby podloží pod komunikací u parkoviště P2				
Položka, popis: Tento změnový list řeší změnu úpravy podloží komunikací u parkoviště P2. Na úrovni zemní pláně nebyla prokázána dostatečná hodnota kontrolního modulu přetvárnosti ze statické zatěžovací zkoušky, a tak byla provedena úprava podloží, která vyhovuje požadavkům pro navrženou konstrukci vozovky.				
Důvod změny: Pro provedení zpevněných ploch s požadovanými parametry.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. skladba sanace, 3. situace				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 564 476,- Kč bez DPH konečná cena: 564 476,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 564 476,- Kč bez DPH snižování ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0		celkový počet dní:	0	NE Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:	 15. 09. 2022
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:	 15. 9. 2022
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:	 15. 09. 2022
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:	 20. 9. 2022
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis:	 27. 09. 2022
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.086 - ZMĚNA SKLADBY PODLOŽÍ POD KOMUNIKACÍ U PARKOVIŠTĚ P2

Kód: 01
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 23.06.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				564 476,20
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
snižovaná	15,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
Cena s DPH		v CZK		683 016,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.086 - ZMĚNA SKLADBY
PODLOŽÍ POD KOMUNIKACÍ U PARKOVIŠTĚ P2**

Kód: 01

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 23.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů	564 476,20	683 016,20
	ZMĚNOVÝ LIST Č.086 - ZMĚNA SKLADBY PODLOŽÍ POD KOMUNIKACÍ U PARKOVIŠTĚ P2	564 476,20	683 016,20

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.086 - ZMĚNA SKLADBY PODLOŽÍ POD KOMUNIKACÍ U PARKOVIŠTĚ

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27

Místo: Praha

Datum: 23.06.2022

Zadavatel

Projektant:

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem - parkoviště P2							564 476,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				564 476,20	
D	1		Zemní práce				-106 795,00	
8	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	-325,000	32,00	-10 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy, výkazy kubatur a TZ					
	VV		výměna zeminy v aktivní zóně vozovky - dovezená zemina: "kubatura:" 1,50*0,3					
	VV		zemina vhodná pro zásyp, Podrobný popis viz PD, nákup, dovoz na staveniště, složení v místě rozprostření					
9	M	583312-R1	Viz PD - situace, příčné řezy, výkazy kubatur a TZ	m3	-325,000	296,60	-96 395,00	vlastní
	VV		325		-325,000			
D	2		Zakládání				105 820,00	
D	29		Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání				105 820,00	
11	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drčeného 0 až 63 mm	m3	130,000	814,00	105 820,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		komunikace u parkoviště P2					
	VV		650*0,2		130,000			
D	5		Komunikace				416 650,00	
12	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	650,000	284,00	184 600,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		komunikace u parkoviště P2					
	VV		650		650,000			
	VV		Pozn : uvažováno i se zatlačením do paraplané přes geomříž					
	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	650,000	357,00	232 050,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz schéma mechanicky stabilizované vrstvy ze dne 12.11.2021 - vrstva SC 0/32, C 5/6					
	VV		650		650,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				148 801,20	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				148 721,25	
13	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP tl 4 mm	m2	650,000	169,00	109 850,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		komunikace u parkoviště P2					
	VV		1,50		650,000			
14	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	747,500	40,70	30 423,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		komunikace u parkoviště P2					
	VV		včetně přesahů spojů - 15% navíc					
	VV		1,50 + 650*0,15		747,500			
	K		Statické zátěžové zkoušky	ks	2,000	4 224,00	8 448,00	vlastní
	VV		provedené zátěžové zkoušky na pláni komunikace u parkoviště P2					
	VV				2			
D	998		Přesun hmot				79,95	
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	0,548	145,90	79,95	CS ÚRS 2018 01

