

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Stavební akce: | Technologický park DRONET - Plzeň Světovar |
|----------------|--------------------------------------------|

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | ZL 045 |
|------------------------------------------|--------|

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Dotčená část stavby:        | 002.01 Úprava administrativní budovy - Vily    |
| Název / označení změny:     | Doplnění vyzdívek a úprava vibroizolací        |
| Podklad pro změnu:          | Změnový list projektanta ZLP011-V+ZLP026-V_R01 |
| Registrační číslo projektu: | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703              |

**Zdůvodnění a popis změny:**

Důvodem této změny jsou nové skutečnosti zjištěné při provádění bouracích prací v 1.PP objektu Vily. Bylo zjištěno, že vnitřní cihelné přízdívky jsou v místnostech 0.10 a 0.09 rozpadlé a za nimi je obnažená základová spára obvodového zdiva. Toto základovou spáru je nutné zakrýt a stabilizovat novou přízdívkou z armovaných betonových tvárnic. Změnový list řeší provedení těchto přízdívek. Dále změnový list řeší zajištění ponechávaného zásypu se založenými pilíři v místnosti 0.09 taktéž novou armovanou příčkou z betonových tvárnic. Na základě výpočtu skutečných akustických parametrů, velikosti a hmotnosti dodaných VZT jednotek, v místnostech 0.09 a 0.12, pak dochází z důvodu zamezení přenosu vibrací do konstrukcí k upřesnění základů pod těmito jednotkami včetně upřesnění tloušťek antivibračních desek z tvarově stálého a trvale pružného buňkového polyuretanu (typ Sylomer).

Jedná se o nepředvídatelné okolnosti zjištěné během bouracích prací po odkrytí konstrukcí a upřesnění vibroizolací pod jednotky VZT na základě skutečných parametrů těchto jednotek, které nemohly být přímo definovány v zadání veřejné zakázky.

Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.

Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP011-V+ZLP026-V\_R01

|                                      |            |                   |                   |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | <b>ANO</b> | <b>NE</b>         |                   |
| Vliv změny na cenu díla:             | <b>ANO</b> | <b>NE</b>         |                   |
| Náklady na změnu celkem:             |            | <b>79 382,81</b>  | <b>Kč bez DPH</b> |
| přípočty celkem:                     |            | <b>174 488,58</b> | <b>Kč bez DPH</b> |
| odpočty celkem:                      |            | <b>-95 105,77</b> | <b>Kč bez DPH</b> |

**Přílohy: soupis méněprací - víceprací**

Změnový list projektanta ZLP011-V+ZLP026-V\_R01  
ostatní (výkresy)

| Za útvar / oddělení / firma                       | Jméno | Datum      | Podpis |
|---------------------------------------------------|-------|------------|--------|
| zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET |       | 30.08.2022 |        |
| projektant /AD/ -                                 |       | 25.08.2022 |        |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru            |       | 30.08.2022 |        |
| - vedoucí odd. přípravy                           |       | 30.08.2022 |        |
| - TDS                                             |       | 30.08.2022 |        |
| - TDS                                             |       | 30.08.2022 |        |
| - cenová kontrola                                 |       | 30.08.2022 |        |

|      |  |            |  |
|------|--|------------|--|
| ÚKEP |  | 30.08.2022 |  |
|------|--|------------|--|