






ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 13.9.2022		
Název veř. zakázky: LC a SV Svážnice pod Korábem				
Zhotovitel: JIKELLSTAV s.r.o., Běhařov 72, PSČ 340 21 Běhařov				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 508 08 Hradec Králové				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
LC Svážnice pod Korábem	oprava			
Popis změny:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. VÍCEPRÁCE: Čištění propustků 2. VÍCEPRÁCE: Zřízení propustku 				
Zdůvodnění změny:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. V rozpočtu chyběly dva propustky, které nebyly nalezeny při vyhotovení technické dokumentace a vyhotovení vzorového rozpočtu. 2. Při čištění příkopů a při opětovné prohlídce místa sjezdu do lesního porostu bylo vyhodnoceno za vhodné instalovat trubní propust z důvodu lepšího odvodnění cesty. 				
Posouzení změny – autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Posouzení změny - TDS: Ing. Michal Kapoun		Datum: 7.9.2022		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do: 31.10.2022	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - - N: - -	Bilance: +21.012,44,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - - N: +21.012,44 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		679.394,14,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		679.394,14,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 13.9.2022	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 13.9.2022	Podpis: 	
Přílohy: položkový rozpočet, zápis ze SD				
Poznámka:				

Datum	Denní záznamy stavby
	pod elektrovedena a dokončena celoplošná úprava od 0,000 až ke skládce dříví.
	- Pokračováno se s úpravou plánu v: hodnotě a vypracování výkresů k. S. 0/63 a PDK 63/125, plus 32/63
7.9.2012	ZAPS TDS: SOUHLASÍ SE ZATŘEBNĚNÍM SJEZDU VIZ MŠE UVEDEN. PŘI ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ NALEZENY DALŠÍ DVA PROPUSTKY 2x 6m. VŠE BUDE ŘEŠENO V RÁMCI VÍCEPRAČI - DODATKEM KE SCD M. KAPOUN
8.9.22	Pochybní: 20' Polojasno Technika: Zagr. NA 2 x. Gleide va'ko Pracovníci: [REDACTED]
	- Pokračováno se s navrhováním PDK 65/115 a S. 1da 32/63 do propadlých míst v: úrovně a kulturní [REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22
Stavba: LC a SV Svážnice pod Korábem



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 20.5.2022

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				21 012,44
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	21 012,44		4 412,61
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		25 425,05
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 22

Stavba: LC a SV Svážnice pod Korábem

Místo: Datum: 20.5.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 012,44	25 425,05
22-301037-1	vícepráce - LC Svážnice pod Korábem	21 012,44	25 425,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVČR



Stavba:

LC a SV Svážnice pod Korábem

Objekt:

22-301037-1 - vícepráce - LC Svážnice pod Korábem

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.5.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 012,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 012,44	21,00%	4 412,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 425,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC a SV Svážnice pod Korábem
Objekt: 22-301037-1 - vícepráce - LC Svážnice pod Korábem

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 20.5.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 012,44
HSV - Práce a dodávky HSV	21 012,44
1 - Zemní práce	305,76
5 - Komunikace pozemní	924,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 128,75
998 - Přesun hmot	653,93

SOUPIS PRACÍ

LESYČI



Stavba:

LC a SV Svážnice pod Korábem

Objekt:

22-301037-1 - vícepráce - LC Svážnice pod Korábem

Místo:

Datum: 20.5.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 012,44	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 012,44	
D	1		Zemní práce				305,76	
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,940	104,00	305,76	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151101					
	VV		7*0,6*0,7		2,940			
D	5		Komunikace pozemní				924,00	
7	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	4,200	220,00	924,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednolivé do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011					
	VV		7*0,6		4,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 128,75	
2	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	7,500	903,00	6 772,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919521120					
3	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	7,500	1 327,50	9 956,25	CS ÚRS 2022 02
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 400					
4	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 50 do 75% DN	m	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Čištění propustků s odstraněním trvalého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902431					
	VV		6+6		12,000			
D	998		Přesun hmot				653,93	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,780	65,00	570,70	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					
6	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	8,780	9,48	83,23	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225191					

