

Tabulka evidence změn č.1

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
						čl. V. SOD	čl. V. SOD
základní smlouva						735 503,00	889 958,63
změnový list č. 1				50 040,00	10 746,00	39 294,00	47 545,74
						0,00	0,00
Součty				50 040,00	10 746,00	774 797,00	937 504,37

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Optické propojení Divadla na Orlí – Jánská – Divadelní fakulta		
Objekt:			
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění		
Zhotovitel:	ICT Energo, s.r.o.		
TDS:	Ing. Michal Jelínek		
Projektant:	Ing. Ondřej Tichý		
Popis změny:			
<p>Projektová dokumentace předpokládala uložení HDPE trubek na části pozemku p.č. 163/1 ve dvoře do podzemního kanálu v souběhu s teplovodem. Vzhledem k obtížné proveditelnosti a nutnosti demontáže krycích desek kanálu, byly HDPE trubky položeny do výkopu podél teplovodního kanálu.</p>			
	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	50 040,00	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	10 746,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	39 294,00	
	Výše DPH sazba: 21%	8 251,74	
	náklady na změnu vč. DPH	47 545,74	
termíny	Termín realizace změny:	19. 10. 2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	20.09.2022	
	Objednatel:	23.09.2022	
	Projektant:		
přílohy	Přílohy - rozpočet:		

Položkový rozpočet - změna díla

S:	Optické propojení Divadla na Orlicích – Jánská – Divadelní fakulta
O:	k.ú. Město Brno [610003], ul. Dvořákova, Kozí, Poštovská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	8,00000		0,00
2	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	soub	1,00000		0,00
3	0603362150	Kříž pro uložení rezervy opt.kabelu	ks	-1,00000		0,00
4	222260603R00	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování, v halogen-free provedení	m	-58,00000		0,00
5	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m	km	0,03000		0,00
6	460200144RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	29,00000		0,00
7	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	29,00000		0,00
8	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	29,00000		0,00
9	460490026R00	Deska krycí kabelová plastová, šířka 250 mm	m	29,00000		0,00
10	460570144R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	29,00000		0,00
11	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	1,00000		0,00
12	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000		0,00

Méněpráce	-10 746,00
Vícepráce	50 040,00
Celkem	39 294,00