

Název akce

Restaurování Novohradské brány – I. etapa, jižní strana

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 1

1. **Zpracovatel změnového listu:** Tomáš Franta, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. **Popis předmětu změn:** Práce navíc, Hradební zeď

3. Odůvodnění změny:

Po odstranění porostu břechťanu z hradební zdi byly zjištěny skryté vady zdiva, s jejichž opravou původní rozpočet nepočítal. Práce navíc vyplynuly jak z požadavků investora na kompletní provedení obnovy Novohradské brány s hradební zdi v rámci realizované I. etapy v roce 2022, tak ze strany památkové péče a investora na statické a protierozní zajištění restaurovaného objektu, včetně doplnění chybějících prvků ve vrcholové části hradební zdi, které toto zajištění technicky zajišťují (vyspárované zdivo, kamenná okapová římsa).

Jedná se o tyto činnosti, které jsou zahrnuty v celkové ceně víceprací:

- odstranění zemin, humusu a veškerého biologického materiálu z vrcholové plochy zdi
- demontáž uvolněného kamenného zdiva až na pevné zdivo, včetně odstranění porostu břechťanu ve spárách
- chemická likvidace biologického materiálu na vrcholové ploše zdi
- zpětné dozdění demontovaných kamenů zdi, včetně doplnění chybějícího kamenného zdiva na rekonstruovaných plochách, respektujících dochované historické části (provedení šikmého ukončení zdiva a doplnění chybějících prvků v kamenné okapové římsě).

4. Přílohy:

Položkový rozpočet ZL č. 1

82 800,-Kč s DPH

V Mladošovicích dne: 03.10.2022

Zpracoval: Tomáš Franta
Zhotovitel

Převzal: XXXXXXXXXXXX
Město Třeboň