

Brno, Besední, Veselá - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č.2

Číslo SOD objednatele: 5620053563

Číslo SOD zhotovitele: 20034-002 a DZ 20010629/Mi

Datum předložení zhotovitelem:

18.8.2022

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
Zastoupený: společností
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: společnost "IMOS + Metrostav, rekonstrukce ulic Besední, Veselá"
 se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 Správce společnosti IMOS Brno, a.s.
 se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Změna č.11: ulice Besední - parkoviště před garážemi hotelu Internacionál - zapravení komunikace
 Na základě požadavku BKOM bylo provedeno zapravení rýh konstrukčními vrstvami a provedena celoplošná vrstva asfaltu. Původní projektová dokumentace byla zpracována v úzké koordinaci s PD stavby JKC a předpokládala pouze zásyp rýh recyklátem. Definitivní obnova komunikačních ploch měla být provedena v rámci stavby JKC. S ohledem na skutečnost, že k dnešnímu dni není vydané stavební povolení na stavbu JKC a není znám termín zahájení stavby, bylo nutné komunikace zapravit dle dodatečného požadavku BKOM. Dodatek č. 1 řešil zapravení pouze v ulicích Besední, Veselá, neřešil zapravení před garážemi Internacionálu.

Vícepráce: 330 783,95 Kč
 Méněpráce: 0,00 Kč
 Změna celkem 330 783,95 Kč

Změna č.12: ulice Besední - změna zařídění hloubení rýhy pro přípojku ŠP2 (parkoviště garáží)
 Při zemních pracích na přípojce ŠP2 bylo v otevřeném výkopu zastíženo kamenné a cihelné zdivo třídy těžitelnosti III. skupiny 6. Byl proveden odpočet zeminy navržené v PD.

Vícepráce: 259 915,44 Kč
 Méněpráce: -155 368,76 Kč
 Změna celkem 104 546,68 Kč

Změna č.13: ulice Veselá - šachty na domovních přípojkách a odpočet kondenzátu
 V rámci stavby nebyla provedena přípojka raženou štolou pro kondenzát teplovodu a práce jsou odpočteny. Při zemních pracích na kanalizačních přípojkách byly zastíženy staré hradby a podél domů stávající anglické dvorky. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo nutné provést 4 šachty z povrchu chodníku.

Vícepráce: 1 458 934,40 Kč
 Méněpráce: -547 545,26 Kč
 Změna celkem 911 389,14 Kč

Změna č.14: ulice Veselá - přípojka pro dešťový svod
 Byly provedeny zemní práce a montáž na dešťovém svodu, se kterým neuvažovala PD. Dešťový svod byl skryt pod fasádou budovy (Veselá 37) a byl nalezen až při zemních pracích splaškové přípojky.

Vícepráce: 103 633,79 Kč
 Méněpráce: 0,00 Kč
 Změna celkem 103 633,79 Kč

Finanční dopad změn:

| | | | |
|---------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 100,00% | | cena dle SOD | 52 497 867,00 Kč |
| | Vícepráce dle dodatku č.1 | | 11 024 077,86 Kč |
| | Méněpráce dle dodatku č.1 | | -2 183 886,88 Kč |
| | navýšení ceny dle dodatku č.1 | | 8 840 190,98 Kč |
| | Cena dle dodatku č. 1 | | 61 338 057,98 Kč |
| 4,10% | Vícepráce dle dodatku č.2 | | 2 153 267,58 Kč |
| -1,34% | Méněpráce dle dodatku č.2 | | -702 914,02 Kč |
| 2,76% | celkem navýšení ceny dle dodatku č.2 | | 1 450 353,56 Kč |
| 25,10% | celkem vícepráce dle dod. 1+2 | | 13 177 345,44 Kč |
| -5,50% | celkem méněpráce dle dod. 1+2 | | -2 886 800,90 Kč |
| 30,60% | Absol. hodn. celkové změny | | 16 064 146,34 Kč |

navýšení ceny dle dodatku č.2
Cena dle dodatku č.2

1 450 353,56 Kč
62 788 411,54 Kč

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH

Přílohy: 1) rozpočet
2) fotodokumentace

V Brně dne:




Za objednatele:
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.



V Brně dne:



Za zhotovitele:
IMOS Brno, a.s.



Metrostav a.s.

