

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1		
Zhotovitel:	Y S S E N - spol. s.r.o.			
Objednatel:	Technické služby Litvínov s.r.o.			
Datum:	26.10. 2022			
Název akce: Vybudování zpevněných ploch v areálu Hamr				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet více a méně prací		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava rozsahu díla dle zjištěných skutečností při realizaci stavby.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavby Vybudování zpevněných ploch v areálu Hamr jsou řešeny následující úpravy:</p> <p>Méněpráce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) odečet bourání nadzákladového zdiva z prostého betonu, konstrukce jsou ve skutečnosti železobetonové – přetřídění typu konstrukcí řešeno dále ve VCP) 2) snížení celkového množství odvezené a uložené betonové suti (výkaz výměr obsahuje neadekvátní množství vybourané suti v poměru k bouraným konstrukcím) 3) odpočet kluzných trnů v rámci betonové plochy (na základě konzultace s projektantem bude realizována jinou technologií, při které nebude nutné trny použít) <p>Vícepráce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bourání podzemních konstrukcí nalezených v rámci výkopů a zatřídění konstrukce původního kanálu jako železobetonu vč. odvozu a likvidace vzniklých sutí 2) prodloužení délky dešťové kanalizace z důvodu změny polohy napojovacího bodu, resp. neexistence toho projektovaného a rozšíření drenážního systému dle podkladů projektanta 3) stabilizace podloží dle návrhu projektanta a geotechnika 4) přesun ŽB prvků uložených v prostoru stavby a odhalených v rámci přípravy staveniště 5) bednění okrajů budoucí betonové plochy (chybí ve výkazu výměr) a zalití dilatačních spár záhlvkou (rozsah uvedený ve VV je nedostatečný) 6) vrstva ze štěrku pod štěrkovou propojkou na stávající panelovou plochu (chybí ve výkazu výměr) <p>podrobněji je řešeno v samostatném rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto ZL.</p>				

Stanovisko objednatele/technického dozoru stavby:Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

.....**Stanovisko zhotovitele stavby:**Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

.....**Stanovisko projektanta/AD:**Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

.....

Objednatel, zhotovitel a AD souhlasí s navrženým řešením

Cena díla - na základě naplnění ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zejména ustanovení odstavců 6 se smluvní strany dnešního dne dohodly na realizaci dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jsou nezbytné k dokončení díla, když změna v osobě dodavatele není možná z technických i ekonomických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na průběh realizace, neboť by jinak způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, nebo vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Současně u uvedených prací nepřevyší hodnota změny procento původní hodnoty závazku, stanovené v ustanoveních § 222 ZZVZ.

Celkový cenový nárůst související se změnami stavebních prací, podle ustanovení § 222 ZZVZ odst. 6, nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku

Počet připojených listů specifikací: 12

Počet připojených výkresů:0

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- 249 877,83 Kč

1 158 863,59 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

908 975,76 Kč**12 týdnů od dne zahájení prací**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum: