

11/95  
**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**



DIAMO, státní podnik  
Máchova 201  
471 27 Stráž pod Ralskem

**Dodavatel:** DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2  
403 39 Chlumeč

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

Banka: ČSOB, a.s.  
Č.úctu: 217725563/0300

**Odběratel-plátce:**

Ministerstvo životního prostředí  
Ing. Petr Uldrych  
Vršovická 1442/65  
100 10 Praha 10-Vršovice

IČO: 00164801

Číslo dokladu (VS): **3822011906**  
Smlouva-objednávka: D800/33000/00126/22/00  
Smlouva odběratele: ENV/2022/256432  
Číslo odběratele: 10002  
Konstantní symbol: 0308

**Příjemce-adresa pro doručení:**

Ministerstvo životního prostředí  
Ing. Petr Uldrych  
Vršovická 1442/65  
100 10 Praha 10-Vršovice

Datum uskutečnění zdan. plnění: **20.10.2022**  
Datum vystavení: 26.10.2022  
Splatnost: **25.11.2022**  
Forma úhrady: přev. příkazem  
Měna: CZK  
Číslo zakázky: 1822010721

**Fakturujeme:**

Realizace a zabezpečení 2 SDD "Těžní jáma" (č.o. 2874) a "Zatopená jáma" (č.o. 2873) v k. ú. Kateřinky u Opavy  
Evidenční číslo Rámcové smlouvy z CES: 190 071  
Smlouva č. MŽP-OG-45/22/SDD, ENV/2022/256432.

**Přílohy:**

- 1/ Zápis o odevzdání a převzetí
- 2/ Zjišťovací protokol k fakturaci
- 3/ Soupis provedených prací
- 4/ Faktura č. 229011, Důlní služby, a.s.

Prosím o zaplacení fakturované částky na níže uvedený účet,  
účet: 7536123000/5500

Centrální podatelna MŽP



B001437585

Ev. č.: **ENV/2022/293178**

Listy/přil.: 1/16 Došlo: 31.10.2022 11:35

Číslo jednací:

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
<b>Refakturace MŽP - neplátce</b>						
2.567.181,57	1	JV	2.567.181,57	21 %	539.108,13	3.106.289,70
<b>Cena vč. DPH CZK</b>						<b>3.106.289,70</b>
<b>K úhradě CZK</b>						<b>3.106.289,70</b>

**Daňová rekapitulace:**

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
2 567 181,57	21 %	539 108,13	3.106.289,70

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

DIAMO, státní podnik  
Máchova 201  
471 27 Stráž pod Ralskem

**Dodavatel:** DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2  
403 39 Chlumec

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

**Odběratel-plátce:**

Ministerstvo životního prostředí  
Ing. Petr Uldrych  
Vršovická 1442/65  
100 10 Praha 10-Vršovice

IČ: 00164801

DIČ:

Číslo dokladu (VS): **3822011906**  
Smlouva-objednávka: D800/33000/00126/22/00  
Smlouva odběratele: ENV/2022/256432  
Číslo odběratele: 10002  
Konstantní symbol: 0308

**Příjemce-adresa pro doručení:**

Ministerstvo životního prostředí  
Ing. Petr Uldrych  
Vršovická 1442/65  
100 10 Praha 10-Vršovice

Vystavil(-a):  
Telefon:  
Email:



**Důlní služby a.s.**

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 229011**

**Dodavatel:**  
**Důlní služby a.s.**  
**Sirotčí 1145/7**  
**703 00 Ostrava**

IČ: 03656888  
 DIČ: CZ03656888  
 Telefon: +420728805805  
 E-mail: info@dulnisluzby.cz  
 www.dulnisluzby.cz

Variabilní symbol: 229011  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00002739  
 DIČ: CZ00002739

**DIAMO, státní podnik**  
**odštěpný závod PKÚ**  
**Hrbovická 2, Hrbovice**  
**403 39 Chlumeč**

Číslo účtu: 5010050100 5500


Datum vystavení: 21.10.2022  
 Datum splatnosti: 20.11.2022  
 Datum uskutečnění plnění: 13.10.2022  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám realizaci zabezpečení 2 SDD „Těžní jáma“ (č. o. 2874) a „Zatopená jáma“ (č. o. 2873) v k. ú. Kateřinky u Opavy - I. etapa-likvidace Zatopené jámy, dle Prováděcí sml. o dílo MŽP-OG-45/22/SDD, č.j. ENV/2022/256432						
Provedené práce	1	2 567 181,57		2 567 181,57 21%	539 108,13	3 106 289,70
Součet položek				2 567 181,57	539 108,13	3 106 289,70
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>3 106 289,70</b>

Příloha: Zjišťovací protokol

Vystavil:



Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10640

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
2 567 181,57	21%	539 108,13	3 106 289,70

Převzal:

Razítko:

**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci**

číslo: 1

Sledované období: říjen

rok 2022

Počet příloh: 1

**I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

**ZHOTOVITEL:** IČ: 03656888 DIČ: CZ03656888  
Důlní služby a.s., účastník společnosti "Likvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"

**OBJEDNATEL:** IČ: DIČ:  
MŽP ČR 00164801

**AKCE** Zahájení: Dokončení:  
Realizace zabezpečení 2 SDD „Těžní jáma“ (č. o. 2874) a „Zatopená jáma“ (č. o. 2873) v k. ú. 27.07.2022 13.10.2022  
Kateřinky u Opavy.

Místo: Kateřinky u Opavy Kraj: Moravskoslezský

Smlouva č.:D800/33000/00126/22/00 ze dne: 27.7.2022 č.sml.objednatele: MŽP-OG-45/22/SDF

**II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE**

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			<b>6 322 061,46</b>
2.	Cena za provedené práce v Kč	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období
	Cena bez DPH	2 567 181,57	2 567 181,57	2 567 181,57
	Cena včetně DPH	3 106 289,70	3 106 289,70	3 106 289,70
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (bez DPH)			<b>3 215 771,76</b>

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Roman Čmiel

13.10.2022

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

20.10.2022

Za GDO Jméno: Ing. Zdeněk Macka

13.10.2022

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ( EKONOMICKÁ BILANCE ) - I. ETAPA


Stavba: Zabezpečení 2 SDD „Těžní jáma“ (č. o. 2874) a „Zatopená jáma“ (č. o. 2873) v k. ú. Kateřinky u Opavy.

Prováděcí smlouva č. MŽP - OG - 45/22/SDD

Ozn.	Části díla	Cena				
		Plánovaná cena bez DPH	Plánovaná cena po krácení vybraných položek (45,000 %) bez DPH	Skutečná cena bez DPH	Skutečná cena krácená (45,000 %) bez DPH	Rozdíl plánovaná - skutečná cena po krácení bez DPH
1	Injektáž Zatopené jámy	721 387,40	474 114,33	539 076,00	330 035,85	-144 078,48
2	Mikropiloty Zatopené jámy	3 143 560,00	1 414 602,00	3 029 785,40	1 363 403,43	-51 198,57
3	Uzavírací železobetonový poval ZI	1 570 896,73	770 399,83	1 639 947,12	792 497,73	22 097,90
4	Ostatní náklady Zatopené jámy	169 670,22	92 431,60	159 530,14	81 244,56	-11 187,04
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>5 605 514,35</b>	<b>2 751 547,76</b>	<b>5 368 338,66</b>	<b>2 567 181,57</b>	<b>-184 366,19</b>

Hodnota oprav zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací pro I. Etapu - Likvidace Zatopené jámy bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 2 567 181,57 Kč bez DPH a 3 106 289,70 Kč včetně 21 % DPH.

Za zhotovitele:



### Soupis prací

Kód: 22029

Stavba: Injektáž zatopené jámy

Město: 8281969  
Katastrální území: Kateřinky u Opavy  
ČZ, ČP: 45121000-1 stav práce

CC CZ Datum: 10.10.2022

Zobavatel: Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

IC  
DČ

Zhotovitel:

IC  
DČ

Projektant: Důlní služby a.s.

IC  
DČ

Zpracovatel:

IC  
DČ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚKS položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 539 076,00 330 035,85

DPH základní sazba	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	Výše daně
21,00%	15,00%	539 076,00	113 205,96	69 307,82
snížená		0,00	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 652 281,96 399 343,88

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22029

Stavba: Injektáž zatopené jámy

Město: Kateřinky u Opavy

Datum: 10.10.2022

Zobavatel: Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Projektant: Důlní služby a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena po použití koeficienta 45,000 % [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>539 076,00</b>	<b>652 281,96</b>	<b>330 035,85</b>	
2103701	Přípravné práce - Injektáž	539 076,00	652 281,96	330 035,85	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Injektáž zatopené jámy

Objekt

2103701 - Přípravné práce - Injektáž

KSC

Místo

Kateřinky u Opavy

CC-CZ

Datum

10.10.2022

Zadavatel

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

IC

DIČ

Zhotovitel

IC

DIČ

Projektant

Důlní služby a.s.

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

539 076,00

330 035,85

DPH základní  
sazba

Základ daně  
539 076,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
113 205,96  
0,00

Výše daně  
69 307,53  
0,00

Cena s DPH

v CZK

652 281,86

399 343,38

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Injektáž zatopené jámy

Objekt

2103701 - Přípravné práce - Injektáž

Místo

Kateřinky u Opavy

Datum

10.10.2022

Zadavatel

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Důlní služby a.s.

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Cena po použití  
kritéria 45,000 % [CZK]

Náklady stavby celkem

539 076,00

330 035,85

HSV - Práce a dodávky HSV

539 076,00

330 035,85

2 - Zakládání

499 062,40

312 029,73

098 - Přesun hmot

40 013,60

18 006,12

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

Injektáž zatopené jámy

Objekt

2103701 - Přípravné práce - Injektáž

Místo

Kateřinky u Opavy

Datum

10.10.2022

Zadavatel

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Důlní služby a.s.

Zhotovitel

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena po použití kritéria 45,000 % [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>539 076,00</b>	<b>330 035,85</b>	
0	HSV		Práce a dodávky HSV			539 076,00	539 076,00	330 035,85	
0	2		Zakládání			499 062,40	499 062,40	312 029,73	
1	K	225421114	Vrtý makroprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 homana III a IV omezený prostor	m	44,300	4 630,00	205 109,00	92 299,05	CS ÚRS 2022 02
			3 injekční vrt. dárky 12,3 * 8 * 8 = 28,3 m 2 kontrolní vrt. dárky 8 * 8 = 16 m		28,3 16				
			<b>Součet</b>		<b>44,300</b>				
2	K	282602112	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem makroplot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa	hod	15,000	4 680,00	70 200,00	31 590,00	CS ÚRS 2022 02
3	M	RO1	Výroba a dodání - injekční jílocementové směsi Výroba, dodání, aktivování a mísení injekční jílocementové směsi o min. pevnosti 5 MPa	t	17,550	9 060,00	159 003,00	159 003,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena po použití kritéria 45,000 % [CZK]	Cenová soustava
4	M	14011066	Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	31,130	2 080,00	64 750,40	29 137,68	CS ÚRS 2022 02
			28,311,1 Přepočtené koeficientem množství Součet		31,130				
		b	996	Přesun hmot			40 013,60	18 006,12	
5	K	996231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoli rozsahu a druhu	t	16,168	2 200,00	40 013,60	18 006,12	CS ÚRS 2022 02

Opis: PSC

Měřítko: 1:1000 ÚRS 2022 02:996231111



**Soupis prací**

Kód 22030

**Stavba:** Mikropiloty zatopené jámyKSO: 8261959  
Místo: Kateřinky u Opavy  
CZ CPV: 45121000-1stav práceCC CZ  
Datum: 10.10.2022Zadavatel:  
Česká republika-Ministerstvo životního prostředíIC:  
DIČ:

Zhotovitel:

IC:  
DIČ:Projektant:  
Důlní služby a s.IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

## Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomázaně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 029 785,40</b>	<b>1 363 403,43</b>
DPH základní:	Sazba daně: 21,00%	Základ daně: 3 029 785,40	Výše daně: 636 254,93	Výše daně: 286 314,72
DPH snížená:	Sazba daně: 15,00%	Základ daně: 0,00	Výše daně: 0,00	Výše daně: 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 666 040,33</b>	<b>1 649 718,15</b>

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód 22030

**Stavba:** Mikropiloty zatopené jámy

Místo: Kateřinky u Opavy

Datum: 10.10.2022

Zadavatel: Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Projektant: Důlní služby a s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Cena po pozoru kritéria 45,000 % (CZK)	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 029 785,40</b>	<b>3 666 040,33</b>	<b>1 363 403,43</b>	
2103701	Přípravné práce pro mikropiloty	3 029 785,40	3 666 040,33	1 363 403,43	STA

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mikropiloty zatopené jamy

Objekt: 2103701 - Přípravné práce mikropiloty

KSO: Kateřinky u Opavy Datum: 10.10.2022  
 Místo: Kateřinky u Opavy  
 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí  
 Zhotovitel:  
 Projektant: Důlní služby a.s.  
 Zpracovatel:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 029 785,40</b>	<b>1 363 403,43</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	Výše daně
snižena	3 029 785,40	21,00%	636 254,93	288 314,72
	0,00	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>3 666 040,33</b>	<b>1 649 718,15</b>

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mikropiloty zatopené jamy

Objekt: 2103701 - Přípravné práce mikropiloty

Místo: Kateřinky u Opavy Datum: 10.10.2022  
 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Projektant: Důlní služby a.s.  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Cena po použití kritéria 45,000 % [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>3 029 785,40</b>	<b>1 363 403,43</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>3 022 125,40</b>	<b>1 363 403,43</b>
<b>1 - Zemní práce</b>	<b>14 149,00</b>	<b>6 367,05</b>
<b>2 - Zakládání</b>	<b>2 904 237,60</b>	<b>1 306 906,92</b>
998 - Přesun hmot	103 738,80	46 682,46
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>7 680,00</b>	<b>3 447,00</b>

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mikropiloty zatopené jamy

Objekt: 2103701 - Přípravné práce mikropiloty

Místo: Kateřinky u Opavy Datum: 10.10.2022  
 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Projektant: Důlní služby a.s.  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena po použití kritéria 45,000 % [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 029 785,40</b>	<b>1 363 403,43</b>	
0	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 022 125,40</b>	<b>1 363 403,43</b>	
0	1		<b>Zemní práce</b>				<b>14 149,00</b>	<b>6 367,05</b>	
1	K	111111101	Odstřelení travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	120,000	9,90	1 188,00	534,60	CS ÚRS 2022 02
2	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svisté výstražná páska zřízení ohrazení bezpečnostního prostoru a obnova v průběhu prací 150 x 50m opravováno Součet:	m	200,000	37,90	7 580,00	3 411,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	966003820	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m bez příčníků s dřevěnými sloupky z přířen	m	40,000	76,70	3 068,00	1 380,60	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena po použití kritéria 45,000 % [CZK]	Cenné soustava
4	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražné páska odstranění	m	150,000	13,90	2 085,00	938,25	CS ÚRS 2022 02
5	K	171251201	Uložení sypariny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypariny do předepsaného tvaru	m3	10,000	22,80	228,00	102,60	CS ÚRS 2022 02
<b>D 2 Zakládání</b>							<b>2 904 237,60</b>	<b>1 306 906,92</b>	
6	K	225521114	Vrtý maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m nomina III a IV omezený prostor	m	252,800	6 680,00	1 688 704,00	759 916,80	CS ÚRS 2022 02
			16 vrtů délky 15,6 m 16 * 15,6		252,800				
7	K	282602112	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotvů tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa	hod	35,500	4 680,00	166 140,00	74 763,00	CS ÚRS 2022 02
8	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	32,760	4 360,00	142 833,60	64 275,12	CS ÚRS 2022 02
			Součet:		32,760				
			Součet:		32,760				
9	K	283111112	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odlon od svislice do 60° část hládká, průměru přes 80 do 105 mm	m	240,000	1 410,00	338 400,00	152 280,00	CS ÚRS 2022 02
			1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vycíštění vrtu, b) dodání a výrobu cementové závlky, c) sestavení mikropiloty, d) veškeré úpravy po injektování 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrtý, tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22 - Vrtý b) injektování, tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 60-21 Injektování mikropilot, c) dodání mikropilot, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, d) dodání a ocelovní hlavy mikropilot, tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.		240,000				
			Součet:		240,000				
10	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	264,000	2 080,00	549 120,00	247 104,00	CS ÚRS 2022 02
			15 * 16 * 11,1 * Přepočtené koeficientem množství		264,000				
			Součet:		264,000				
11	K	283131112	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus	16,000	1 190,00	19 040,00	8 568,00	CS ÚRS 2022 02
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>103 738,80</b>	<b>46 682,46</b>	
12	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoliv rozsahu a druhu	t	47,154	2 200,00	103 738,80	46 682,46	CS ÚRS 2022 02
<b>D HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>7 660,00</b>	<b>3 447,00</b>	
13	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	20,000	383,00	7 660,00	3 447,00	CS ÚRS 2022 02
			úklad a uvedení pracoviště do nezávadného stavu mimo pomocné práce při vrtání 1 prac. * 5 dni * 4 hod		20,000				

### Soupis prací

Kód: 22033  
**Stavba:** Likvidace Zatopené jámy

KSO: 8261969 Místo: Kateřinky u Opavy Datum: 10.10.2022  
 CZ CPV: 45121000-1stav práce

Zadavatel: Česká republika-Ministerstvo životního prostředí  
 Zhotovitel:  
 Projektant: Důlní služby a.s.  
 Zpracovatel:

Poznámka:  
 Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚMO. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz

<b>Cena bez DPH</b>		<b>1 639 947,12</b>		<b>792 497,73</b>
DPH základní sazba	21,00%	Základ daně	Výše daně	Výše daně
snížena	15,00%	1 636 257,12	343 614,00	166 424,52
		0,00	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>1 983 561,12</b>		<b>958 922,25</b>

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22033  
**Stavba:** Likvidace Zatopené jámy  
 Místo: Kateřinky u Opavy Datum: 10.10.2022  
 Zadavatel: Česká republika-Ministerstvo životního prostředí Projektant: Důlní služby a.s.  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 639 947,12</b>	<b>1 983 561,12</b>	<b>792 497,73</b>
2203301	Uzavírací ŽB poval	1 478 124,12	1 787 755,29	695 876,13 STA
2203302	Dokončovací práce	104 903,00	126 932,63	57 257,80 STA
2203303	Vedlejší a ostatní náklady	56 920,00	68 873,20	39 364,00 STA

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Likvidace Zatepené jámy

Objekt

2203301 - Uzavírací ŽB poval

KSC

Místo

Kateřinky u Opavy

CC-CZ

Datum

10.10.2022

Zadavatel

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

IC

DIČ

Zhotovitel

IC

DIČ

Projektant

Důlní služby a.s.

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 478 124,12</b>	<b>695 876,13</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	Výše daně
sazbová	1 474 434,12	21,00%	309 631,17	146 133,99
	0,00	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>1 787 755,29</b>	<b>842 010,12</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Likvidace Zatepené jámy

Objekt

2203301 - Uzavírací ŽB poval

Místo

Kateřinky u Opavy

Datum

10.10.2022

Zadavatel

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Důlní služby a.s.

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 478 124,12</b>	<b>695 876,13</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>1 416 971,16</b>	<b>668 357,29</b>
<b>1 - Zemní práce</b>		<b>238 791,16</b>	<b>125 625,28</b>
<b>2 - Zakládání</b>		<b>658 787,70</b>	<b>306 975,97</b>
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>		<b>5 188,90</b>	<b>2 334,11</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>		<b>82 132,00</b>	<b>38 988,90</b>
<b>998 - Přesun hmot</b>		<b>432 073,40</b>	<b>194 433,03</b>
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>61 152,96</b>	<b>27 518,84</b>
<b>711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>		<b>35 343,54</b>	<b>15 904,59</b>
<b>713 - Izolace tepelné</b>		<b>25 809,42</b>	<b>11 614,25</b>

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

Likvidace zatepené jámy

Objekt

2203301 - Uzavírací ŽB poval

Místo

Kateřinky u Opavy

Datum

10.10.2022

Zadavatel

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Důlní služby a.s.

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 478 124,12</b>	<b>695 876,13</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV			1 416 971,16	668 357,29	
D	1		Zemní práce			238 791,16	125 625,28	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24,000	88,50	2 124,00	955,80 CS ÚRS 2022 02
1 čerpadlo 12 hodin 2 dny								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			12*2 dny Součet				24 000 24 000		
2	K	123251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsané profílu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 přes 100 m3 do 500 m3 <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_02123251254</small>	m3	110,150	489,00	53 883,35	24 238,51	CS ÚRS 2022 02
			pro základové pásy a pro betonovou desku mimo betno 56 m3 + 54,15 m3 (9,5 * 9,5 * 0,6 m3) Součet		110,150 110,150				
3	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_02162251122</small>	m3	197,207	68,60	13 528,40	6 087,78	CS ÚRS 2022 02
			na meziskládku výkop rýhy pro základové pásy 32,5 výkop desky povahu 56 + 54,15 zpět na obsyp 142,65 - 88,093 m3 Součet		32,500 110,150 54,557 157,207				
4	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_02162751137</small>	m3	88,093	399,00	35 149,11	15 817,10	CS ÚRS 2022 02
			na řízenou skládku 88,093 m3 (132,14 t) Součet		88,093 88,093				
5	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_02162751139</small>	m3	1 321,395	31,70	41 888,22	18 849,70	CS ÚRS 2022 02
			88 093 * 15 Součet		1 321,395 1 321,395				
6	K	167151102	Naládání, skládání a přečkáání neuhněného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horní třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_02167151102</small>	m3	142,650	214,00	30 527,10	13 737,20	CS ÚRS 2022 02
			142,65 Součet		142,650 142,650				
7	K	POP01	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_0217050504</small>	t	132,140	250,00	33 035,00	33 035,00	CS ÚRS 2022 02
			132,14 Součet		132,140				
8	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_02171251201</small>	m3	142,650	22,80	3 252,42	1 483,59	CS ÚRS 2022 02
9	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypáním z vhodných horní třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypání <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_02175151201</small>	m3	54,557	486,00	25 423,58	11 440,60	CS ÚRS 2022 02
			142,65 - 88 093 Součet		54,557				
<b>D 2</b>							<b>658 787,70</b>	<b>308 875,97</b>	
10	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výtuzže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_02273322611</small>	m3	56,000	4 220,00	238 320,00	106 344,00	CS ÚRS 2022 02
			Deska (8 m3 * 7 domichávané betonu) Součet		56,000				
11	K	273361116	Výtuzž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 S05 (R) nebo BS1 500 <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_02273361116</small>	t	3,639	71 500,00	260 188,50	117 084,83	CS ÚRS 2022 02
			výtuzž dolní 2,09t + výtuzž horní 1,074t + 3,164 * 1,15 koef. třídění materiálu = 3,639 t Součet		3,639				
12	K	273362021	Výtuzž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KAR1 <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_02273362021</small>	t	0,110	66 100,00	7 271,00	3 271,95	CS ÚRS 2022 02
			36 0 * 3,04 * 0,001 Součet		0,110 0,110				
13	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výtuzže) pásy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_02274322611</small>	m3	22,500	4 220,00	94 950,00	42 727,50	CS ÚRS 2022 02
			Základy (7,5 m3 * 3 domichávané betonu) Součet		22,500				
14	K	27432 R	Příplatek za urychlovač tuhnutí <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_0227432R</small>	m3	78,500	180,00	14 130,00	14 130,00	vlastní
			56 * 22,5 Součet		78,500 78,500				
15	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_02274351121</small>	m2	48,000	406,00	19 488,00	8 769,60	CS ÚRS 2022 02
			48 Součet		48,000 48,000				
16	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_02274351122</small>	m2	12,000	79,10	949,20	427,14	CS ÚRS 2022 02
			Součet		12,000				
17	K	274362021	Výtuzž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KAR1 <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_02274362021</small>	t	0,310	66 100,00	20 491,00	9 220,95	CS ÚRS 2022 02
			102,0 m2 * 3,04 m2/mq * 0,001 Součet		0,310 0,310				
18	K	27432 R2	Zkoušky pevnosti betonu <small>Množství v rámci úseku: CS_URS_2022_0227432R2</small>	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	vlastní
<b>D 3</b>							<b>5 186,90</b>	<b>2 334,11</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	311101215	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílů, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,20 do 0,35 m <sup>2</sup>	m	0,600	224,00	134,40	60,48 CS ÚRS 2022 02
Odkaz PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/311101215					
20	M	28514388	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x600mm s hrdelem SNB (délka potrubí 1,4 m)	m	0,235	21 500,00	5 052,50	2 273,63 CS ÚRS 2022 02
D 9			Oslátní konstrukce a práce, bourání				82 132,00	38 988,90
21	K	938904111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích odstranění usazeného bahna s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m ze saven, štachet, jímek, kašen a obtokových kanálů plavebních komor	m3	32,500	2 390,00	77 675,00	34 953,75 CS ÚRS 2022 02
Odkaz PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/938904111					
VV			32,5 m3 z výkopů základů		32,500			
22	K	953171024	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000	767,00	767,00	345,15 CS ÚRS 2022 02
Odkaz PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/953171024					
23	M	552 R	Poklop kompozitový vč rámu průměr vnitřní 600 mm	kus	1,000	3 690,00	3 690,00	3 690,00 vlastní
D 998			Přesun hmot				432 073,40	194 433,03
24	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností jakéhokoli rozsahu a druhu	t	196,397	2 200,00	432 073,40	194 433,03 CS ÚRS 2022 02
Odkaz PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/998231111					
D PSV			Práce a dodávky PSV				61 152,96	27 518,84
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				35 343,54	15 904,59
25	K	711113111	Izolace proti zemi vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů	m2	162,000	217,00	35 154,00	15 819,30 CS ÚRS 2022 02
Odkaz PSC			Dvojnásobný 9 * 9 * 2					
26	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,162	1 170,00	189,54	85,29 CS ÚRS 2022 02
Odkaz PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/998711101					
D 713			Izolace tepelné				25 809,42	11 614,25
27	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými vlně jednovrstevně	m2	56,250	47,60	2 677,50	1 204,88 CS ÚRS 2022 02
Odkaz PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/713121111					
VV			7,577,5		56,250			
VV			Součet		56,250			
28	M	28376379	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 50mm	m2	64,680	356,00	23 026,08	10 361,74 CS ÚRS 2022 02
VV			56,25*1,15 koeficient odřezů		64,680			
VV			Součet		64,680			
29	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,097	1 090,00	105,84	47,63 CS ÚRS 2022 02
Odkaz PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_02/998713101					

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace Zatopené jámy

Objekt:

**2203302 - Dokončovací práce**

KSC

Místo

Kateřinky u Opavy

CS-CZ

Datum

10.10.2022

Zacovatel

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

IC

DIČ

Zhotovitel

IC

DIČ

Projektant

Důlní služby a.s.

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**104 903,00**

**57 257,60**

DPH základní  
snižena

Základ daně

104 903,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

22 029,63

Výše daně

12 024,10

**Cena s DPH**

**v CZK**

**126 932,63**

**69 281,70**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace Zatopené jámy

Objekt:

**2203302 - Dokončovací práce**

Místo

Kateřinky u Opavy

Datum

10.10.2022

Zacovatel

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Důlní služby a.s.

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

**Náklady stavby celkem**

**104 903,00**

**57 257,60**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**49 080,00**

**47 606,00**

**3 - Svislé a kompletní konstrukce**

**43 400,00**

**43 400,00**

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**

**5 680,00**

**4 206,00**

**M - Práce a dodávky M**

**34 375,00**

**15 468,75**

**46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích**

**34 375,00**

**15 468,75**

**HZS - Hodinové zúčtovací sazby**

**21 448,00**

**9 651,60**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Likvidace Zatopené jámy

Objekt:

**2203302 - Dokončovací práce**

Místo

Kateřinky u Opavy

Datum

10.10.2022

Zacovatel

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Důlní služby a.s.

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>104 903,00</b>	<b>57 257,60</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				49 080,00	47 606,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				43 400,00	43 400,00
1	K	3381711R	Zhotovení ohrazení kamennými bloky po obvodu povahu - dodání jurský vápenc	kus	14,000	3 100,00	43 400,00	43 400,00
					14,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 680,00	4 206,00
2	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obřímkami na sloupky nebo konzoly	kus	10,000	268,00	2 680,00	1 206,00
								CS ÚRS 2022 02



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	M	91412 PRC 1	Zhotovení a dodání tabulky bezpečnosti s tiskem 2 barvy A4, PVC tl. 3mm	kus	5,000	200,00	1 000,00	1 000,00 vlastní
4	K	91412 PRC2	Návrh zhotovení a dodání informační tabulky A4 na sloupek	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00 vlastní
<b>o M Práce a dodávky M</b>							<b>34 375,00</b>	<b>15 468,75</b>
<b>D 46-M Zemní práce při extr mont pracích</b>							<b>34 375,00</b>	<b>15 468,75</b>
5	K	460481111	Úprava pláňe ručně v homině třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhuštění	m2	1 250,000	27,50	34 375,00	15 468,75 CS ÚRS 2022 02
Cena + PSC:			cena bezpečnosti [ÚRS, CS, ÚRS, 2022, 02, 460481111] definitivní úprava dotčených pozemků pro předání zpět měřičům 25 * 50 m Součet:				1 250,000	1 250,000
<b>o HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>21 448,00</b>	<b>9 651,60</b>
6	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	56,000	383,00	21 448,00	9 651,60 CS ÚRS 2022 02
Cena + PSC:								

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Likvidace Zatopené jámy

Objekt

2203303 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo

Kateřinky u Opavy

CC-CZ

Datum

10.10.2022

Zadavatel

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

IC

DIČ

Zhotovitel

IC

DIČ

Projektant

Důlní služby a.s.

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz

Cena bez DPH

56 920,00

39 364,00

DPH základ	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	Výše daně
snížena	56 920,00	21,00%	11 953,20	8 266,44
	0,00	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 873,20

47 630,44

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Likvidace Zatopené jámy

Objekt

2203303 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo

Kateřinky u Opavy

Datum

10.10.2022

Zadavatel

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Důlní služby a.s.

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód řádku - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

56 920,00

39 364,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

56 920,00

39 364,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

56 920,00

39 364,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba

Likvidace Zatopené jámy

Objekt

2203303 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo

Kateřinky u Opavy

Datum

10.10.2022

Zadavatel

Česká republika-Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Důlní služby a.s.

Zhotovitel

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>56 920,00</b>	<b>39 364,00</b>
0		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				56 920,00	39 364,00
0		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				56 920,00	39 364,00
1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	31 920,000	1,00	31 920,00	14 364,00 CS ÚRS 2022 02
			zaměření plochy terénu po ukončení prací-zaměření povahy zaměření: ohlubené jámy HZS 4221 (10°527) + (8°527) + (10°527)		14 756,000			
			HZS 4222 (10°613) + (8°613) + (10°613)		17 164,000			
			Součet		31 920,000			
2	K	POV01	Záměry, studie bez rozdělení	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	25 000,00 vlastní
			statický návrh povahové desky a posouzením uvnitřnosti		1,000			
			Součet		1,000			

## REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: **Vedlejší a ostatní náklady Zatopená jáma**

KSO  
Místo  
CZ CPV 45342000-6 stav práce

CC CZ  
Datum: 31.08.2022

Zadavatel:  
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

IC 164801  
DIC

Zhotovitel:  
Důlní služby a s

C 3656888  
DIC CZ03656888

Projektant:  
Důlní služby a s

C 3656888  
DIC CZ03656888

Zpracovatel:  
Důlní služby a s

C 3656888  
DIC CZ03656888

Podmínka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve srovnání s cenovou soustavou označeny popisem "CS URS" a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [odmirky.urs.cz](http://odmirky.urs.cz)

<b>Cena bez DPH</b>			<b>159 530,14</b>	<b>81 244,56</b>
DPH základní sazba	Sazba daně 21,00%	Základ daně 159 530,14	Výše daně 33 501,33	17 061,36
DPH snížená sazba	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>193 031,47</b>	<b>88 305,92</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: **Vedlejší a ostatní náklady Zatopená jáma**

Místo  
Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí  
Zhotovitel: Důlní služby a s

Datum: 31.08.2022  
Projektant: Důlní služby a s  
Zpracovatel: Důlní služby a s

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Cena při použití kritéria 45,000 Kč (CZK)	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>159 530,14</b>	<b>193 031,47</b>	<b>81 244,56</b>	
2102602	Vedlejší a ostatní náklady	159 530,14	193 031,47	81 244,56	STA

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší a ostatní náklady Zatopená jáma

Objekt:

2102602 - Vedlejší a ostatní náklady

KSC

8232993

Místo:

CC CZ

Datum:

31.08.2022

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

IC

164801

DIČ

Zhotovitel:

Důlní služby a.s.

IC

3656888

DIČ

CZ03656888

Projektant:

Důlní služby a.s.

IC

3656888

DIČ

CZ03656888

Zpracovatel:

Důlní služby a.s.

IC

3656888

DIČ

CZ03656888

Poznámka:

Cena bez DPH

159 530,14

81 244,56

DPH základní

Základ daně

159 530,14

Sazba daně

21,00%

Výše daně

33 501,33

17 061,33

snížená

0,00

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

183 031,47

88 305,82

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší a ostatní náklady Zatopená jáma

Objekt:

2102602 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Datum:

31.08.2022

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

Důlní služby a.s.

Zhotovitel:

Důlní služby a.s.

Zpracovatel:

Důlní služby a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Cena po použití kritéria 45,000 % (CZK)

Náklady stavby celkem

159 530,14

81 244,56

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

159 530,14

81 244,56

VRN3 - Zařízení staveniště

127 210,14

57 244,56

VRN6 - Územní vývy

32 320,00

24 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vedlejší a ostatní náklady Zatopená jáma

Objekt:

2102602 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Datum:

31.08.2022

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

Důlní služby a.s.

Zhotovitel:

Důlní služby a.s.

Zpracovatel:

Důlní služby a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena po použití kritéria 45,000 % (CZK)	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>159 530,14</b>	<b>81 244,56</b>	
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				159 530,14	81 244,56	
0	VRN3		Zařízení staveniště				127 210,14	57 244,56	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	127 210,14	127 210,14	57 244,56	CS URS 2022 02
			HSV						
			PSV						
			2,50%						
			5 927 252,56				127 210,138		
			HSV inžinierský levdace						
			PSV levdace						
			530 076,00						
			3 022 125,40						
			1 416 971,16						
			49 080,00						
			61 152,00						
0	VRN6		Územní vývy				32 320,00	24 000,00	
2	K	065002000	Mimoúzemní doprava materiálů	soubor	1,000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	CS URS 2022 02
			km						
			saz						
			celkem						
			11						
			25,00						
			16,00						
			25						
			50,00						
			60,00						
			30,00						
			24 000,00						
			CELKEM pro inžinierský levdace a levdací jámy						
3	K	065002000	Mimoúzemní doprava materiálů - nákladní	soubor	1,000	8 320,00	8 320,00	8 320,00	CS URS 2022 02
			km						
			saz						
			celkem						
			11						
			25,00						
			16,00						
			4						
			128,00						
			65,00						
			8 320,00						

**Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.**

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení nerostných zdrojů
Zhotovitel: Společnost „Likvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2“	Ing. Roman Čmíel	Na základě plné moci
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	Zástupce GDO
Subdodavatel:	-----	

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto převímací řízení I. etapy: Realizace zabezpečení 2 SDD „Těžní jáma“ (č. o. 2874) a „Zatopená jáma“ (č. o. 2873) v k. ú. Kateřinky u Opavy I. etapa – zabezpečení SDD „Zatopená jáma“ (č.o. 2873)

Číslo oznámení a název SDD: č.o. 2873, Zatopená jáma  
č.o. 2874, Těžní jáma

Místo: Kateřinky u Opavy

Kraj: Moravskoslezský

Projektant: Důlní služby a.s., účastník společnosti  
„Likvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2“

Zahájení:  
27.7.2022

Dokončení:  
13.10.2022

Smlouva – číslo ze dne: MŽP-OG-45/22/SDD ze dne 27.7.2022, č.j. ENV/2022/256432, CES: 190 071

Ve znění dodatku – číslo ze dne: -----

Dílčí převzetí: dne 13. 10. 2022, I. etapa – zabezpečení SDD „Zatopená jáma“ (č.o. 2873)

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD Realizace zabezpečení 2 SDD „Těžní jáma“ (č. o. 2874) a „Zatopená jáma“ (č. o. 2873) v k. ú. Kateřinky u Opavy je 10 592 208,81 Kč bez DPH a 12 816 572,66 Kč včetně DPH.

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD Realizace zabezpečení 2 SDD „Těžní jáma“ (č. o. 2874) a „Zatopená jáma“ (č. o. 2873) v k. ú. Kateřinky u Opavy s užitím koeficientu 45,000 % je 5 224 844,18 Kč bez DPH a 6 322 061,46 Kč včetně DPH.

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD „Zatopená jáma“ pro I. etapu je 5 605 514,35 Kč bez DPH a 6 782 672,36 Kč včetně DPH.

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD „Zatopená jáma“ pro I. etapu s užitím koeficientu 45,000 % je 2 751 547,76 Kč bez DPH a 3 329 372,79 Kč včetně DPH.

Hodnota zabezpečení SDD „Zatopená jáma“ v rozsahu skutečně provedených prací v rámci I. etapy bude fakturována dílčí fakturou podle smlouvy 2 567 181,57 Kč bez DPH a

**3 106 289,70 Kč včetně 21 % DPH.**

Prohlídkou SDD „Zatopená jáma“ bylo zjištěno, že práce v rámci I. etapy jsou provedeny podle plánu likvidace SDD. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu likvidace, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem: Závěrečné geodetické zaměření, vypracování závěrečné zprávy včetně zprávy z geodetického zaměření skutečného stavu.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků: Výše uvedený drobný nedodělek bude zhotovitelem odstraněn v termínu do 31.12.2022.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení 2 SDD „Těžní jáma“ a „Zatopená jáma“ (závěrečnou zprávu) předá zhotovitel: 31.12.2022.

Odevzdání a převzetí I. etapy zabezpečení SDD „Zatopená jáma“ je provedeno tímto zápisem ze dne: 13.10.2022.

Pokyny a doporučení: nejsou

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přijímá zabezpečené SDD „Zatopená jáma“ v rámci I etapy dnem 13.10.2022 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení a končí dnem 13.10.2025.

Za zhotovitele:  
Ing. Roman Čmiel  
na základě plné moci

Za GDO:  
Ing. Zdeněk Macka

Za odběratele:  
Ing. Petr Uldrych

Přijímací řízení pro I. etapu zahájeno dne: 12.10.2022 a skončeno dne: 13.10.2022

Přílohy: I. Soupis provedených prací

Rozdělovník: Objednatel 2x  
Zhotovitel 2x  
GDO 1x