

ZMĚNOVÝ LIST č.3				
Stavba:	Úspory energie v bytových domech - Anenská čp. 689			
Objednatel:	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek			
Číslo SoD:	S/0249/2022/IO			
Předkladatel (Zhotovitel):	S-O-D Holding s.r.o.			
Odesláno / předáno	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
			X	11.11.2022
Přílohy / poč. stran	Dodatečné práce - úprava podhledu nad vstupem, atika strojovny výtahu, hydrantová dvířka			
1) Popis a zdůvodnění změny:				
<i>Zdůvodnění a technický popis změny:</i>				
a) <u>Úprava podhledu nad vstupem</u> - v průběhu realizačních prací při demontáži stávajícího nedostatečného zateplení podhledu stropu nad vstupem do domu bylo zjištěno, že stávající konstrukce podhledu staticky nevyhoví uchycení novému zateplení podhledu stropu nad 1. NP dle prováděcí projektové dokumentace a je nezbytné tuto konstrukci zcela odbourat což jsou dodatečné práce. Dále je nutné dozdít obvodovou stěnu objektu až ke spodní hraně železobetonové desky stropu nad 1. NP, řádně zaizolovat potrubí ústředního topení vedoucí v podhledu ke stoupačkám a opatřit ho dřevotřískovou konstrukcí, která umožní, aby byl celý podhled zaizolován minerální vatou v tloušťce předepsané projektovou dokumentací, která bude připevněna přímo na vodorovnou nosnou konstrukci stropu nad 1. NP.				
b) <u>Atika strojovny výtahu</u> – po demontáži konstrukcí na střeše dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že stávající atika strojovny výtahu má nedostatečnou výšku. Její navýšení dle projektové dokumentace je řešeno dřevěnou konstrukcí, ale vzhledem ke stavu stávajícího odkrytého zdiva, je navrhováno atiku dozdít a opatřit ji železobetonovým věncem s tím, že dřevěná konstrukce dle PD se nebude provádět (odečteno v ZL č. 4 – Neprováděné práce).				
c) <u>Hydrantová dvířka</u> - na fasádě objektu v 1. NP je umístěn hydrant. Po provedení zateplení stěn 1. NP by byla hydrantová dvířka obtížně otevíratelná. Je proto navrhováno dodat nová dvířka hydrantu včetně kotvení a osadit je do líce fasády do roviny s keramickým obkladem stěn 1. NP.				
<u>Zatřídění změny:</u>				
Tyto změny naplňují režim přípustných změn podle § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Změny jsou v zákonném limitu přípustných změn				
2) Vyjádření TDS:				
Bez připomínek.				
3) Vyjádření projektanta / autorského dozoru:				
Bez připomínek.				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení.				
5) Náklady (ceny bez DPH):				
+ vícepráce	86 874,31			
- neprováděné práce	0,00			
= rozdíl	86 874,31			
6) Vliv na termín výstavby				
Změna dle odst. a) má vliv na termín výstavby - celkem prodloužení o 7 kalendářních dní . Ostatní změny nemají vliv na termín výstavby.				
7) Předkladatel (zhotovitel):	TDS	AD	Objednatel	
Datum:				
Podpis:				