

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: II/152, II/394 Ivančice, okružní křižovatka - U Tří Kohoutů.

Změna č.: 1	Číslo SoD:
<i>zhotovitel:</i> PORR a.s. Dubečská 3238/36 Strašnice 100 00 Praha 10	<i>objednatel:</i> Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Popis změny: demolice domu v ul. Tomáše Procházky 611/16, Ivančice.	
I. Předmět změny	
<p>Bylo zjištěno, že budova 610/18 v ul. Tomáše Procházky určená projektem PDPS k demolici je stavebně spojena s budovou 611/16, která měla být zachována. Bylo zjištěno, že sanace domu 611/16, tak, aby dům mohl samostatně stát, by byla velmi obtížná a zároveň nákladná. Navíc bylo zjištěno, že se nosná stěna objektu podél silnice II/152 vyklání do vozovky a hrozí její zřícení.</p> <p>Po dohodě s majitelem objektu byl pozemek i budova městem odkoupena a následně rozhodnuto o celkové demolici budovy 611/16.</p> <p>Dále bylo nutné provést zemní práce mimo obvod stavby za účelem odpojení demolovaných nemovitostí od vodovodních a plynovodních přípojek.</p> <p>V rozpočtu byl založen nový stavební objekt: SO 003 Demolice domu 611/16.</p>	
II. Změna ceny díla	
628.129,36,-Kč bez DPH	
III. Změna termínu realizace díla	
Termín dokončení díla se nemění.	
IV. Potvrzení změny	
<i>zhotovitel:</i>	<i>objednatel:</i>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i> Miroslav Novák Digitálně podepsal Miroslav Novák Datum: 2022.11.08 09:50:42 +01'00'	<i>podpis:</i>

STAVBA - II/152, II/394 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů

ZL1	SMLOUVA o DÍLO	
MJ	množství	CENA
	PDPS	jedn.

ZMĚNY Kladné	
množství	CENA

zdroj JC	
SO	č.pol.

Poř. č.p.	Kód položky	Název položky	MJ	množství	CENA	ZMĚNY Kladné	zdroj JC
		SO 003 Demolice domu 611/16		PDPS	jedn.	množství	CENA
DEMOLIČNÍ PRÁCE							
1	014102	POPLATKY ZA SKLADKU poplatky za uložení směsného stavebního odpadu (beton, cihla, tašky, kamenina)	T				
2	981237	DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 16KM kompletní demolice objektu odvoz a likvidace dřevěných a ocelových částí stavby v režii zhotovitele	M3OP				
3	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC - zajištění a rozebrání štítové zdi sousedící s domem č.o. 14 - příplatek	m3				
4	975022351	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 60 cm do 5 m - za zajištění a rozebrání štítové zdi sousedící s domem č.o. 14 - příplatek	m				
5	979011321	Montáž a demontáž shozu z patra	kus				
6	979011331	Pronájem shozu (za metr)	den				
7	979011332	Pronájem násypky (za kus)	den				
8	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t				
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t				
10	0059PC01	Dopravní značení pro provádění - DIO pro demolici č.p. 16	KPL				
11	0059PC02	Vyřízení ZÚK - ZÚK pro demolici č.p. 16	KPL				
12	R001	Posouzení budovy statikem na místě; vyhotovení statického posudku	KPL				
13	R002	Statické zajištění budovy dle návrhu statika ve dvou etapách: 1.E - zabezení otevřeného krovu OSB deskami; vyztužení krokevní vazby keštinami 2.E - zabezpečení pádu nosného zdiva sepnutím budovy předpínacími ocelovými tyčemi - dodávka + montáž	KPL				
Odpojení přípojek							
14	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM 3x přípojka plynovodní 2x přípojka vodovodní MONTÁŽNÍ JÁMA o rozměrech 3 * 2m; hloubky do 2m - příplatek za ruční dočištění montážních jam	M3				
15	R003	zabezpečení montážních jam - oplocení, značení	KPL				
16	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp výkopu	M3				
17	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutný obsyp potrubí pískem 0/4	M3				
18	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2				
19	58220	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE MONTÁŽNÍ JÁMA o rozměrech 3 * 2m;	M2				
Celkem						628 129,36	

Miroslav Novák
Digitálně podepsal
Miroslav Novák
Datum: 2022.11.07
14:45:24 +01'00'