

Změnový list č. 1

Smlouva o dílo č. 16205/22 obj.; 22S0043 zhot.

Datum vydání ZL : 14.11.2022

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):

„Kadaň – ul. U Stadionu, rozšíření zpevněné plochy“

Na základě oznámení **projektanta/zhotovitele/objednatele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín.

Popis změny, technického řešení

ZL č. 1 Práce a dodávky HSV

Vícepráce:

Byly provedeny zatěžovací zkoušky pláňe a zjištěna nevyhovující únosnost. Na základě doporučení geotechnika byl proveden odkop o dalších 20 cm a neúnosný materiál byl nahrazen ŠD 0/63. Pod ŠD byla umístěna separační geotextilie 300 g/m². Následně byly provedeny další zatěžovací zkoušky.

Zvýšené náklady na odkop, odvoz a uložení výkopku na skládku.

Zvýšené náklady na nákup, dovoz, rozprostření a hutnění ŠD 0/63.

Nákup geotextilie 300 g/m² vč. jejího rozprostření.

Zvýšené náklady na zatěžovací zkoušky.

Dle PD má být pod dlažbou umístěná textilie se sorpční schopností. Tato položka se v oceněném výkazu výměr nenacházela. Proto byla doplněna do tohoto změnového listu.

Náklady na nákup a rozprostření textilie.

Méněpráce:

V oceněném výkazu výměr byla položka geotextilie 500–800 g/m². tato položka byla odečtena, neboť byla v souladu s PD nahrazena položkou zahrnující textilií se sorpční schopností.

ZL č. 1 Práce a dodávky M

V průběhu vytýčení trasy odstavné plochy parkoviště bylo zjištěno že dochází ke kolizi nově budovaných obrub se stávajícím stožárem lampy VO. Z uvedeného důvodu se přistoupilo k vymístění/přeložce tohoto stožáru.

Demontáž stožáru vč. odbourání původního základu.

Výkop základu pro osazení stožáru včetně betonáže základu pro stožár.

Montáž stožáru včetně připojení napájení kabelu NN.

ZL č. 1 vedlejší rozpočtové náklady

S ohledem na úpravu pláňe z důvodu její nedostatečné únosnosti bylo nutné provést více zatěžovacích zkoušek.

Zvýšené náklady na zatěžovací zkoušky.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny, především z důvodu opakování zatěžovacích zkoušek a vyššího množství odkopů a navážení nového materiálu, dojde k prodloužení termínu dokončení díla cca o 14 dní.

Změnami není dotčena kvalita díla, nemění se ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny, budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou:

Viz. příložený položkový rozpočet

Rozdíl ceny – dodatečné stavební práce / úspora: 232 532,49 Kč bez DPH tj. 281 364,31 Kč vč. 21% DPH

Změnu navrhuje: Datum: 14.11.2022..... Podpis:
Jan Hnídek

Změnový list vyhotovil: Datum: 14.11.2022..... Podpis:
Jan Hnídek

Vyjádření zhotovitele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde/~~nedojde~~ ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 14.11.2022..... Podpis:
Jan Perout

Vyjádření objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce budou hrazeny v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 14.11.2022..... Podpis:
Jan Hnídek, TDI

Přílohy změnového listu: Kalkulace změny

Za Objednatele: Podpis:
Mgr. Jan Losenický, starosta města