

<b>ZMĚNOVÝ LIST: Opěrné stěny</b>		číslo ZL: 07
Název akce:	„DPS Bedřichovická“	
Objekt:	Bedřichovická 19	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	6.11.2022	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv závazky nebo povinnosti.</p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b></p> <p>V zadávací dokumentaci jsou opěrné stěny řešeny jako monolitická železobetonová konstrukce (ŽB) na hranici pozemku.</p> <p><b><u>Popis změny:</u></b></p> <p>V rámci dodatku č. 1 byla navržena změna technologie provádění opěrné stěny tvořící současně plot mezi pozemky p. č. 1097 a p. č. 1095/2 v k. ú. Slatina (namísto monolitické stěny byla navržena stěna z tvárnic ztraceného bednění), a to z důvodu zajištění provádění bez zásahu na sousední pozemek (požadavek souseda). Toto bude ze stejného důvodu provedeno i na straně k druhému vlastníkovi sousedního pozemku i k p. č. 1094/2 v k. ú. Slatina. Dále pak i ze strany vjezdu na pozemek města z ulice Mikulčická z pozemku p. č. 2972/1 (ve vlastnictví SMB) na p. č. 1095/1 (ve vlastnictví SMB). Dále bylo po provedení výkopových prací zjištěno, že stávající vedení sítí EG.D, které se dle vytýčení podzemního vedení sítí EG.D., provedeného na začátku stavby, se mělo nacházet na pozemku p. č. 2972/1, se nachází na pozemku stavby p. č. 1095/1. Nyní je třeba zajistit vložení kabelů do chrániček a dodržet ochranné pásmo dle požadavku EG.D. Proto byla provedena úprava projektové dokumentace včetně nového umístění opěrné zdi a předána zhotoviteli dne 25. 10. 2022.</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny (včetně doby plnění a cenové kontroly):</u></b></p> <p>Jedná se o nepředvídatelné změny, zjištěné až při realizaci stavby. Tyto změny mají časový dopad na provádění výstavby opěrných stěn, z důvodu koordinace prací s EG.D., které musí nejprve zajistit uložení sítí do chrániček, Tím dochází ke zpoždění navazujících prací, které mají vliv na termín celkového dokončení díla, a to o 73 dní.</p> <p><b><u>Komentář ke změně:</u></b></p> <p>Změna je v režimu §222/4 zákona 134/2016 Sb.</p>		
Cena méně prací bez DPH :	-511 031,59 Kč	Cena více prací bez DPH :
		466 760,10 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-44 271,49 Kč	Požadavek na změnu doby dokončení díla:
		73 dní
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Souhlasím: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):
Datum: 15-11-2022		Souhlasím: MENHIR projekt s.r.o.
		Datum: 15-11-2022
Vyjádření projektanta:	Souhlasím: ZEBRONA s.r.o.	Vyjádření objednatel:
Datum: 15-11-2022		Souhlasím: BO MMB
		Datum: 15-11-2022
Přílohy:	Rozpočet ZL 07 Opěrné stěny (méněpráce, vícepráce)	

## Položkový rozpočet

S:	16_1254	DPS Bedřichovická - Opěrné stěny
O:	ZL07	Opěrné stěny
R:	ZL07	Opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>								
31	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30	m3	-52,42350	2 924,10	-153 291,56	RTS 21/ II	Dle SoD
		opěrné stěny :			26,09700			
		0,3*(24,4*2,75+1,75*2,45+1,75*2,15+1,75*1,85+1,75*1,55+3,8*1,55)						
		0,3*(3,75*1,55*2+1,5*1,55+1*1,85+1*2,15+1,3*1,85+1*2,25+1,3*2,55)			7,77600			
		0,3*(1,9*2,55+4*2,85+7,75*3,15+16,25*2,45+4*2,15)-(0,3*(8*2,45+4*2,15))			18,55050			
32	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	-347,56000	888,93	-308 956,51	RTS 21/ II	Dle SoD
		opěrné stěny :			173,98000			
		2*(24,4*2,75+1,75*2,45+1,75*2,15+1,75*1,85+1,75*1,55+3,8*1,55)						
		2*(3,75*1,55*2+1,5*1,55+1*1,85+1*2,15+1,3*1,85+1*2,25+1,3*2,55)			51,84000			
		2*(1,9*2,55+4*2,85+7,75*3,15+16,25*2,45+4*2,15)-(2*(8*2,45+4*2,15))			121,74000			
33	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	-347,56000	140,36	-48 783,52	RTS 21/ II	Dle SoD
		Včetně očištění, vytrídění a uložení						
39	311112130RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic betonem C 25/30	m2	173,48000	1 303,56	226 141,59	RTS 21/ II	Dle SoD
76	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	15,61320	3 111,24	48 576,41	RTS 21/ II	Dle SoD
		opěrné stěny			15,61320			
		173,48*0,3*0,3						
78	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	104,08800	514,64	53 567,85	RTS 21/ II	Dle SoD
		173,48*0,3*2			104,08800			
79	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	104,08800	116,96	12 174,13	RTS 21/ II	Dle SoD
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>								
	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	178,39000	708,00	126 300,12	RTS 21/ II	Dle SoD
<b>celkem</b>						<b>-44 271,49</b>		