

Město Varnsdorf - ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2 - Centrum sociálních služeb a ubytovna č.p. 2470

ozn.	SO	Část stavby	Popis	Poznámka	vyvolané stavbou		vyvolané statikou		vyvolané chybou v zadání		doklad změny	schváleno		vyfakturováno	
					VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP		dokument	datum	daňový doklad	datum
Dodatek č. 2 - VÍCE A MĚNĚ PRÁCE			celkem bez DPH	5 870 352,79	3 422 504,27 Kč	- 59 648,06 Kč	2 226 037,48 Kč	- Kč	281 459,10 Kč	- Kč					
13.	SO 01.3	Stavebně konstrukční řešení	Injektáže: a) liniová nosného zdiva (obvodového i vnitřního) a b) plošná 4 stěn kotelny, tj. m.č. 1.20	PŘÍPOČET: Z důvodu držení záruky, zhotovitel doporučuje liniovou injektáž i na vnitřní původní zdivo. Dále v rozpočtu chybí plošná injektáž zdiva ve výměňkové stanici.	241 416,00 Kč	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX					
17	SO 01.3	Stavebně konstrukční řešení	Podchycení základů stěn u výtahové šachty	PŘÍPOČET: podepření stropů, pažení výkopu, ruční výkopové práce, podezdívka z beton.cihel, včetně přesunů hmot a likvidace výkopku. Odlehčení stropu před podepřením a oprava VV bourání stropů pro výtahovou šachtu	XXX	XXX	168 423,58 Kč	XXX	XXX	XXX					
18	SO 01.2	ZTI	Změny v trase vedení areálové dešťové kanalizace	PŘÍPOČET: navýšený výměr trasy vedení, výkopových prací, lože a obsypu potrubí, včetně přesunů hmot a likvidace výkopku	30 919,52 Kč	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX					
19	SO 01.1 a SO 03	Architektonicko stavební řešení a Venkovní úpravy	Změny v řešení soklu a drenáží objektu (doplnění o 4 ks šachet)	ODPOČET: změna VV zateplení a hydroizolace soklu PŘÍPOČET: spádová bet.mazanina kolem objektu, dobetonování a vyrovnání soklu, 4 ks revizních šachet, navýšený výměr výkopových prací, lože, včetně přesunů hmot a likvidace výkopku, oplechování soklu Al plechem	467 768,92 Kč	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX					
20	SO 01.1 SO 01.2	Bourací práce a Architektonicko stavební řešení	Bourání podlah 3. a 4. NP	ODPOČET: broušení podlah 3. a 4. NP před položení krytiny PŘÍPOČET: vybourání betonových mazanin podlah 3. a 4. NP, škvárbetonové podlahy půdy včetně pískové lepenky a likvidace suti.	XXX	XXX	653 585,75 Kč	XXX	XXX	XXX					
21	SO 01.1	Architektonicko stavební řešení	Nová skladba podhledů ve 2. a 3.NP	ODPOČET: původní SDRTK podhledy a tepelná izolace podhledů tl. 50 mm (2. a 3. NP) PŘÍPOČET: nově navržené skladby SDRKT podhledů dle dodatku PBR a izolace podhledů tl. 100 mm (2. a 3. NP)	388 010,39 Kč	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX					
22	SO 01.1	Architektonicko stavební řešení	Vnitřní omítky stěn	PŘÍPOČET: navýšení tloušťky omítek vnitř. stěn o 2 cm	1 190 313,76 Kč	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX					
23	SO 01.3	Stavebně konstrukční řešení	ocelové kece pod příčky	PŘÍPOČET: výměna zhlaví stávajících dřevěných trámů pomocí ocelových nosníků včetně zajištění PO konstrukce dle návrhu statika	XXX	XXX	767 858,96 Kč	XXX	XXX	XXX					
24	SO 01.2	Bourací práce	Demolice přístavku	PŘÍPOČET: dopočet demolice přístavku (SV pohled) včetně likvidace suti (chyba v zadání / ve VV)	XXX	XXX	XXX	XXX	188 839,29 Kč	XXX					
25	SO 01.1	Architektonicko stavební řešení	Kontaktní zateplovací systém fasády	PŘÍPOČET: dopočet nákladů na očištění vnějších stěn (fasády) tlakovou vodou	XXX	XXX	XXX	XXX	92 619,81 Kč	XXX					
26	SO 01.3	Stavebně konstrukční řešení	Úprava dřevěných konstrukcí dle nálezu mykologa	PŘÍPOČET: výměna prkenného záklopu a degradovaných nosných trámů (celých nebo částí) dřevěného stropu nad 2. a 3. NP, vč. povrchových úprav, zednických připomocí, přesunů hmot a likvidace suti	XXX	XXX	636 169,19 Kč	XXX	XXX	XXX					

27	SO 01.1	Architektonicko stavební řešení	Nová skladba podlah ve 3. a 4.NP	ODPOČET: samonivelační stěrka podlah části 3. a 4.NP PŘÍPOČET: podlahové desky (cementofaškové a sádrovláknité) s podsypem, dřevovláknitá izolace stropu 3. a 4.NP dle nové PD	1 104 075,68 Kč	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX					
28	SO 01.1, SO 02.1 a SO 01.2	Bourací práce, ASŘ a ZTI	ZMĚNA VP14 - Změny související s vedením ležaté kanalizace v 1.NP	ODPOČET: výkopové práce, lože a obsypy potrubí (druhá 1/2 trasy ležaté SK), montážní otvory a zazdívková stěny v kolektoru (VP 14) PŘÍPOČET: uchycení potrubí ležatého rozvodu SK v kolektoru (druhá 1/2 trasy ležaté SK)	XXX	- 59 648,06 Kč	XXX	XXX	XXX	XXX					

Celkem změny dle Dodatku č.1.	1 675 429,21 Kč	- 369 939,39 Kč	- Kč	- Kč	1 492 064,50 Kč	- 12 785,23 Kč	7,92%
Celkem změny dle Dodatku č.2.	3 422 504,27 Kč	- 59 648,06 Kč	2 226 037,48 Kč	- Kč	281 459,10 Kč	- Kč	13,36%
Celkem změny	5 097 933,48 Kč	- 429 587,45 Kč	2 226 037,48 Kč	- Kč	1 773 523,60 Kč	- 12 785,23 Kč	21,28%

Cena Díla dle SOD a DOD 1	47 626 739,08 Kč
Celková suma dle Dodatku č. 2	5 870 352,79 Kč
Cena Díla včetně dodatků	53 497 091,87 Kč

Za AD:

Za TDI:

Za GD:

.....
podpis.....
podpis.....
podpis