

Změnový list stavby

Pořadové číslo změnového listu :

1/1

Stavba :

Rekonstrukce tří lakovacích boxů v ÚD BUS Hostivař

Číslo smlouvy :

0001134 00 20

Změna :

D - dokumentace
P - příprava
X - realizace

Číslo změny	Popis změni:	Cenový dopad (zaokrouhleno na celé Kč):
změna č.1	Elektro - změna ovládní Box 1 + výměna lžabu na fasádě - kolize stávající kabeláže s demolicemi a stavebními úpravami, zjištěno po odkrytí konstrukcí	49 767,00 Kč
změna č.2	Demontáž a montáž stlačeného vzduchu - kolize rozvodů stlačeného vzduchu s potrubím VZT a demontáží ocelové lávky	21 526,00 Kč
změna č.3	Podchycení roštů - po demontáži stávajících konstrukcí roštů byly zjištěny nedostatky v podpěrách stávajících roštů mající za následek omezenou únosnost - podpěry byly nedostatečně robustní. Nutná dobetonávka a doplnění ocelové konstrukce na více místech	84 385,00 Kč
změna č.4	Opravy povrchů stěn kanálů pod rošty DB+ KB - po odstranění stávajících roštů byla objevena degradace stávajících omítek stěn kanálů - nutná sanace, aby se degradovaný materiál nedostával s proudem vzduchu do vzduchotechnických jednotek	112 608,00 Kč
změna č.5	Kanalizace - úprava lžtiny a odbočka KG 125 - Stávající lžtinový svod nebyl vybaven odbočkou pro oční sprchu - chyba projektu. Nutná modifikace a doplnění KG odbočky 125	25 284,00 Kč
změna č.6	Návržený počet sond do betonových stropů pro ověření polohy výstuže - požadavek statika na ověření polohy výstuže stropní konstrukce před bouráním nových otvorů	31 113,00 Kč
změna č.7	Dorzdíky obvodových stěn do střešní konstrukce v souladu s PD konstrukcí - stávající obvodové stěny mezi stojnami lakovacích boxů a prostoru opravy autobusu nebyly u střešní konstrukce dokončeny (nebyly požárně odolné v souladu s PBR - nebylo řešeno v PD - nemožnost prohlédnout	118 144,00 Kč
změna č.8	Doplnění šoupátka na plynový rozvod pro potřeby tlakové zkoušky nového potrubí	16 988,00 Kč
změna č.9	Úpravy ocelové konstrukce a dvoukřídlých dveří - nesoulad PD se skutečným stavem - dvoukřídlé dveře v kolizi se stávající jeřábovou drážkou, nutno upravit dveře	4 212,00 Kč
změna č.10	Řezání otvorů vs Bourání otvorů - nehoda PD a VV. Nesoulad výkazu výměr a požadavku statika na vybourání otvorů ve stropní desce, požadavek na jádrové odvrty a řezání	205 983,00 Kč
změna č.11	Elektro - doplnění výkazu výměr po kontrole DPS x DVZ. Změna trasy ze stávající za novou v rámci přívodní kabeláže, doplnění rozvaděčů RM25L a RM26L o nové vývody, napájení vrat, zemnicí soustava vč. HOP a pospojování roštů v lakovacích boxech, nový rozvaděč RM24, který nebyl v zadávací dokumentaci obsažen vč. kabeláže	281 492,00 Kč
změna č.12	Úpravy TS - nutné úpravy v rozvodně, která nebyla v době tvorby PD přístupná	19 800,00 Kč
změna č.13	Detekce plynu - nesoulad PD DVZ s DPS	23 550,00 Kč
změna č.14	Úprava VZT potrubí ve strojovně krátkých boxů - nesoulad PD se skutečným stavem.	47 400,00 Kč
Celkem		1 043 230,00 Kč

Podrobné vyčíslení je uvedeno v příloze.

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel	Souhlasím	Podpis	Objednatel	Souhlasím
	ANO / NE			ANO / NE
Projektant	Souhlasím	Podpis	Obstaravatel	Souhlasím
	ANO / NE			ANO / NE
	ANO / NE			

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel	Souhlasím	Podpis	Objednatel	Souhlasím
	ANO / NE			ANO / NE
Projektant	Souhlasím	Podpis	Obstaravatel	Souhlasím
	ANO / NE			ANO / NE

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za objednatele

ZÁVĚREČNÉ STANOVISKO: Změna se schvaluje.

V Praze dne: 03.08.2022