

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Město Krnov, IČ 00296139,

se sídlem Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov,

zastoupené starostou města Ing. Tomášem Hradilem

dále také jen jako objednatel, na straně jedné,

a

BERKASTAV s.r.o., IČ 02657392,

se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

zastoupená Dominikem Berkou, jednatelem společnosti,

a Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

dále také jen jako zhotovitel, na straně druhé,

dále zhotovitel a objednatel společně také jako smluvní strany.

Městský úřad Krnov
Doručeno: 04.01.2023 13:37:32
KRNOOISM-1822/2023
listy: 2 přílohy: 1 druh př.: 11
doporuč.:



I.

1. Město Krnov, jako objednatel, uzavřelo se zhotovitelem, společností **BERKASTAV s.r.o.** smlouvu o dílo ze dne 29.06.2022 „**Rekonstrukce komunikace Husovo náměstí v Krnově**“. Dílo bylo zhotovitelem realizováno a převzato objednatelem bez vad a nedodělků.
2. Smluvní strany se smlouvou o dílo ze dne 29.06.2022 dohodly na ceně díla ve výši 3.462.000,00,- Kč bez DPH. K dnešnímu dni objednatel zaplatil zhotoviteli na cenu díla částku 3.148.448,98 Kč bez DPH. Zbylá nezaplacená část ceny díla činí ve výši 313.551,00 Kč bez DPH.
3. Po předání díla a při přípravě konečné fakturace bylo při porovnání zhotovitelem oceněného výkazu výměr, který byl podkladem pro uzavření smlouvy o dílo a skutečného rozsahu provedeného díla zjištěno, že zhotovitel neprovedl část díla, které odpovídá podle výkazu výměr část ceny díla ve výši 313.551,02 Kč bez DPH. Přesný popis takto neprovedených a provedených prací a jejich ocenění jsou uvedeny v Příloze č.1 této dohody, která je zároveň její nedílnou součástí.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že nezaplacené části ceny díla odpovídají zhotovitelem neprovedeným pracím a dodávkám, které byly původně zahrnuty ve smlouvě o dílo, a které nebyly fakturovány na základě skutečného rozsahu provedených prací.

Smlouva o dílo:

4.189.020,00 Kč s DPH

Nová cena po dohodě:

3.809.623,27 Kč s DPH

5. Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že:

- zaplacením částky 3.148.448,98 Kč bez DPH (3.809.623,27 Kč vč. DPH) na účet zhotovitele splní objednatel zcela svůj závazek zaplatit cenu díla podle smlouvy o dílo ze dne 29.06.2022.
- Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné pohledávky z titulu nedoplatku ceny díla na základě shora popsané smlouvy o dílo ze dne 29.06.2022.

II.

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato dohoda může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních stránkách města Krnova (www.krnov.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených na této dohodě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Krnov má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této dohodě obsažené.

2. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či Meta data, které se dle zákona o registru smluv obecně nezveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a Meta dat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření město Krnov. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem město Krnov nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správě registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dohody také druhé smluvní straně.

3. Případná neplatnost některého ustanovení této dohody nebude mít za následek neplatnost ostatních ustanovení. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

7. Uzavření této dohody schválila rada města Krnov svým usnesením č. 178/5/RM/2022 ze dne 19. 12. 2022

V Krnově dne

osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil
starosta města



V Krnově dne 9.1.2023

osobní údaj

Dominik Berka
jednatel společnosti

Příloha č.1 – oceněný soupis neprovedených prací

Soupis méněprací

Stavba: **Hus/KR PD Husovo náměstí, Krnov**

Zadavatel **Město Krnov**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Berkastav s.r.o.**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

%

Základ pro základní DPH

21 %

-313 551,02

Základní DPH

21 %

-65 845,71

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

-379 396,73 CZK

Digitálně
podepsal
Patrik Berka
Datum:
2022.12.13
15:31:28
+01'00'

Za zhotovitele

dne

Digitálně
podepsal **Ing. Petr Guňka**
Datum: 2022.12.12
17:12:20 +01'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
SO 101	Komunikace					
SO 101	Komunikace		-211 627,89	-44 441,86	-256 069,75	

SO 102	Parkovací stání					
SO 102	Parkovací stání		-32 362,80	-6 796,19	-39 158,99	
SO 103	Chodník					
SO 103	Chodník		-69 560,33	-14 607,67	-84 168,00	
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		0,00	0,00	0,00	
VCP	Oblouk ul. Mikulášská					
Celkem za stavbu			-313 551,02	-65 845,71	-379 396,73	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Hus/KR	PD Husovo náměstí, Krnov
O:	SO 101	Komunikace
R:	SO 101	Komunikace

méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
		Zemní práce				
1	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 100	m2	0,00000		
2	0141020A0	POPLATKY ZA SKLÁDKU zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce. viz. položka 1133280A0 : 115,50*2,4 viz. položka 1135440A0 : 175*0,25*0,15*2,4 viz. položka 1135640A0 : 175*0,2*0,1*2,4 viz. položka 1227380A0 : 96,25*2,0	T	-187,10000		
3	175810A0	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasně zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vyřazená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá obsyp obrubníků - ŠD fr.0/32 mm - 0,15 m3/bm : (85+90)*0,15	M3	0,00000		
4	181100A0	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 385	M2	0,00000		
5	0141020A0.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT viz. položka 1137280A0 : 38,50*2,4	T	0,00000		
6	1133280A0.1	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Odvozová vzdálenost dle vzdálenosti skládky, nebo recyklačního dvora zuhotovitele. odstranění konstrukce komunikace pro sanaci podkladních vrstev : 385*0,3	M3	-12,76900		
7	1135440A0.1	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Odvozová vzdálenost dle vzdálenosti skládky, nebo recyklačního dvora zuhotovitele. ODSTRANĚNÍ STAV. SILNIČNÍCH OBRUB : 85+90	M	0,00000		
8	1135640A0.1	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH Odvozová vzdálenost dle vzdálenosti skládky, nebo recyklačního dvora zuhotovitele. odstranění dvojřádku z žul. kostek : 85+90	M	0,00000		
9	1137280A0.1	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Odvozová vzdálenost dle vzdálenosti skládky, nebo recyklačního dvora zuhotovitele. fréz. stav. krytu v tl. 100 mm : 385*0,1	M3			
10	1227380A0.1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I položka zahrnuje: - Odvozová vzdálenost dle vzdálenosti skládky, nebo recyklačního dvora zuhotovitele. - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	-96,25000		

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepvost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nulných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vyťahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení slupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- sanace pláně : 385*0,25

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	
11 212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopiskvu a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm	m	0,00000

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.
DRENÁŽ PODÉL KOMUNIKACE : 85
(KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ, VČETNĚ OBSYPU)
-KAMENIVO FR8/32 mm :
-TRATIVODNÍ TRUBKA DN 100 .
LOŽE Z ŠP :

obchodní tajemství

12 21461EOA0	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 500G/M2	M2	-385,00000
--------------	---------------------------------	----	------------

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nulné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
385
KOLEM DRENÁŽE : 85*1

Díl: 5		Komunikace	
13 56333OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,00000

Šterkodrt' SDA 16-32 (ČSN 736126-1)tl. 150mm 50MPa

- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
2*385

obchodní tajemství

14 56335OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	0,00000
-------------	---	----	---------

- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
385*1,1

15 572213OA0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-164,00000
--------------	--	----	------------

Postřík spojovací z kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0.30 – 0.50 kg/m2
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
385*2

obchodní tajemství

16 57475OA0	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	-82,00000
-------------	--	----	-----------

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkově
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
385

17 574A34OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-82,00000
--------------	--	----	-----------

Obrusná vrstva ACO 11+ dle ČSN EN 13108-1tl: 40mm
- dodání směsi v požadované kvalitě

obchodní tajemství

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
- nezahmňuje postřiky, nátěry
- nezahmňuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí.

385

18 574C56OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	-82,00000
--------------	--	----	-----------

Podkladní ložní vrstva ACL 16+ dle ČSN EN 13108-1)tl. 60mm

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
- nezahmňuje postřiky, nátěry
- nezahmňuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí.

385

19 58910OA0	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	0,00000
-------------	---------------------	---	---------

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

16+18

Díl: 8 Trubní vedení			
20 87433OA0	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	0,00000

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- lože a obsyp potrubí včetně zásypu a ochranné fólie
- výkop pro uložení a odvoz a uložení na skladáku (dle skladky nebo recykl dvora zhotovitele)

nezahmňuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

5*3*1,05

21 89712OA0	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,00000
-------------	---	-----	---------

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo
- předepsané podkladní konstrukce

3

22 89921OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	0,00000
-------------	------------------------	-----	---------

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

3

23 89923OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	0,00000
-------------	------------------------------	-----	---------

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

4

24 00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,00000
--------------	---------------------------------------	----	---------

100*0,03

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci			
25 914131OA0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,00000

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

IP12+O1 : 1

IP11b : 1

P4 : 1

IP2 : 1

IP6 : 1

IP4b : 1

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

C10b : 1

26 9141320A0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky 3	KUS	0,00000
27 9141330A0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odsíranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 2	KUS	0,00000
28 9152110A0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA položka zahrnuje: - dodání a pokládku nálerového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu V10c : 20*5*0,125 V10f : 5*2*0,125 V7a : 3*5*0,5 symbol voziček : 2*1 P4 : 1	M2	0,00000
29 9174260A0	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. ŽULOVÝ OP3 - 1000/250/200 : (85+31-11,10)*1,05	M	0,00000
30 917720A0	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. dvojřádek z žulových kostek : (85+90)*2 zpomalovací práh (dvojřádek) : (8*4)*2	M	-92,50000
31 9191120A0	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody 16+18	M	0,00000
32 9174260A0.1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM - OBLOUKOVÝ OBLOUKOVÝ OBRUBNÍK : 11,10 DÉLKA OBLOUKU 11,10 m - R= 8,00 m .	M	0,00000
Díl: 96	Bourání konstrukcí		
33 966870A0	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - zahrnuje poplatek za skládku, nebo recykl. dvůr dle skládky, nebo recykl dvora zhotovitele. 3	KUS	0,00000
Celkem			

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Hus/KR	PD Husovo náměstí, Krnov
O:	SO 102	Parkovací stání
R:	SO 102	Parkovací stání

MNP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	0141020A0	POPLATKY ZA SKLÁDKU viz. položka 1133280A0 - 150,75*2,4 viz. položka 1135240A0 90*2,4*0,1*0,25*2,4 VIZ. POLOŽKA Č. 1227380A0.1 : 60,30*2,0	T	0,00000		
2	175810A0	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy - hutnění i různé míry hutnění - ošelfení úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhuštění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytažená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neoděčitá obsyp obrubníků - ŠD fr.0/32 mm - 0,15 m3/bm - (72+62)*0,15	M3	0,00000		
3	181100A0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. 301,50	M2	0,00000		
4	0141020A0.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT viz. položka 1137280A0 : 16,75*2,4	T	0,00000		
5	1133280A0.1	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na Odvozová vzdálenost dle recyklačního dvora, nebo skládky zhotovitele. odstr. podkl. vrstev stav. chodníku : 335*0,45	M3	0,00000		
6	1135240A0.1	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na Odvozová vzdálenost dle recyklačního dvora, nebo skládky zhotovitele. odstr. stav. chodníkových obrub : 90	M	0,00000		
7	1137280A0.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na Odvozová vzdálenost dle recyklačního dvora, nebo skládky zhotovitele. fréz. stav. chodníku tl. 50 mm : 335*0,05	M3	0,00000		
8	1227380A0.1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I položka zahrnuje - Odvozová vzdálenost dle vzdálenosti skládky, nebo recyklačního dvora zhotovitele. - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošelfení výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - ležení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené	M3	0,00000		

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepečování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- sanace pláně : 301,50*0,2

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání		
9 21461EOA0	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	0,00000

- Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
 - úpravu, očištění a ochranu podkladu
 - přichycení k podkladu, případně zatížení
 - úpravy spojů a zajištění okrajů
 - úpravy pro odvodnění
 - nutné přesahy
 - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
- 301,50

obchodní tajemství

Díl: 5	Komunikace		
10 56333OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,00000

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
- Štěrkodrt ŠDA 8-16 (ČSN 736126-1)II, 150mm : 301,50

11 56334OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,00000
-------------	---	----	---------

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
- Štěrkodrt ŠDB 16-32 (ČSN 736126-1)II, 200mm : 301,50*1,1
- sanace pláně : 301,50*1,1

12 57475OA0	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍZOVINY	M2	0,00000
-------------	--	----	---------

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové
 - očištění podkladu
 - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
- 301,50

obchodní tajemství

13 58221OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-3,06000
-------------	---	----	----------

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu
 - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- ŽULOVÁ KOSTKA 8/10 II, 80mm : 254,50

14 582612OA0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-2,00000
--------------	--	----	----------

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu
 - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- STĀNÍ PRO ZTP : 36
(200/200/80 mm) do lože TL. 40 mm :

obchodní tajemství

15 R102.01	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - VDZ	M2	0,00000
------------	---	----	---------

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
 VYZNAČENÍ VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHOI ZNAČENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ : 22*0,1*4,8
 Z MARAMORU BILÉ BARVY :
 (CENA ZAHHRNUJE I DODÁVKU MRAMOROVÉ KOSTKY BILÉ BARVY) :

Díl: 91			
Doplňující práce na komunikaci			
16 9152110A0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA V10f : 1,5+1,5	M2	0,00000
17 9174260A0	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM ZULOVA OBRUBA OP3 - 1000/250/200 : 74*1,05	M	0,00000
18 917720A0	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. dvojřádek z žulových kostek : 62*2	M	-84,00000
Celkem			

obchodní tajemství

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Hus/KR	PD Husovo náměstí, Kmrov
O:	SO 103	Chodník
R:	SO 103	Chodník

MNP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1 Zemní práce						
1	014102OA0	POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,00000		

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
(124,20-12,45)*2,0

2	175110A0	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00000		
---	----------	--------------------------------------	----	---------	--	--

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačaná potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

obsyp kolem chodníkových obrub (předpokládá se 0,15 m3/1bm)- vhodnou zeminou zvýkopku nebo z nákup. materiálu 115*0,15

obchodní tajemství

3	180400021RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, ve svahu	m2	0,00000		
---	--------------	---	----	---------	--	--

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.
podél obruby v šířce 0,50 m . 83*0,5

obchodní tajemství

4	181100A0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,00000		
---	----------	---	----	---------	--	--

276

5	1237380A0.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	0,00000		
---	-------------	---	----	---------	--	--

položka zahrnuje:

- Odvozová vzdálenost dle vzdálenosti skládky, nebo recyklačního dvora zuhotovitele.
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- lženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 115,1,2)
- polébné snížení hladiny podzemní vody
- lženi a rozpojování jednollivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VÝKOP PRO ZŘÍZENÍ ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU : 276*0,25
SANACE PODKLADU : 276*0,2

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
6	21461EOA0	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	0,00000		

Položka zahrnuje:

obchodní tajemství

- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případné zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nulné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

276

Díl: 5		Komunikace	
7 563330A0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,00000
<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry <p>?Štěrkodrt ŠDB 0-32 (ČSN 736126-1)II, 150mm 30MPa 276*1,1</p>			
8 563340A0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,00000
<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry <p>Štěrkodrt ŠDB 16-32 (ČSN 736126-1)II, 200mm : 276*1,1</p>			
9 574750A0	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	0,00000
<ul style="list-style-type: none"> - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započítány v jednotkově - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu <p>276*1,1</p>			
10 5826110A0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-9,00000
<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, <p>200/200/60 : 249,40*1,05</p>			
11 58261AOA0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,00000
<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, <p>200/100/60 : 26,60*1,05</p>			
12 5872060A0	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	-10,50000
<ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem "předlaždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 <p>100</p>			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	
13 9174240A0.1	ŠILNIČNÍHO A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	-35,17500
<p>Položka zahrnuje:</p> <p>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</p> <p>115*1,05</p>			
Celkem			

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství