

## Příloha č. 1 žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby - Pracnost víceprací

**Stavba: Přístavba a přestavba objektu 080 PET**

Kód	Popis	MJ	Množství	Pracnost [Nh]	Pracnost celkem [Nh]
<b>Celkem</b>					<b>626,23</b>
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-179,154	0,212	-37,98
113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	106,100	0,344	36,50
113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	6,760	2,279	15,41
113107146	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm ručně	m2	6,760	1,512	10,22
113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	106,100	0,201	21,33
113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	106,100	0,270	28,65
113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	144,991	0,463	67,13
113107186	Odstranění podkladu živičného tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	202,800	0,399	80,92
113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	60,198	0,534	32,15
919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	100,060	0,307	30,72
979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného vč. uložení na palety	m2	106,100	0,220	23,34
470001	Přesun rozvodů chladu na střechu stáv. objektu	kpl	1,000	48,000	48,00
271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	24,461	1,083	26,49
273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	24,461	0,584	14,29
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	178,149	0,835	148,75
997013509	Příplatek k ovodorovné dopravě vybouraných hmot přes 1 km	t	3 384,831	0,004	13,54
997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	177,573	0,376	66,77