

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dětský svět Ivančice - herní prvky, komunikace, mobiliář	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	18.3.2016	Konec výstavby:	Položek: 17
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 18.3.2016

Rozpočtové náklady v Kč - oprava dle skutečnosti

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž				Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00		
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem		964 964,16	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 964 964,16
Základ 21%	964 964,16	DPH 21%	202 642,47	Celkem včetně DPH 1 167 606,63

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - Dětský svět

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
	SO01		Komunikace				191 349,90	25 929,45	217 279,36
	SO01	18	Povrchové úpravy terénu				4 625,09	630,69	5 255,78
1	SO01	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	510,27	10,30	4 625,09	630,69	5 255,78
	SO01	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				58 083,15	7 920,43	66 003,58
2	SO01	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	306,25	90,30	24 335,85	3 318,53	27 654,38
3	SO01	565310013R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl.7 cm	m2	210,00	75,00	13 860,00	1 890,00	15 750,00
3B	SO01	564932111R00	Podklad/kryt z MZK tl. 7 cm po zhutnění	m2	79,00	143,00	9 941,36	1 355,64	11 297,00
4	SO01	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	189,00	59,80	9 945,94	1 356,26	11 302,20
	SO01	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				77 355,27	10 384,73	87 740,00
			Beton asphalt. ACO 16 S modif.obrus. 1,5 - 2m, 5 cm - NUTNÉ						
5	SO01	577113114R00	SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ- UŽŠÍ FINIŠER - BRÁNA VE ZDI ŠÍŘKY POUZE 2M!	m2	214,00	410,00	77 355,27	10 384,73	87 740,00
	SO01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				51 286,40	6 993,60	58 280,00
6	SO01	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou (včetně materiálu, kostka 10 žulová, beton C15/20)	m	376,00	155,00	51 286,40	6 993,60	58 280,00
	SO03	18	Povrchové úpravy terénu				10 091,66	1 376,14	11 467,80
7		184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postříkem, v rovině, včetně materiálu (534 x 2 opakování)	m2	780,00	1,50	1 029,60	140,40	1 170,00
8	SO03	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 5-10 cm, do 500m2 - rozprostření ornice z výkopků	m2	106,00	36,00	3 358,08	457,92	3 816,00
9	SO03	180400020RA0	Založení trávníku rekreačního - doplnění herních ploch	m2	390,00	12,00	4 118,40	561,60	4 680,00
10			<i>RTS komentář: Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání.</i>						
11	SO03	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	390,00	1,38	473,62	64,58	538,20
12	SO03	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	390,00	2,88	988,42	134,78	1 123,20
13	SO03	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	390,00	0,36	123,55	16,85	140,40
	SO04		Dětské hřiště				485 064,16	63 417,84	548 482,00
	SO04	12	Odkopávky a prokopávky				4 938,56	673,44	5 612,00
14	SO04	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 - dočištění ploch pro zpevněné a dopadové plochy, navýšení plochy pro travnatou dopadovou plochu, úpravy terénní modelace	m3	46,00	122,00	4 938,56	673,44	5 612,00
	SO04	45	Herní plocha - písek certifikovaný				46 965,60	6 404,40	53 370,00
17	SO04	451571224RA0	Podklad z písku tl. 35 cm - zhotovení dopadové a herní plochy z písku, certifikovaného, fr.0-4 mm , vč. podkladní geotextilie a dodávky písku (23m3)	m2	58,00	750,00	38 280,00	5 220,00	43 500,00
18	SO04	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy	t	47,00	210,00	8 685,60	1 184,40	9 870,00

SO04	M010VD	Herní prvky a dopadové plochy				433 160,00	56 340,00	489 500,00	
19	SO04		Certifikace dětského hřiště autorizovanou osobou	ks	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
20	SO04		Zhotovení dopadové plochy ze zatravněvacích pryžových dlaždic (certifikovaná dopadová plocha), vč. materiálu (pod hopupačky a skluzavky)	m2	45,00	1 100,00	43 560,00	5 940,00	49 500,00
21	SO04	010001VD	Houpačka vahadlová - akátové dřevo, včetně montáže a osazení do betonu	ks	2,00	18 000,00	31 680,00	4 320,00	36 000,00
22	SO04	010002VD	Houpačka akátová - pérák, včetně montáže a osazení do betonu	ks	2,00	12 000,00	21 120,00	2 880,00	24 000,00
23	SO04	010201VD	Herní sestava Hrad Réna, včetně montáže osazení (viz PD)	ks	1,00	270 000,00	237 600,00	32 400,00	270 000,00
24	SO04	010202VD	Herní prvek Pískovna včetně montáže a osazení	ks	1,00	90 000,00	79 200,00	10 800,00	90 000,00
SO05		767	Oplocení				19 896,80	20 213,20	40 110,00
25	SO05	767900040	Demontáž oplocení z pletiva	m	28,00	100,00	0,00	2 800,00	2 800,00
26	SO05	762137121	Montáž oplocení z dílců na sloupky	m2	42,00	350,00	0,00	14 700,00	14 700,00
27	SO05		Plotový sloupek obdélníkový 40x60 mm, délka 2000 mm s kytkou plastovou, pozink,zabetonovaný do patky z betonu B20, vč. osazení	ks	8,00	120,00	844,80	115,20	960,00
27B	SO05		Plotový sloupek obdélníkový 40x60 mm, délka 1500 mm s kytkou plastovou, pozink,ukotvený do prefabrikované betonové nadzemní patky	ks	5,00	110,00	484,00	66,00	550,00
28	SO05	762137121	Plotový díl 3d, pozink, výška 150 cm, délka 250 cm, spojovací materiál	ks	11,00	1 600,00	15 488,00	2 112,00	17 600,00
29	SO05		Brána a branka - viz PD	ks	1	3500	3 080,00	420,00	3 500,00
SO05		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				123 767,50	23 857,50	147 625,00
30	SO05	936124112R00	Zřízení lavice stabilní /odpadkového koše se zabetonováním noh	kus	18,00	1 000,00		18 000,00	18 000,00
31	SO05	592891030	Lavička - viz specifikace v PD	kus	15,00	6 000,00	90 000,00		90 000,00
32	SO05	5005445VD	Odpadkový koš, viz specifikace v PD	ks	3,00	5 000,00	15 000,00		15 000,00
33.			Rukční výkop sond ke zjištění tras vedení telekomunikačních sítí, hl. 60 cm	ks	8,00	2 000,00	14 080,00	1 920,00	16 000,00
34.			Dlažba 20/20/5 cm	m2	18,75	250,00	4 687,50		4 687,50
35.			Pokládka bet. dlažby do štěrkového lože	m2	18,75	210,00		3 937,50	3 937,50
Celkem Bez DPH									964 964,16

Slepý rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Dětský svět Ivančice - herní prvky, komunikace, mobiliář	Objednatel:	Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice
Druh stavby:	Park s dětským hřištěm	Projektant:	Ing. Jitka Vágnerová, Mezírka 746/4, 602 00 Brno
Lokalita:	Vnitroblok u Palackého náměstí	Zhotovitel:	Kavyl spol s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zpracoval:	Ing. Jitka Vágnerová	Zpracováno dne:	14.6.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
SO01		Zpevněné plochy	191 349,90	25 929,45	217 279,36
SO01	18	Povrchové úpravy terénu	4 625,09	630,69	5 255,78
SO01	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	58 083,15	7 920,43	66 003,58
SO01	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací	77 355,27	10 384,73	87 740,00
SO01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	51 286,40	6 993,60	58 280,00
SO03		Povrchové úpravy terénu	10 091,66	1 376,14	11 467,80
SO04		Dětské hřiště	485 064,16	63 417,84	548 482,00
SO04	12	Odkopávky a prokopávky	4 938,56	673,44	5 612,00
SO04	45	Herní plocha písek	46 965,60	6 404,40	53 370,00
SO04	M010VD	Herní prvky	433 160,00	56 340,00	489 500,00
SO05	767	Oplocení	19 896,80	20 213,20	40 110,00
SO05	93	Mobiliář	123 767,50	23 857,50	147 625,00
Celkem bez DPH					964 964,16 Kč
DPH 21%					202 642,47 Kč
Cena včetně DPH					1 167 606,63 Kč