

OZNAMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Doplnění betonu v části svislých částí u základové desky a u atiky				číslo ZL :	10
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice				
Komu:	Městská knihovna v Praze	Datum:	07.11.2022		
Název akce: KNIHOVNA PETŘINY					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:	viz odkaz níže v tabulce			
	na rozpočtové podklady:	viz odkaz níže v tabulce			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Dopočítání chybějících kubatur betonu ve smluvním rozpočtu. Chybějící beton svislých částí základové desky v 1PP a chybějící beton atiky.					
Přílohy:					
Změnový výkaz výměr k ZL. č. 10					
výpočty kubatur deska a atiky					
2019_012_CZ_KNIHOVNA_PETŘINY_atika_ZL10					
2019_012_CZ_KNIHOVNA_PETŘINY_Základy tvar ZL10					
Počet připojených listů specifikací:		3 přílohy			
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	Návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení vydává: SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice					
Potvrzení o převzetí OZ:	07.11.2022				
Stanovisko investora ke ZL:	Jedná se o chybu ve výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace. Na základě průběhu stavby odsouhlasuje zástupce investora ZL č. 010. Harmonogram výstavby není narušen, dochází k nárůstu finančních prostředků.				
Stanovisko AD ke ZL:	Ve smluvním rozpočtu nejsou vykázány výměry betonu základových zdí u desky a výměry atiky na střeše. GD předložil propočet kubatur. GP provedl kontrolu výkazu výměr a konstatuje, že je správný a je podkladem ke změnóvému listu 4. 10				

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 010

Stavba: Knihovna Petřiny
Popis: Doplnění chybějícího betonu pro stěny v 1PP v rámci základové desky a atiky.

D.1.01							
PŘÍPOČET							
P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Nově navržené							
	D	2	Zakládání				
2	K	273321611	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	18,83	4 757,20 Kč	89 578,08 Kč
	VV		"základové zdi deska v 1PP - objekt"		18,83		
23	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	14,78	4 881,50 Kč	72 148,57 Kč
			"atiky - objekt"		14,78		
	D	998	Přesun hmot				
391	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t	80,67	352,09 Kč	28 402,39 Kč

CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST č.010	190 129,04 Kč
------------------------------------	----------------------

ZL. č. 010_rekapitulace výpočtu

				dle VV	Skutečnost	rozdíl pro ZL 010	
2	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	133,164	151,994	18,830
8	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	3,465	3,465	0,000
14	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	10,405	10,405	0,000
Celkem kubatura pro základovou desku - m3 - rozdíl pro ZL 010					147,034	165,864	18,830
23	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže - atiky	m3	0,000	14,780	14,780
Celkem kubatura pro atiky - m3 - rozdíl pro ZL 010							14,780