

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

## Změnový list č. 02

### Fasádní nátěr

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

**Objekt** Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

**Zpracoval**

#### Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V rámci opravy fasády, kdy část je určena ke kompletnímu osekání a část zůstává ponechána hrozí různá hrubost a zrnitost povrchu. Za generálního dodavatele stavby byl navržen fasádní nátěrový systém Keim, který je tvořen ze dvou vrstev z čehož první vrstva sjednocuje zrnitost a strukturu různých podkladů a druhá vrstva sjednocuje barevnost. Výsledkem je sjednocený povrch fasády jako celku.

*Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.*

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	232.621,93 Kč bez DPH
	Méněpráce	109.556,28 Kč bez DPH
	Celkem	123.065,65 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)  
Dopad na termíny stavby NE  
Komentář:

**Přílohy** (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce, méněpráce)  
fotodokumentace, zaměření...)

1 strana

Schválil za zhotovitele

Dne 14.1.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 14.1.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 14.1.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 17.1.23 Podpis



## ZL02 - fasádní nátěr

Stavba:

ZŠ T.G.MASARYKA NAVÝŠENÍ KAPACITY O 2 TŘÍDY (vila Pamela)

Objekt:

Místo: Ruzyňská 26/253, Praha 6 - Ruzyně

Datum: 13.05.2022

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6

Projektant: QUADRA PROJECT  
s.r.o.

Zhotovitel: KONSIT, a.s.

Zpracovatel: KONSIT, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

123 065,65

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
58	K	6223901	Fasádní silikátový nátěr	m2	-389,880			SoD
			Keim Contact Plus grob - silikátový renovační základní povrstvovací nátěr s velkým obsahem plniv, s přísadou čistého akrylátu, skelných vláken a kvalitních plniv s vyváženou velikostí i tvarem zrn sloužící na překlenutí vlasových trhlin a k egalizaci podkladu	m2	389,880			R-položka
			Keim Soldalit - speciální, silikátová fasádní barva na bázi zcela nové kombinace pojiv – solu kyseliny křemičité a draselného vodního skla	m2	389,880			R-položka
D	VRN3		Zařízení staveniště					
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,00			SoD

Poznámka k položce:

V rámci ZS jsou obsaženy veškeré činnosti a opatření nezbytné pro zajištění stavby

- Náklady na stavební buňky
- Sklady na staveništi
- Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
- Připojení staveniště na inženýrské sítě
- Zabezpečení staveniště
- Staveništní mechanizace
- Energie pro zařízení staveniště
- Informační tabule na staveništi
- Zrušení zařízení staveniště
- Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště