

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 19

Sádrokartonové konstrukce

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

- Na základě prohlídky stavby během KD bylo domluveno, že rozvody instalací (chlazení) v 1.PP budou oplášťeny pomocí SDK, stejně tak i stoupačky ZTI, ÚT, VZT.
- Mezi místnostmi 2.01 a 2.02 je dle PD protipožární dělicí prosklená příčka. Aby byla splněna požární odolnost z obou stran této konstrukce, je nutné provedení i protipožárního podhledu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

53.263,80 Kč bez DPH

Méněpráce

0 Kč bez DPH

Celkem

53.263,80 Kč bez DPH

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO

Komentář: Prodloužení termínu výstavby o 3 dny.


Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Změnový rozpočet (vícepráce)
2. Půdorysy 1.PP a 2.NP s vyznačenými SDK konstrukcemi

3 strany

2 strany

Schválil za zhotovitele



Dne 14. 1. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 14. 1. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 17. 1. 23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 17. 1. 2023 Podpis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL19 - Sádrokartonové konstrukce OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 263,80
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 263,80	21,00%	11 185,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	64 449,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt: **ZL19 - Sádrokartonové konstrukce OK**

Místo: Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 263,80

763 - Konstrukce suché výstavby

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt: ZL19 - Sádrokartonové konstrukce OK

Místo: Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 263,80

D	K	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		D 763 Konstrukce suché výstavby				
0	K	763131441.RGS SDK podhled PK 22 desky 2x RF (DF) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	14,593		
	W	"2.NP - 2.01 + 2.02"				
	W	(2,35+1,335)*3,96		14,593		
0	K	763164631 SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	15,520		
	W	Cena 1120 se nemůže použít, musí být max. do výše v nabídce s 1 x DF15				
	W	"Kastlík 1.PP" 0,3*0,15 (rozvody chlazení)				
	W	(2,015+3,885+3,955+3,915+0,550+0,150+0,150)		14,620		
	W	(2,015+3,885+3,955+3,915+0,550+0,150+0,150)				
	W	"Kastlík 2.NP" 0,35*0,4 (2.02 - ochrana ocelového táhla)				
	W	0,35*0,4 *6,428		0,900		
	W	Součet		15,520		
0	K	763164531 SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	6,000		
	W	"Kastlík stoupačky UT - 1.10" 0,3*0,2m				
	W	3		3,000		
	W	"Kastlík stoupačky UT - 2.07" 0,3*0,2m				
	W	3		3,000		
	W	Součet		6,000		
0	K	763164551 SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	7,020		
	W	"Kastlík stoupačky - 1.06" (0,3+0,87)*3		3,510		
	W	"Kastlík stoupačky - 2.03" (0,3+0,87)*3		3,510		
	W	Součet		7,020		
0	K	763164651 SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	6,465		
	W	"Kastlík Stoupačky - 3.05" (0,4+1,48+0,275)*3		6,465		
3	K	998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	469,616		
		D VRN3 Zařízení staveniště				
8	K	030001000 Zařízení staveniště	%	7,000		

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V rámci ZS jsou obsaženy veškeré činnosti a opatření nezbytné pro zajištění stavby - Náklady na stavební buňky - Sklady na staveništi - Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - Připojení staveniště na inženýrské sítě - Zabezpečení staveniště - Staveništní mechanizace - Energie pro zařízení staveniště - Informační tabule na staveništi - Zrušení zařízení staveniště - Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

1.PP

