

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 21

Hromosvod

Stavba
(Název dle SoD) ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Zemnicí systém objektu: PD uvažuje se zachováním stávající zemnicí soustavy (2 svodná vedení), která měla být zdemontována a zpětně vrácena. V rámci realizace bylo provedeno měření odporu stávající zemnicí soustavy, kde dle revizního technika nevyhovuje. Nově budou dodány 4 kusy nového svodného vedení včetně 2ks jímacích tyčí.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	9.915,02 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	Celkem	9.915,02 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (vícepráce)

3 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 14. 1. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 14. 1. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 14. 1. 23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 17. 1. 2023 Podpis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL21 - Hromosvod - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 915,02
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 915,02	21,00%	2 082,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 997,17
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL
Objekt: ZL21 - Hromosvod - OK

Místo: Datum: 8. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 915,02

D1 -

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL21 - Hromosvod - OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 915,02

D	D1						
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
101	K	9529901	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu na fasádě			0,000	
	W		Bude fakturováno dle SoD				
	W		Součet			0,000	
	M	1142006	Drát AlMgSi 8 mm polotvrdý	m		40,000	
	W		4 svody				
	W		4*10			40,000	
0	M	35442206	Držák oddáleného hromosvodu od zdiva s vrutem FeZn	ks		36,000	
	W		4*9			36,000	
0	M	35431039	Svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby	ks		8,000	
	W		8			8,000	
0	M	35431018	Svorka uzemnění AlMgSi připojovací	ks		12,000	
	W		12			12,000	
0	M	35431014	Svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81 mm	ks		4,000	
	W		4			4,000	
0	M	35442128	Tyč zemnicí 2 m FeZn se svorkou	ks		2,000	
D	VRN3		Zařízení staveniště				
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%		7,000	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V rámci ZS jsou obsaženy veškeré činnosti a opatření nezbytné pro zajištění stavby - Náklady na stavební buňky - Skládky na staveništi - Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - Připojení staveniště na inženýrské sítě - Zabezpečení staveniště - Staveništní mechanizace - Energie pro zařízení staveniště - Informační tabule na staveništi - Zrušení zařízení staveniště - Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

P