

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 24

Výměna zábradlí balkonů

Stavba (Název dle SoD)	ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)
Objekt	Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyň
Zpracoval	[REDACTED]

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V rámci realizace rekonstrukce objektu je uvažováno ve výkazu výměr s repasí 3 ks ocelového zábradlí. U zábradlí ve 3.NP byla zjištěna totální destrukce korozi 7 ks svislých výplní, které bylo nutno nahradit za nové. Po prostudování PD repase zábradlí neuvažovala s výměnou prvků, uvažovala pouze s obroušením a dvojnásobným nátěrem.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 1.316,22 Kč bez DPH
	Méněpráce 0 Kč bez DPH
	Celkem 1.316,22 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby NE
	Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 3 strany
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele	[REDACTED]	Dne 14.1.2023	Podpis	[REDACTED]
Schválil za TDS	[REDACTED]	Dne 14.1.2023	Podpis	[REDACTED]
Schválil za GP	[REDACTED]	Dne 14.1.23	Podpis	[REDACTED]
Schválil za objednatele	[REDACTED]	Dne 17.1.2023	Podpis	[REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL24 - Výměna výplní zábradlí balkonů-OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 316,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 316,22	21,00%	276,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 592,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL24 - Výměna výplní zábradlí balkonů-OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 316,22

D1 -

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL24 - Výměna výplní zábradlí balkonů-OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 316,22

D D1

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0	K	741914861	Demontáž konstrukce z profilů válcovaných po částech s rozřezáním	kg	7,350
0	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	1,500
0	K	13011060	Úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 20x20x2mm	t	0,007

D VRN3

Zařízení staveniště

8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000
---	---	-----------	---------------------	---	-------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V rámci ZS jsou obsaženy veškeré činnosti a opatření nezbytné pro zajištění stavby - Náklady na stavební buňky - Sklady na staveništi - Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - Připojení staveniště na inženýrské sítě - Zabezpečení staveniště - Staveništní mechanizace - Energie pro zařízení staveniště - Informační tabule na staveništi - Zrušení zařízení staveniště - Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

P