

Oprava BK 1.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav
Harmonogram 1 TK

		Zhlaví	Záhlaví	přejezd
Před výlukou		demontáž elektroohřevů Vyvezení HSH kolejnic do 2TK (14x120m)		
15.5.2017	1	Demontáž elektromotorů, zamčení výhybek č. 2,4 do přímého směru	výměna podkladnic (celkem 924ks)	
		vytržení v.č. 1 a 3 včetně části DKS a křížení		
		těžení šterkového lože		
		demontáž výhybek		
16.5.2017	2	dotěžení šterkového lože	výměna podkladnic (celkem 924ks)	
		zřízení šterkové pláně		
		demontáž výhybek		
17.5.2017	3	pokládka výhybek		
		zaštěrkování výhybek a koleje po přejezd km 347,245	zaštěrkování výhybek a koleje po přejezd km 347,245	
18.5.2017	4	Podbití výhybek včetně výběhu do oblouku	Podbíjení oblouku k přejezdu v km 347,245 (1000m) + stabilizace	demontáž panelů a balené
		Zhutnění mezipražcových prostor, dlouhých pražců	oprava hektometrů (10ks)	výměna upevňovadel
19.5.2017	5	svařování svárů ve výhybkách	úprava troleje	Zpětná montáž panelů a balená
20.5.2017	6	svařování svárů ve výhybkách	úprava BK v oblouku (cca 1000m , 12 svárů)	
			úprava troleje	
21.5.2017	7	Montáž elektromotorů	úprava BK v oblouku (cca 1000m , 12 svárů)	
		zamčení výhybek 1 a 2 do přímého směru		
		konec výluky - nemožnost jízdy spojkou 1/4 a 2/3		

Oprava BK 1.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Technologický postup výlukových prací 1. TK

		13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5
Zhlaví										
Vyvezení kolejnicových pásů á 120m	14ks	MHS, mamatěje								
demontáž elektroohřevů výhybek	2 výhybky	EET								
demontáž elektromotorů, zamčení výhybek	2 výhybky		SSZT							
vytržení výhybek a části DSK	2 výhybky		EDK, plošinové vozy, MHS							
demontáž výhybek	2 výhybky		MHS, Robelky							
odtěžení šterkového lože	2 výhybky		MHS, Tatra							
zřízení šterkové pláňe	2 výhybky			MHS, Tatra, deska						
pokládka výhybek	2 výhybky				EDK, plošinové vozy, MHS					
zašterkování výhybek	2 výhybky				Loko, SA					
podbíjení výhybek	2 výhybky					ASPv, MHS, Sa				
svařování kolejnic, úprava BK	2 výhybky						Svářečí Thermit			
montáž elektromotorů	2 výhybky									SSZT

Záhlaví

výměna podkladnic	924ks		Robelky							
zašterkování koleje	1000m				Loko, SA					
podbití koleje	1000m					ASPv, MHS, Sa				
svaření kolejnic - úprava BK	1000m						Svářečí Thermit			
demontáž přejezdu	1kus				MHS					
montáž přejezdu	1 kus					MHS				