

ROZPOČET

Stavba: Úprava Komorenského potoka v areálu zámeckého parku v Blovicích SKUTEČNOST

Objekt:

Objednatel: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

Zhotovitel: SENE A spol. s r.o. Spálené Poříčí

Místo: Blovice

Zpracoval: Ing. Mojmír Dostál

Datum: 13. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 34 991,92 0,000

1 Zemní práce 34 991,92 0,000

##	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	26,670	187,00	4 987,29	0,000
##	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,670	114,00	3 040,38	0,000
##	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	26,670	154,00	4 107,18	0,000
##	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	40,000	350,00	14 000,00	0,000
##	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	26,670	20,70	552,07	0,000
##	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	550,000	15,10	8 305,00	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 200,00 0,000

VRN6 Územní vlivy 18 200,00 0,000

##	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kmpl	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
##	SPC	Úprava sjezdu do parku, dovoz a rozprostření kameniva 0-32 mm (8,18 t), odstranění kameniva, úprava povrchu orníci	kmpl	1,000	9 000,00	9 000,00	0,000
###	SPC1	Pročištění nátokového potrubí do malé vodní nádrže	kmpl	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000

Celkem 53 191,92 0,000