

Stavební rozpočet

Název stavby: ŠATNY SPARTA KUTNÁ HORA

Doba výstavby:

Objednatel: MĚSTO KUTNÁ HORA

Druh stavby:

Začátek výstavby: 29.01.2023

Projektant:

Lokalita: KUTNÁ HORA

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 29.01.2023 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		17	Konstrukce ze zemin				1 710,47	805,88	2 516,35		5,7882
1		174100050RA0	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkokopiskem	m3	3,466	726,01	1 710,47	805,88	2 516,35	1,6700	5,7882
		31	Zdi podpěrné a volné				37 798,62	11 708,13	49 506,76		6,3260
2		311271802R00	Zdivo z tvárníc pórobet.PORFIX P2-440 hladk.tl.300	m2	30,5975	1 618,00	37 798,62	11 708,13	49 506,76	0,2068	6,3260
		34	Stěny a příčky				129 395,66	80 562,68	209 958,33		26,0422
3		342270012RA0	Příčka z tvárníc pórobetonových PORFIX, tloušťka 10 cm	m2	64,75	798,00	29 355,06	22 315,44	51 670,50	0,0914	5,9149
4		342270014RA0	Příčka z tvárníc pórobetonových PORFIX, tloušťka 15 cm	m2	146,7	1 078,99	100 040,60	58 247,24	158 287,83	0,1372	20,1272
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				23 586,42	24 347,17	47 933,59		24,3130
5		591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkoditř	m2	36,3125	1 320,03	23 586,42	24 347,17	47 933,59	0,6696	24,3130
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 932,90	1 104,13	3 037,03		1,1840
6		631320022RA0	Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 10 cm	m2	4,6225	657,01	1 932,90	1 104,13	3 037,03	0,2561	1,1840
		64	Výplně otvorů				62 118,03	91 971,11	154 089,14		19,4826
7		642100011RAA	Vybour. otvoru 60/90, překlad, osaz. okna, zeď tloušťky 30 cm	kus	2	6 464,94	4 269,38	8 660,50	12 929,88	0,9255	1,8510
8		642100031RAA	Vybour. otvoru 180/150, překlad, osaz. okna, zeď tloušťky 30 cm	kus	5	15 779,88	26 875,35	52 024,05	78 899,40	2,5619	12,8094
9		642300011RAA	Vybour. otvoru pro vstup, plocha 5,5 m2, překlad, osaz. dveří, zeď tloušťky 30 cm	kus	1	23 459,86	9 336,19	14 123,67	23 459,86	4,2626	4,2626
10		642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, vč. dodávky zárubně 70 x 197 x 11	kus	11	2 000,00	12 063,59	9 936,41	22 000,00	0,0294	0,3231
11		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, vč. dodávky zárubně 80 x 197 x 11	kus	8	2 100,00	9 573,52	7 226,48	16 800,00	0,0296	0,2366
		725	Zařizovací předměty				25,11	1 872,89	1 898,00		0,4494
12		725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2	358,02	0,00	716,04	716,04	0,0319	0,0637

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
13		725290030RA0	Demontáž vany, včetně baterie a obezdění	kus	1	1 181,96	25,11	1 156,85	1 181,96	0,3857	0,3857
		733	Rozvod potrubí				463,50	2 352,50	2 816,00		0,1470
14		733200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 40	m	50	56,32	463,50	2 352,50	2 816,00	0,0029	0,1470
		735	Otopná tělesa				0,88	890,19	891,07		0,1617
15		735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	6,75	132,01	0,88	890,19	891,07	0,0240	0,1617
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	5 868,63	5 868,63		0,2250
16		767900037RAB	Demontáž ocelových výkladců	m2	12,5	469,49	0,00	5 868,63	5 868,63	0,0180	0,2250
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochác				2 786,76	736,74	3 523,50		1,8009
17		916531111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry	m	14,5	243,00	2 786,76	736,74	3 523,50	0,1242	1,8009
		96	Bourání konstrukcí				2 908,01	48 582,83	51 490,84		25,6981
18		962200011RAA	Bourání příček z cihel, tloušťka 10 cm	m2	113,8	279,47	2 011,98	29 791,70	31 803,69	0,1347	15,3255
19		962200011RAB	Bourání příček z cihel, tloušťka 15 cm	m2	50,68	388,46	896,02	18 791,13	19 687,15	0,2047	10,3727
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	23 019,16	23 019,16		0,0000
20		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	63,9421	360,00	0,00	23 019,16	23 019,16	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				0,00	83 971,95	83 971,95		0,0000
21		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	46,1638	331,00	0,00	15 280,22	15 280,22	0,0000	0,0000
22		979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m	t	46,1638	125,00	0,00	5 770,48	5 770,48	0,0000	0,0000
23		979990105R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	46,1638	1 363,00	0,00	62 921,26	62 921,26	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				97 640,00	0,00	97 640,00		0,2887
24		61143026	Okno plastové jednodílné 90 x 90 cm OS	kus	2	4 695,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,0141	0,0282
25		61143122	Okno plastové 2dílné se sloupkem 180 x 150 cm OS/O	kus	5	11 120,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,0369	0,1845
26		61143260	Dveře vchodové plastové 2křídlové 145x220 cm	kus	1	32 650,00	32 650,00	0,00	32 650,00	0,0760	0,0760

Celkové náklady:

738 160,34 Kč

