



Projekt:	Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4057 v Chomutově	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	1

Komu: ABC Chomutov spol. s r.o. Od Statutárnímu městu Chomutov

Stavební Objekt: stavební část, VZT

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.
1. Elektrorozvody pro napájení ovládání žaluzií - Projektová dokumentace a smluvní cena neobsahuje rozvody elektroinstalace pro napojení motorů stínící techniky (žaluzie). V PD není řešeno umístění ovládacích prvků (vypínačů) a jejich napojení na stávající elektro rozvody. Byla dopracována nová PD 9857-02-2023 Změna obsahuje: provedení prostupů pro ovládací kabel v obvodovém zdivu,
☑ instalace vnitřních vypínačů
☑ instalace kabelových rozvodů na fasádu
2. Elektrojištění pro VZT - V projektové dokumentaci nebylo dostatečně řešeno připojení VZT na elektrorozvody. Byla dopracována nová PD 9857-02-2023

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

Odkazy na výkresy : Oznámení zhotovitele o včasném varování ze dne 23.11.2022 a 13.3.2023
Oznámení o claimu na dodatečnou platbu ze dne 3.1.2023

Důvod změny: změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu zástupce objednatele

Časové ohodnocení: od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Zástupcem zhotovitele byl předložen nový návrh - doloženo zákresem (viz. "výkresy").

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	125 839,06 Kč

Celkové předpokládané náklady	Cena
	125 839,06 Kč



Projekt:

Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4057 v Chomutově

Objednatel:

Statutární město Chomutov

Předmět:

Oznámení možné změny (OMZ)

1

Komu:

Statutárnímu městu Chomutov

Od:

ABC Chomutov spol. s r.o.

Stavební Objekt:

stavební část, VZT

Předmět změny:

Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.

1. **Elektrorozvody pro napájení ovládání žaluzií** - Projektová dokumentace a smluvní cena neobsahuje rozvody elektroinstalace pro napojení motorů stínící techniky (žaluzie). V PD není řešeno umístění ovládacích prvků (vypínačů) a jejich napojení na stávající elektro rozvody. Byla dopracována nová PD 9857-02-2023 Změna obsahuje: provedení prostupů pro ovládací kabel v obvodovém zdivu,

▣ instalace vnitřních vypínačů

▣ instalace kabelových rozvodů na fasádu

2. **Elektrojištění pro VZT** - V projektové dokumentaci nebylo dostatečně řešeno připojení VZT na elektrorozvody. Byla dopracována nová PD 9857-02-2023

Žádost o změnu vznesl:

Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

Odkazy na výkresy :

Oznámení zhotovitele o včasném varování ze dne 23.11.2022 a 13.3.2023

Oznámení o claimu na dodatečnou platbu ze dne 3.1.2023

Důvod změny:

změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu zástupce objednatele

Časové ohodnocení:

od podpisu ZL

Dopad do celkových termínů:

NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Výčíslení změny bude doloženo po zaměření skutečných ploch na místě stavby. Finanční objem bude následně doplněn.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty

Cena

0,00 Kč

Přípočty

125 839,06 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena

125 839,06 Kč

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.

DOKUMENTACE

Projektová dokumentace k SOD byla doplněna. Číslo PD 9857-02-2023



ABC Chomutov spol. s r.o., Škroupova 1059, Chomutov 430 01

spol. s r.o.

tel. ústř.: 474 624 387 www.abcchomutov.cz E-mail: sekretariat@abcchomutov.cz

MŠ Palackého, 4057 - Chomutov

Rozpočet upravený dle projekt.dokumentace 9857-02-2023 k 13.3.2023.

Elektroinstalace žaluzií

Konektory na připojení motoru žaluzií jsou v ceně dodávky žaluzií

Ovládání žaluzií je navrženo jednoduchým způsobem (tlačítka) - bez hlídání síly větru, centrálního a automat.vytažení.

Popis	jedn.	množství	CELKEM
kabel CYKY J 3x1,5	m	200,00	9 640,00
kabel CYSY 4x0,75	m	150,00	6 900,00
žaluziový spínač	ks	32,00	12 528,00
krabice KP68	ks	32,00	2 755,20
rozbočovač krabice	ks	5,00	1 064,00
lišta vkladací 40x40	m	30,00	4 452,00
jistič 16A/1/8	ks	0,00	0,00
montáž konektorů k motoru žaluzií	ks	32,00	3 497,60
úprava v rozvaděčích pro napájení žaluzií	kpl.	0,00	0,00
drážkování v zateplení	m	135,00	5 670,00
stavební přípomocce (průrazy, kapsy apod.)	kpl.	1,00	4 600,00
montážní mechanismy pro montáž vodičů vně objektu ve 2 a 3 NP	hod.	10,00	7 475,00
podružný materiál + doprava	kpl.	1,00	8 700,00
projekt skuteč- provedení	kpl.	1,00	4 100,00
výchozí revize	kpl.	0,00	0,00
Celkem bez DPH:			71 381,80

Elektroinstalace připojení VZT

Popis	jedn.	množství	CELKEM
jistič 16A/1/8	ks	0,00	0,00
kabel CYKY J 3x2,5	m	140,00	8 484,00
zásuvka 230V	ks	4,00	768,80
krabice KP68	ks	4,00	344,40
úprava v rozvaděčích pro napájení žaluzií	kpl.	0,00	0,00
drážkování v zateplení	m	84,00	3 528,00
montážní mechanismy pro montáž vodičů vně objektu ve 2 a 3 NP	hod.	6,00	4 485,00
stavební přípomocce (průrazy, kapsy apod.)	kpl.	1,00	700,00
podružný materiál + doprava	kpl.	1,00	920,00
Celkem bez DPH:			19 230,20

Rozvaděče pro napájení žaluzií a VZT - R2A + R3A

Rozvodnice na omítku 18 modulů	ks	1,00	1 577,80
Kabel CYKY 5x2,5	m	3,00	245,70
vypínač 25A/3	ks	1,00	795,80
proudový chránič 25A/4/0,03	ks	1,00	2 056,20
jistič 16A/1	ks	2,00	509,40
jistič 6A/1	ks	4,00	1 319,20
propojovací lišta	ks	1,00	438,20
úprava ve stávajícím rozvaděči pro napojení	kpl.	1,00	2 300,00
stavební přípomocce (průrazy, kapsy apod.)	kpl.	1,00	690,00
podružný materiál + doprava	kpl.	1,00	1 265,00
výchozí revize	kpl.	1,00	2 300,00
Celkem bez DPH pro jeden rozvaděč:			13 497,30
Celkem bez DPH pro oba rozvaděče:			26 994,60

Mezisoučet				117 606,60
Koordináční činnost generálního dodavatele	%	7,00	1 176,07	8 232,46
Celková cena bez DPH				125 839,06

ABC[®]
ABC Chomutov, spol. s r.o. (10)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

