

Stavba:	Sanační opatření a oprava škod nároží objektu B Kramářovy vily		
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1		
Zhotovitel:	MIDE - Dědek, s.r.o.		
TDS:	Ing. Ladislav Chmel		
Projektant/AD:	Ing. Martin Ehrental		
Popis změny:	Změna rozsahu pilotáže		
Důvod změny:	Po obkopání základového zdiva a zhodnocení jeho stavu bylo konstatováno, že provedení základů neodpovídá předpokladům, známým skutečnostem ani běžným technologiím. Základ je mělký, nesouvislý nekompaktní. Na základě in situ zjištěným skutečnostem bylo nutno upravit zajištění základových konstrukcí, zejména bylo nutno zvětšit rozsah pilotáže. Byl zvětšen průměr piloty na 160 mm a počet zvýšen ze 7 ks na 10 ks		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	X
		PD obsahuje, není v rozpočtu	
		požadavek fin.uživatele	
		změna výměry oproti PD	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	X
dodatek k PD			
jiné:			
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	Milan Dědek, MIDE - Dědek, s.r.o.	
	Náklady na změnu bez DPH	154 523,81 Kč	
	Výše DPH	21%	32 450,00 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	186 973,81 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO (30 dní s dopadem i do prací v interiéru)	
	Vliv na termínový milník		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		Milan Dědek
	TDS:		Ing. Ladislav Chmel
	Objednatel:		Ing. Tomáš Štainbruch
přílohy		Změnový list č.3 - položkový rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Méněpráce									
Základy a zvláštní zakládání						-295 000,00			
31	R-22994-N9	Podchycení základů nároží mikropilotami průměru 150 mm, dl. 6m	kpl	-1,00000	295 000,00	-295 000,00		Vlastní	
7 ks mikropilot průměru 150 mm. Včetně vyčištění vrtu, dodání a výroby cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování.									
Vícepráce									
Základy a zvláštní zakládání						449 523,81			
		Podchycení základů nároží mikropilotami průměru 160 mm, dl. 6m	kpl	1,00000	449 523,81	449 523,81	822-1	RTS 20/1	
10 ks mikropilot průměru 160 mm. Včetně vyčištění vrtu, dodání a výroby cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování.									
Vícepráce celkem						154 523,81			
Celkem ZL						154 523,81	bez DPH		
						186 973,81	s DPH		