

Komplex CR s.r.o.

K Májovu 1256

537 01 Chrudim

www.komplexcr.cz

ID datové schránky: hagyp78

Lesy České republiky, s.p.

Správa toků – OPL

Přemyslova 1106/19

500 08 Hradec Králové

Vyřizuje: [REDACTED]

V Chrudimi dne 24. 4. 2023

Věc: Smlouva o dílo – změna termínů plnění

Dobrý den,

ve věci plnění závazků ze smlouvy o dílo **SML-00252-2022-947 VN Polom** se na Vás obracím s žádostí o změnu termínu dílčího plnění bodů II.5.b) a II.5.c) smlouvy.

Na základě závěrů dokumentační komise konané dne 21. 4. 2023 konstatuji, že došlo k úpravě původně navrhovaného řešení v takovém rozsahu, pro kterou z naší strany nelze dostát termínovému závazku dle smlouvy o dílo.

Pro řádné dokončení díla v požadovaném rozsahu a kvalitě Vás žádám o prodloužení termínu plnění závazku v rozsahu dle bodu II.5.b) a II.5.c) smlouvy o dílo.

Návrh nových termínů plnění:

- II.5.b) ... do **10 měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy (do 13. 8. 2023)
- II.5.b) ... do **13 měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy (do 13. 11. 2023)

Děkuji Vám za vstřícnost a za důvěru.

s pozdravem

[REDACTED]

Komplex CR s.r.o.

K Májovu 1256, 537 01 Chrudim

IČ: 05249031

Obchodní rejstřík: C 37352 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2701031490/2010

www.komplexcr.cz

str. 1/1

Zápis dokumentační komise 6/2023

VN Polom

Projektant : Komplex CR s.r.o.

Datum : 21. 4. 2023

Účastníci:

LČR:

Komplex CR s.r.o. –

CHKO Železné hory –

Připomínky k technickému návrhu:

Byl předložen technický návrh opravy a rekonstrukce vodní nádrže.

Výpustní zařízení tvoří betonový prefabrikovaný požerák, spodní výpust DN 300, nátoková křídla z kamenné rovnaniny 80 – 200 kg ukončené betonovým pasem. Lávka bude řešena – dva nosné U profily, zábradlí (max. volný přesah 0,2 m) a pochozí plocha bude ze dřeva. Všechny kovové prvky budou žárově pozinkované.

Bezpečnostní přeliv při pravém zavázání hráze je řešen dvěma betonovými pasy opevněné kamennou rovnaninou, opevnění je ukončeno u hranice pozemku p.p.č. 160/4 a 160/1

Návrh litorálního pásma bude omezen cca k řezu 2, dál k hrázi nebude břeh řešen, jako litorál. Litorál byl požadován v rostlém terénu nebo upraven násypem zeminy, nikoli figury ze sedimentu.

Severovýchodní břeh (v místech od příčného objektu přelivu předzdrže k navrženému sjezdu do zátopy) bude odtěžen do mírného sklonu.

Od původního požadavku bude rozšířena zátopy „tůňky“ k přítokům (cca do ½ délky přítoku), se stržením svahů břehů. Vodní nádrž a tůň bude oddělovat 6 m betonovým pas, dle návrhu výškové úrovně (627,15 m n.m.) – bude případně upraveno pro dosažení zátopy do ½ přítoků.

Bilance zemin bude vyrovnaná – nebude nutné použití zemin ze stavby VN Petrkov. Případný přebytek bude uložen na p.p.č. 160/1 v místech přístupu dle návrhu (situace C.5) a u jižní strany pozemku, případně mezi přelivným objektem tůně (předzdrže) a stávající studánkou na levém břehu.

Závěr: Vzhledem ke změně technického návrhu rozšířit zátopy předzdrže pro zvýšení požadovaného podílu zastoupení litorálu a úprava severovýchodního svahu (navýšení výkopů), požádá projektant o prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace (nutná změna výkresů, řezů, navýšení výkopů apod.)

V Hradci Králové

Zapsal: