



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Vobas s.r.o., Prokopa Holého 2005, 434 01 Most		
Investor:	Česká geologická služba	Datum: 18.5.2023	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy Klárov, reg. č. projektu: 5211200073			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Aktualizovaná projektová dokumentace	
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:		Aktualizovaný rozpočet	
na jinou část smlouvy:		Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	
Předmět změny:			
<p>Dle původní projektové dokumentace (dále jen „PD“) navrženo doplnění pochozích lávek a provedení pochozích lávek ke klima jednotkám a k oknům v podobě „T“ konstrukce z cementotřískových desek, vyplněná tzv. měkkou minerální vatou ($\lambda D = 0,033$ (W·m-1·K-1) o celkové tl. 240mm, stejně jako celý povrch půdy. Vzhledem k zjištěným nerovnostem v některých úsecích cihelné podlahy půdy byla navržena stabilnější konstrukce pochozích lávek a doplnění pochozí lávky dle skutečného rozložení klima jednotek a střešních oken.</p> <p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele, dotace.</p> <p>Dále bylo navrženo efektivnější umístění depozitáře sousouší se souhlasem OPP MHMP a NPÚ.</p>			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Bude vytvořena jiná pochozí konstrukce lávek- složená z desek z tzv.tvrdé minerální fasádní vaty, na níž bude uložena vlastní cementotřísková pochozí deska.</p> <p>Od celkové plochy zateplení půdy bude odečtena plocha těchto lávek 130,8m², resp. plocha měkké vaty a nahrazena stejnou výměrou vaty tvrdé ($\lambda D = 0,035$ (W·m-1·K-1) (položené stejně tak ve dvou vrstvách celkem 240 mm).</p> <p>Koordinační činnost - Autorský dozor zajistil část prací spojených s vyjádřením NPÚ k přesunu torza sousoší do určených prostor objektu Klárov 131/3 .</p>			
Počet připojených listů specifikací:	15		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, odstavec 4, § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

Oznámení vydává:

Investor

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas se ZL a úpravou řešení

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna má zcela zanedbatelný vliv na celkové energetické hodnocení. Se změnou jako energetický specialista souhlasím.

Příloha: Aktualizovaná projektová dokumentace

Aktualizovaný rozpočet

Dodatek č. 1 SoD

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL:

Zhotovitel:

Vobas s.r.o., Prokopa Holého 2005, 434 01 Most

Změnový list vystavil:

Česká geologická služba

Datum:

18.5.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Pochozí lávky
Umístění sousoší



Popis a zdůvodnění změny:

Bude vytvořena pochozí podlahová konstrukce z tvrdé fasádní vaty, na niž bude uložena cementotřísková deska.

Doplnění pochozí lávky dle skutečného rozložení klima jednotek a střešních oken.

Vzhledem k zjištěným nerovnostem v některých úsecích cihelné podlahy půdy navržena stabilnější konstrukce pochozích lávek.

Koordinační činnost - Autorský dozor zajistil část prací spojených s vyjádřením NPÚ k přesunu torza sousoší do určených prostor objektu Klárov 131/3 .

Počet připojených listů specifikací: 12	Počet připojených výkresů: 3
Cena méněprací bez DPH: - 282 045,38 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 282 045,38 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 0,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:	Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):