

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2022/004983 ze dne 29.7.2022**

<i>Stavební akce:</i>	Revitalizace konečné stanice tramvaje č.4 u Borského parku
-----------------------	---

<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	2
---	----------

<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 06 - Sadové úpravy		
<i>Název / označení změny:</i>	Vybourání základové desky		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Situační podklad vytvořený geodetem		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	31.08.2022	Zápis z KOO schůzky č. 2, bod 1.5	
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Zhotovitel	<i>Dne:</i>	08.09.2022

Zdůvodnění a popis změny:

Změna podle § 222 odst. 6 ZZVZ

V místě stávajícího chodníku podél bývalé točny BUS byla zjištěna betonová deska o průměrné tloušťce 20cm v ploše 125m². Z důvodu, že je v tomto místě navržena výsadba zeleně, je nutno betonovou desku odstranit.

<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		119 235,00	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		136 605,00	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		-17 370,00	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	soutpis méněprací/víceprací zápis z KOO schůzky č. 2 - bod 1.5 situační podklad vytvořený geodetem		

<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - SILNICE NEPOMUK s.r.o.	xxx	29.03.2023	
projektant: projectstudio8 s.r.o.	xxx	29.03.2023	
AD: SPORADICAL	xxx	29.03.2023	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	xxx	04.04.2023	
- vedoucí odd. přípravy	xxx	04.04.2023	
- TDS (OI MMP)	xxx	29.03.2023	
- TDS (EX)	xxx	29.03.2023	
- cenová kontrola	xxx	03.04.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2022/004983 ze dne 29.7.2022**

<i>Stavební akce:</i>	Revitalizace konečné stanice tramvaje č.4 u Borského parku
-----------------------	---

<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	3
---	----------

<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 03 - Architektonicko stavební řešení		
<i>Název / označení změny:</i>	Kotevní desky K1		
<i>Podklad pro změnu:</i>	D.1.2.10 Kotevní deska		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	17.10.2022		
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Zhotovitel	<i>Dne:</i>	24.10.2022

Zdůvodnění a popis změny:

Změna podle § 222 odst. 5 ZZVZ

Z důvodu nesouladu mezi PD a soupisem prací bylo nutné doplnit kotevní desky K1, které slouží ke kotvení dřevěné konstrukce terasy. Bez provedení těchto prací by nebylo možno dílo realizovat.

<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		23 070,60	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		23 070,60	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		0,00	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	soupis méněprací/víceprací zápis ve stavebním deníku cenová nabídka Kovmont Servis s.r.o. D.1.2.10 Kotevní deska		

<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - SILNICE NEPOMUK s.r.o.	xxx	29.03.2023	
projektant: projectstudio8 s.r.o.	xxx	29.03.2023	
AD: SPORADICAL	xxx	29.03.2023	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	xxx	04.04.2023	
- vedoucí odd. přípravy	xxx	04.04.2023	
- TDS (OI MMP)	xxx	29.03.2023	
- TDS (EX)	xxx	29.03.2023	
- cenová kontrola	xxx	03.04.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2022/004983 ze dne 29.7.2022**

<i>Stavební akce:</i>	Revitalizace konečné stanice tramvaje č.4 u Borského parku
-----------------------	---

<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	5
---	----------

<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 03 - Architektonicko stavební řešení		
<i>Název / označení změny:</i>	Pozinkování ocelových sloupů SL2, SL3		
<i>Podklad pro změnu:</i>	D.1.2.9 Ocelové sloupy		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	02.11.2022	zápis z KOO schůzky č. 8, bod 1.6	
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Zhotovitel	<i>Dne:</i>	07.11.2022

Zdůvodnění a popis změny:

Změna podle § 222 odst. 4 ZZVZ

Na žádost investora bylo z důvodu zabránění koroze provedeno žárové pozinkování venkovních ocelových sloupů SL2, SL3 v celkovém počtu 11ks, které budou vystaveny působení klimatických podmínek.

<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		59 552,50	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		59 552,50	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		0,00	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	soutpis méněprací/víceprací D.1.2.9 Ocelové sloupy zápis z KOO schůzky č. 8		

<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - SILNICE NEPOMUK s.r.o.	xxx	29.03.2023	
projektant: projectstudio8 s.r.o.	xxx	29.03.2023	
AD: SPORADICAL	xxx	29.03.2023	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	xxx	04.04.2023	
- vedoucí odd. přípravy	xxx	04.04.2023	
- TDS (OI MMP)	xxx	29.03.2023	
- TDS (EX)	xxx	29.03.2023	
- cenová kontrola	xxx	03.04.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č.: 2022/004983 ze dne 29.7.2022**

Stavební akce:	Revitalizace konečné stanice tramvaje č.4 u Borského parku
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	6
--	----------

Dotčená část stavby:	IO 08 - Přeložka vodovodu		
Název / označení změny:	Úprava přeložky vodovodu		
Podklad pro změnu:	Nový návrh kladečského schéma z 16.09.2022		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	13.09.2022	a	02.11.2022
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	02.12.2022

Zdůvodnění a popis změny:

Změna podle § 222 odst. 6 ZZVZ

V průběhu prací bylo zjištěno, že skutečná poloha plynovodu NTL nesouhlasí s podklady v PD a přeložka vodovodu v požadované trase zasahuje do ochranného pásma plynovodu. Bude provedena změna skladby, polohy a výšky potrubí (viz. nové kladečské schéma). Z těchto důvodů došlo k navýšení počtu tvarovek, vysazení vzdušníku v podobě podzemního hydrantu, vybourání a prohloubení podkladního betonu pod základovým pasem budovy, aby v případě havárie vodovodu nedocházelo k podemílání základů. Bez provedení těchto změn nebylo možno dílo realizovat.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		56 410,80	Kč bez DPH
přípočty celkem:		96 744,80	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-40 334,00	Kč bez DPH

Přílohy:
soupis méněprací/víceprací
fotodokumentace
zápis ve stavebním deníku
nový návrh kladečského schéma

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SILNICE NEPOMUK s.r.o.	xxx	29.03.2023	
projektant: projectstudio8 s.r.o.	xxx	29.03.2023	
AD: SPORADICAL	xxx	29.03.2023	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	xxx	04.04.2023	
- vedoucí odd. přípravy	xxx	04.04.2023	
- TDS (OI MMP)	xxx	29.03.2023	
- TDS (EX)	xxx	29.03.2023	
- cenová kontrola	xxx	03.04.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č.: 2022/004983 ze dne 29.7.2022**

<i>Stavební akce:</i>	Revitalizace konečné stanice tramvaje č.4 u Borského parku
-----------------------	---

<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	7
---	----------

<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 03.7 - Saboproudé rozvody		
<i>Název / označení změny:</i>	Přeložka metalických kabelů CETIN		
<i>Podklad pro změnu:</i>	D.1.2.3 Základy - revize 09/22		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	07.09.2022	záznam z KOO schůzky č. 3, bod 1.8	
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Zhotovitel	<i>Dne:</i>	17.03.2023

Zdůvodnění a popis změny:

Změna podle § 222 odst. 5 ZZVZ

Z důvodu nesouladu mezi PD a soupisem prací bylo nutné doplnit položky pro provedení přeložky stávajícího podzemního vedení CETIN, které je ve střetu s pozemní stavbou mezi osami 22 a 23.

<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		284 836,02	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		284 836,02	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		0,00	Kč bez DPH

Přílohy:

soupis méněprací/víceprací
Watecom - faktura PD
Watecom - faktura Realizace + SPP
výkres D.1.2.3 Základy - revize 09/22
Geodetická technická zpráva
Geodetické zaměření - situace
zápis z koordinační schůzky č. 3

<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - SILNICE NEPOMUK s.r.o.	xxx	29.03.2023	
projektant: projectstudio8 s.r.o.	xxx	29.03.2023	
AD: SPORADICAL	xxx	29.03.2023	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	xxx	04.04.2023	
- vedoucí odd. přípravy	xxx	04.04.2023	
- TDS (OI MMP)	xxx	29.03.2023	
- TDS (EX)	xxx	29.03.2023	
- cenová kontrola	xxx	03.04.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2022/004983 ze dne 29.7.2022**

<i>Stavební akce:</i>	Revitalizace konečné stanice tramvaje č.4 u Borského parku
-----------------------	---

<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	8
---	----------

<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 03 - Architektonicko stavební řešení		
<i>Název / označení změny:</i>	Sanace základové spáry (osy 06-13)		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Zápis ve stavebním deníku		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	24.08.2022		
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Zhotovitel	<i>Dne:</i>	24.10.2022

Zdůvodnění a popis změny:

Změna podle § 222 odst. 6 ZZVZ

Při provádění zemních prací v ose 06-13 pro základové pasy pozemního objektu (kavárna) byl zjištěn výskyt nevhodné zeminy. Nevhodná zemina byla odtežena a sanována nakupovaným kamenitým materiálem. Tyto práce bylo nutné realizovat z důvodu stability pozemního objektu.

<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		111 120,35 Kč bez DPH	
<i>přípočty celkem:</i>		116 116,19 Kč bez DPH	
<i>odpočty celkem:</i>		-4 995,84 Kč bez DPH	
<i>Přílohy:</i>	sopsis méněprací/víceprací zápis ve stavebním deníku		

<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - SILNICE NEPOMUK s.r.o.	xxx	29.03.2023	
projektant: projectstudio8 s.r.o.	xxx	29.03.2023	
AD: SPORADICAL	xxx	29.03.2023	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	xxx	04.04.2023	
- vedoucí odd. přípravy	xxx	04.04.2023	
- TDS (OI MMP)	xxx	29.03.2023	
- TDS (EX)	xxx	29.03.2023	
- cenová kontrola	xxx	03.04.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2022/004983 ze dne 29.7.2022**

<i>Stavební akce:</i>	Revitalizace konečné stanice tramvaje č.4 u Borského parku
-----------------------	---

<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	9
---	----------

<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 03 - Architektonicko stavební řešení		
<i>Název / označení změny:</i>	Sanace základové spáry (osy 24-28)		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Zápis ve stavebním deníku		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	31.08.2022		
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Zhotovitel	<i>Dne:</i>	24.10.2022

Zdůvodnění a popis změny:

Změna podle § 222 odst. 6 ZZVZ

Při provádění zemních prací v ose 24-28 pro základové pasy pozemního objektu (záchodky) byl zjištěn výskyt nevhodné zeminy. Nevhodná zemina byla odtežena a sanována nakupovaným kamenitým materiálem. Tyto práce bylo nutné realizovat z důvodu stability pozemního objektu.

<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		182 482,11 Kč bez DPH	
<i>přípočty celkem:</i>		190 980,60 Kč bez DPH	
<i>odpočty celkem:</i>		-8 498,49 Kč bez DPH	
<i>Přílohy:</i>	soupis méněprací/víceprací zápis ve stavebním deníku		

<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - SILNICE NEPOMUK s.r.o.	xxx	29.03.2023	
projektant: projectstudio8 s.r.o.	xxx	29.03.2023	
AD: SPORADICAL	xxx	29.03.2023	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	xxx	04.04.2023	
- vedoucí odd. přípravy	xxx	04.04.2023	
- TDS (OI MMP)	xxx	29.03.2023	
- TDS (EX)	xxx	29.03.2023	
- cenová kontrola	xxx	03.04.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2022/004983 ze dne 29.7.2022**

Stavební akce:	Revitalizace konečné stanice tramvaje č.4 u Borského parku
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	10
--	-----------

Dotčená část stavby:	SO 03.6 - Silnoprůdové rozvody		
Název / označení změny:	Demontáž sloupů VO		
Podklad pro změnu:	Záznam z kontrolního dne stavby č. 5 - bod 5.4		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	11.01.2023	Záznam z KD č. 5	
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	09.02.2023

Zdůvodnění a popis změny:

Změna podle § 222 odst. 6 ZZVZ

V průběhu provádění prací byla zjištěna nadbytečnost 4 ks sloupů VO. Tyto budou demontovány.

Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		45 530,76 Kč bez DPH	
přípočty celkem:		45 530,76 Kč bez DPH	
odpočty celkem:		0,00 Kč bez DPH	
Přílohy:	Soupis méněprací/víceprací Cenová nabídka PMDP a.s., ze dne 13.01.2023 Záznam z kontrolního dne stavby č. 5 Situace Fotodokumentace		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SILNICE NEPOMUK s.r.o.	xxx	29.03.2023	
projektant: projectstudio8 s.r.o.	xxx	29.03.2023	
AD: SPORADICAL	xxx	29.03.2023	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	xxx	04.04.2023	
- vedoucí odd. přípravy	xxx	04.04.2023	
- TDS (OI MMP)	xxx	29.03.2023	
- TDS (EX)	xxx	29.03.2023	
- cenová kontrola	xxx	03.04.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2022/004983 ze dne 29.7.2022**

<i>Stavební akce:</i>	Revitalizace konečné stanice tramvaje č.4 u Borského parku
-----------------------	---

<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	11
---	-----------

<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 03 - Architektonicko stavební řešení		
<i>Název / označení změny:</i>	Spodní stavba pro AL prosklenou fasádu		
<i>Podklad pro změnu:</i>	výkres D.1.1.6_Příčné řezy		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	11.01.2023	Zápis z KD č. 5 (bod 3.1)	
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Zhotovitel	<i>Dne:</i>	10.03.2023

Zdůvodnění a popis změny:

Změna podle § 222 odst. 6 ZZVZ

Projektová dokumentace uvažovala s uložením AL prosklené fasády na podkladní profil z tvrdé PIR pěny. Při statickém posouzení konstrukce bylo zjištěno, že uvažovaný přířez z tvrdé PIR pěny je nevyhovující z důvodu nedostatečné nosnosti. Proto bylo nutné použít staticky vyhovující podkladní profil Torenit s dostatečnou nosností.

<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		172 123,77 Kč bez DPH	
<i>přípočty celkem:</i>		172 123,77 Kč bez DPH	
<i>odpočty celkem:</i>		0,00 Kč bez DPH	

Přílohy:

Soupis méněprací/víceprací
Zápis z KD č. 5
Výkres D.1.1.6_Příčné řezy
Statické posouzení nosnosti podkladního profilu
Detail - řez stavbou PIR pěna
Detail - řez stavbou Torenit
Cenový rozpočet na podkladní profil Torenit
Seznam prosklených konstrukcí

<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
zhotovitel - SILNICE NEPOMUK s.r.o.	xxx	29.03.2023	
projektant: projectstudio8 s.r.o.	xxx	29.03.2023	
AD: SPORADICAL	xxx	29.03.2023	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	xxx	04.04.2023	
- vedoucí odd. přípravy	xxx	04.04.2023	
- TDS (OI MMP)	xxx	29.03.2023	
- TDS (EX)	xxx	29.03.2023	
- cenová kontrola	xxx	03.04.2023	