

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: VD Janov - provedení injecktáže pravé injeckní štoly

Číslo PL: 2 06 15 023

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Na základě doporučení z prohlídky TBD požadujeme provedení injecktáže pravé injeckní štoly. S ohledem k vyhodnocení tlakového režimu pod tělesem hráze požadujeme provedení citlivé dodatečné kontaktní injecktáže do záklenku injeckní štoly v rozsahu I. etapy. Injecktáží by se vyplnil především prostor nad štolou. Předpokladem je injecktáž v délce cca 90 m štoly. Injeckční vrty by byly dlouhé 2 m. Práce je nutné provádět lehkou vrtnou technikou tak, aby nebylo nutné znovu odkrývat přístupovou šachtu.

Vyjádření hlavního pracovníka TBD:

Po konzultacích s VD-TBD, Ing. Davidem Richtrem, není nutné řešit doinjecktování okamžitě, ale zase to nenechávat příliš dlouho. Z tohoto pohledu požaduji **termín realizace do 12/2018**.

Tato "citlivá" injecktáž nebyla požadována v předchozích etapách výstavby injeckní štoly.

V I. etapě byl požadavek zejména na zachování původních i nových svislých drénů, aby se při injecktování nezničily.


Před dokončením II. etapy ještě obtékání přes novou obezdívku injeckní štoly nebylo známo - docházelo k obtékání celé I. etapy.

Po dokončení II. etapy bylo možné celkově hodnotit jak průsakové, tak i tlakové poměry po obou etapách. Z tohoto hodnocení požadavek na doinjecktování vzešel.

Předpokládaný stupeň PD: DPS

Předpokládaný termín zpracování PD: 30. 09. 2017

Manažer projektu:



Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení
3. Souřadnice GIS : x: -795336,00/ y: -976717,00
4. Přílohou je návrh injecktáže.

část B

Místní šetření

Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne:

Účastníci:

Za projektanta:

Za objednatele:

MPR:

TDI:

Zástupce provozovatele:

Zástupce odboru TPČ:

Zástupce odboru VR:

Doporučení účastníků, soulad s požadavkovým listem:

Dle PL.

Závěr z místního šetření:

Dle ZL a návrhu injektáže z PL.

Část C

Zjištění projektanta:

1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:

Výsledky měření TBD, výtoky z drenáží

2. Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu (zjednodušený návrh technického opatření):

3. Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených např:

- Geodetické a katastrální podklady: **Ano** NE UŽ JSOU K DISPOZICI
- Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální ad.).

Stanovení rozsahu průzkumných prací:

REŠERŠE PODKLADŮ Z VÝSTAVY
INSTRUKČNÍ ŠTOLY

- Stavebně technický průzkum: **Ano**
- Další ...

OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ KONSTRUKCE

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ 49241648

Razítko a podpis autorizované osoby:

V Praze dne 26.5.2017