

Soupis prací č. 253

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

žst. Pha-Stodůlky, stavědlo 1 a 2 - odstraňování postradatelných objektů SŽ

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
Pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	Kč	Kč	Kč
	P									
			Stavědlo č. 1							
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2						
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus						
3	K	113311171	Odstranění geosyntetik s uložení na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2						
4	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2						
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3						
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3						
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3						
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3						
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3						
10	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t						
11	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2						
12	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2						
	VV		<i>Ochrana odvodnění a kabelů</i>							
13	K	981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3						
14	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého	m3						
	VV		<i>podlahy, bet. Jáma, základový pás</i>							
15	K	R000000002	Odpojení a trvalé zaslepení veškerých inženýrských sítí demolovaných objektů	kpl						
16	K	R952905191	Vykližení komunálního odpadu z objektu a v jeho bezprostředním okolí, včetně naložení	t						
	VV		<i>přesun sutě</i>							
17	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění hrubé	t						
18	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t						
19	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t						
20	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t						
21	K	R997013	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t						
22	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t						
23	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t						
24	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t						
25	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného kód odpadu 17 01 02	t						
	VV		<i>dřevo, odpad, lepenka, výzisk, beton, směs</i>							
26	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t						
27	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg						
28	K	9902200500_R	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t						
	VV		<i>panely</i>							
29	K	9902300100_R	Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t						
	VV		<i>sut, zemina</i>							
30	K	9902900100_R	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t						
	VV		<i>sut, zemina, panely</i>							
31	K	9902900300_R	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t						
	VV		<i>sut, zemina, panely</i>							
32	K	9903200100_R	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus						
			stavědlo č. 2							
33	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2						
34	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus						
35	K	113311171	Odstranění geosyntetik s uložení na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2						
36	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2						

Soupis prací č. 253

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

žst. Pha-Stodůlky, stavědlo 1 a 2 - odstraňování postradatelných objektů SŽ

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
Pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
37	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3						
38	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3						
39	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3						
40	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3						
41	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3						
42	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t						
43	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2						
44	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2						
	VV		<i>Ochrana odvodnění a kabelů</i>							
45	K	981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3						
46	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého	m3						
	VV		<i>podlahy, základový pás</i>							
47	K	R000000002	Odpojení a trvalé zaslepení veškerých inženýrských sítí demolovaných objektů	kpl						
48	K	R952905191	Vykližení komunálního odpadu z objektu a v jeho bezprostředním okolí, včetně naložení	t						
	VV		<i>přesun sutě</i>							
49	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění hrubé	t						
50	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t						
51	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t						
52	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t						
53	K	R997013	Odvoz výtisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t						
54	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t						
55	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t						
56	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t						
57	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného kód odpadu 17 01 02	t						
	VV		<i>odpad, lepenka, výtisk, beton, směs</i>							
58	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t						
59	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebíráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg						
60	K	9902200500_R	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t						
61	K	9902300100_R	Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t						
	VV		<i>sut, zemina, panely</i>							
62	K	9902900100_R	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t						
	VV		<i>sut, zemina, panely</i>							
63	K	9902900300_R	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t						
	VV		<i>sut, zemina, panely</i>							
64	K	9903200100_R	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km							
65	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%						
Celkem:									679 551,70	

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha západ

Datum: 16.06.2023

Datum: 16.06.2023