

NOVÝ HŘBITOV ČERNOŠICE - DPS

Zápis z KD 5 dne 24.5.2023

Datum konání: 24.5.2023

Přítomni:

Zástupce objednatele:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Projektant:

[REDACTED]
[REDACTED]

Ostatní:

Bod	Stručný popis	Termín	Náhr. termín	Odpovídá	Poznámka
-----	---------------	--------	--------------	----------	----------

KD 3

1/01	Konzultace ohledně provozu areálu budou probíhat s Technickými službami, p. Renata Petelíková				Konzultace proběhla
1/02	Zdroje vody pro konve budou ovládané mechanickým dávkovačem / či elektronickými čidly – bude konzultováno s TS				Ovládání bude mechanickým dávkovačem
1/03	Výška oplocení je nyní 1,5m, objednatel navrhuje snížení na 1,2m				MS prověří, výška bude 1,2m
1/04	Bude doplněna cestička k brance do lesa, branka bude posunuta v oplocení západněji (napojení na lesní pěšinku)				MS zpracováno
1/05	Branky v oplocení a dveře v zázemí vstupní brány budou otevírány ven, s mechanickými samozavírači, s možností uzamčení, pozor na prasata				MS
1/06	Nápis HŘBITOV ČERNOŠICE a kříž na vstupní bráně budou zrušeny (jedná se o městský hřbitov)				MS

NOVÝ HŘBITOV ČERNOŠICE - DPS

Zápis z KD 5 dne 24.5.2023

1/07	U vstupu bude umístěn panel s provozním řádem				MS
1/08	Bude prověřen návrh opěrné stěny z gabionu				MS
1/09	Bude prověřen sklad zahradního náčiní – proti zatečení dešťové vody, požadavky technických služeb na prostor				MS, TS
1/10	V DPS budou uvedeny typy hrobových míst (výška pomníků apod.)				MS
2/01	Bude upřesněn zimní režim vody (uzavření, vypuštění)				MS, v šachtice bude umístěn vypouštěcí a uzavírací ventil
2/02	Bude upřesněna šířka servisní branky				Zadavatel, servisní branka bude zrušena
2/03	Požadavek na sklad zahradního náčiní: sekačka s košem, kolečko, nářadí, ...?				Požadavek upřesní R. Petelíková, následně MS prověří možnost uložení
2/04	Nejbližší kameník je v LETECH – Kamenictví Jiří Kischer				info
3/0	Proběhla prezentace rozpracovanosti DPS				
3/01	Travnaté cestičky budou z plastových zatravnovacích tvárnic				
3/02	Dvířka kolumbárií budou součástí dodávky stavby – všechna dvířka, na dvířkách označení čísla daného místa např.: A14				
3/03	Místa odběru vody – místo šterku budou dlážděná				
3/04	Dvoukřídlá brána bude bez samozavírače				
3/05	Vstupní branky do areálu budou vybavena mechanickým samozavíračem				
3/06	Oplocení bude mít nejnižší výšku 1,1m				
3/07	MS zašle CN na zpracování rozpočtu a VV dle DPS				
4/01	Objednatel zašle MSA nově zpracovaný hydrogeologický posudek				
4/02	Objednatel požaduje následující změny:				
a.	Úprava komunikace a části parkovacích stání před branou hřbitova				
b.	Prohloubení vsakovacího objektu u hlavní komunikace / parkovacích stání – půdorys zůstává stejný (12x4,8m), ale místo hloubky 0,6m bude 1,2m. Provedení šterkové. Tím se udělá dostatečná rezerva, kterou objednatel požaduje				
c.	V prostoru hřbitova se pokusit navrhnout suchý poldr na odvod povrchových dešťových vod				
4/03	Projektant zpracuje návrhy bodů výše a po odsouhlasení objednatelem předloží cenovou nabídku a termín zpracování				
5/01	Objednatel upřesnil požadované změny: 1) Úprava tvaru komunikace a části parkovacích stání před branou				

	<p>hřbitova viz příloha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Změna tvaru a materiálového řešení viz příloha - Zrušení stání v horní části - V horní části zrušených stáních nebudou žádné stromy a naopak u oplocení se sousedem bude bezúdržbový živý plot - Asfaltová komunikace v pravé části doběhne ve stávající šíři až k hřišti viz příloha <p>2) Prohloubení vsakovacího objektu u hlavní komunikace / točny – půdorys zůstává stejný (12x4,8m), ale místo hloubky 0,6m bude 1,2m. Provedení bude ponecháno ze vsakovacích galérií.</p> <p>3) Mobiliář – mezi hlavní komunikaci / točnu a vsakovací galérii vložit takový počet laviček, aby se zabránilo parkování na vsakovací galérii</p> <p>4) Materiálová změna obrubníku cest uvnitř areálu</p>				
5/02	<p>Objednatel bude potřebovat následující úpravy těchto fází PD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Změna DPS – viz výše uvedené b) Změna DSP – souhrnná část + situace -> všude kde se v DSP objevují změněné části bude nutné vytisknout s rozpiskou fáze DSP v počtu 6x paré 				
5/03	<p>Projektant začátkem 22.týdne pošle cenovou nabídku na body 5/01 + 5/02.</p>				
5/04	<p>Projektant zašle ke kontrole stavební část fáze DPS</p>				

Konání příštího KD se včas upřesní.

Zapsala: Ing. Jan Krajča

LEGENDA:

Splněné body

Probíhající body/info z minulých KD

Nové body

šedá

černá

černá tučná