





Změnový list č. 01 /SKR ze dne 6.6.2023

Název stavby:	„Dům Přírody Pálavy“
Místo stavby:	Dolní Věstonice
Změnu navrhuje:	Zhotovitel
Název části stavby:	Základy a zvláštní zakládání
Název změny – Vícepráce studny	
Při provádění výkopových prací byly v půdorysu objektu nalezeny 2 prameny a z tohoto důvodu bylo nutné provést další 2 studny v půdorysu objektu. Po provedení bílé vany budou tyto studny zality cementovou směsí. Aby bylo možné vodu zčerpávat, bylo potřeba udělat drenážní vrstvu z drceného kameniva.	
Přílohy: - <u>Rozpočet ZL 01 - vícepráce</u>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ANO
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano, navýšení ceny:
	263 681,49 Kč bez DPH
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby :	ne
Dopady do harmonogramu :	ne

Vyjádření TDI: Ing. Martin Vinter	Vyjádření: <i>souhlas</i>	Podpis: 
Vyjádření projektanta Jakub Havel	Vyjádření : <i>souhlas</i>	Datum schválení: Podpis: 
Vyjádření zhotovitele: SKR stav s.r.o. Petr Láníček	Vyjádření: <i>souhlas</i>	Datum schválení: <i>13.6.2023</i> Podpis: 
Vyjádření investora: Jan Ivičič	Vyjádření: <i>souhlas</i>	Datum schválení: <i>13.6.2023</i> Podpis:  Regionální muzeum v Mikulově, Příspěvková organizace Zámek 1/4, Mikulov 692 01 IČ: 00089613, DIČ: CZ00089613 Tel: 519 510 532, Fax: 519 309 030

SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČ: 26961474
DIČ: CZ26961474

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22/379_DOD	Dům přírody Pálavy - 2. řízení
Objekt:	Dodatek č. 1	Vícepráce studny
Rozpočet:		Vícepráce
Objednatel:	Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace Zámek 69215 Mikulov	IČO: 00089613 DIČ: CZ00089613
Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474


Vypracoval: Veronika Loučková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	110 122,45
PSV	153 559,04
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	263 681,49


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	263 681,49 CZK
Základní DPH	21 %	55 373,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,49 CZK

Cena celkem s DPH 319 054,00 CZK

v BRNĚ dne 08. 06. 2023



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			33 456,00	13
5	Komunikace	HSV			61 200,85	23
711	Izolace proti vodě	PSV			19 971,60	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			133 587,44	51
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			15 465,60	6
Cena celkem					263 681,49	100

Položkový rozpočet

S:	22/379_ZL	Dům přírody Pálavy - 2. řízení
O:	Dodatek č. 1	Vícepráce studny
R:	Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	33 456,00			
1	242111113R00	Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000	m	4,00000	2 075,00	8 300,00
2	247531111RK1	Obsyp studny z kamen. hrubého drceného 8 -16 mm	m3	4,00000	2 509,00	10 036,00
Včetně dodání obsypových hmot.						
3	333333	Zainjektování studen	kpl	1,00000	15 120,00	15 120,00
Díl: 5		Komunikace	61 200,85			
4	564772115R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 29 cm	m2	151,30000	404,50	61 200,85
Díl: 711		Izolace proti vodě	19 971,60			
5	67390526R	Geotextílie 300 g/m2	m2	151,30000	34,00	5 144,20
6	69366199R	Geotextílie 500 g/m2	m2	151,30000	98,00	14 827,40
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	133 587,44			
7	11111111	Zámečnický prvek (svařence) včetně těsnění, šroubů na příruby	ks	2,00000	66 793,72	133 587,44
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 465,60			
8	22222	Doprava kameniva	kpl	1,00000	15 465,60	15 465,60