

číslo

CN2023192

vytvořeno

Cenová nabídka

SERVER B.21 - VRF klimatizační systém 9. - 15.NP

Zlínský kraj

Platnost do 1.9.2023

SERVER B.21 - VRF klimatizační systém 9. - 15.NP

POLOŽKA	MNOŽSTVÍ	CENA J.	DPH	CELKEM
KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM VRF - SERVER 9. - 15. NP				
VENKOVNÍ JEDNOTKA VRF Qch=33,6 kW, Qt= 34,2kW, Jmen. příkon chlazení 7,58kW, Max. proud 28A, Napájení 400V, Akustický tlak 61dBA, Rozměr 1240x1690x760, Hmotnost 215 kg, Chladivo R410A	1 ks	266 625,00,-	21%	266 625,00,-
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY - TYP PRO VRF Qch= 5,5kW, Qt= 6,3kW, Max příkon 53W, Akustický tlak 34-44 dBA, Rozměr 975x354x209	7 ks	22 275,00,-	21%	155 925,00,-
KABELOVÝ OVLADAČ VNITŘNÍ JEDNOTKY VNITŘNÍ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY	7 ks	2 786,00,-	21%	19 502,00,-
ROZDĚLOVAČE POTRUBNÍHO SYSTÉMU - REFNET	1 ks	25 800,00,-	21%	25 800,00,-
CU POTRUBÍ HLAVNÍ PÁTEŘNÍ 28MM, 12MM VČ. ARMAFLEX IZOLACE, KOMUNIKAČNÍ KABELÁŽE	20 m	785,00,-	21%	15 700,00,-
CU POTRUBÍ HLAVNÍ PÁTEŘNÍ 22,2mm, 10,6mm VČ. ARMAFLEX IZOLACE, KOMUNIKAČNÍ KABELÁŽE	10 m	750,00,-	21%	7 500,00,-
CU IZOLOVANÉ POTRUBÍ DUO 5/8 - 3/8 VČ. KOMUNIKAČNÍ KABELÁŽE	16 m	520,00,-	21%	8 320,00,-
CU IZOLOVANÉ POTRUBÍ DUO 1/2 - 1/4 VČ. KOMUNIKAČNÍ KABELÁŽE	75 m	380,00,-	21%	28 500,00,-
SPOJOVACÍ, MONTÁŽNÍ MATERIÁL	1 ks	12 000,00,-	21%	12 000,00,-
PÁJECÍ MATERIÁL + CO2	1 ks	6 500,00,-	21%	6 500,00,-
PROSTUPY KONSTRUKCÍ	1 ks	4 500,00,-	21%	4 500,00,-
KONDENZAČNÍ MATERIÁL	1 ks	3 500,00,-	21%	3 500,00,-
DOPLNĚNÍ SYSTÉMU R 410A	1 ks	9 860,00,-	21%	9 860,00,-
ELEKTROMATERIÁL	1 ks	7 400,00,-	21%	7 400,00,-
KOMPLETNÍ MONTÁŽ KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU	1 ks	135 500,00,-	21%	135 500,00,-

CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM	1 ks	38 450,00,-	21%	38 450,00,-
-------------------------	------	-------------	-----	-------------

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

PROPLACH POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍHO	1 ks	5 740,00,-	21%	5 740,00,-
TLAKOVÁ ZKOUŠKA ZAŘÍZENÍ PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU	1 ks	3 100,00,-	21%	3 100,00,-
OCELOVÉ KONSTRUKCE VENKOVNÍCH JEDNOTEK - ZÁMEČNICKÁ VÝROBA	1 ks	13 800,00,-	21%	13 800,00,-
JERÁBNICKÉ PRÁCE	4 hod.	2 100,00,-	21%	8 400,00,-
PŘESUN HMOT, DOPRAVA ZAŘÍZENÍ	1 ks	6 000,00,-	21%	6 000,00,-
ZALOŽENÍ EVIDENČNÍCH KNIH ZAŘÍZENÍ	1 ks	500,00,-	21%	500,00,-
UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAŠKOLENÍ	1 ks	6 200,00,-	21%	6 200,00,-
REVIZE ZAŘÍZENÍ, KONTROLA TĚSNOSTI	1 ks	3 850,00,-	21%	3 850,00,-
ELEKTROREVIZE KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ	1 ks	6 500,00,-	21%	6 500,00,-

Celkem bez DPH	799 672.00,-
Honota DPH	167 931.12,-
Celkem včetně DPH	967 603.12 Kč

POZNÁMKA

ROZPOČET OBSAHUJE:

- deinstalaci stávajícího zařízení / vč. eko likvidace
- dodávku, montáž nového zařízení - celkem 7 ks vnitřních nástěnných jednotek - server: NP 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9.
- stavební připravenost - nutné prostupy konstrukcí budovy
- kondenzát vnitřních jednotek - napojen na stávající odpadní potrubí
- CU izolované potrubí vč. komunikačních kabeláží
- centrální ovládání systému VRF
- revizi chladících okruhů F-plyny
- revizi elektro (zařízení)
- uvedení do provozu
- zaškolení
- **záruku zařízení 36 měsíců**

ROZPOČET NEOBSAHUJE:

- zapravení stavební konstrukce