

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

I. Smluvní strany

1. **Zhotovitel:** **Stavby Šafanda s.r.o.**
Chanovice 69 34101
Odpovědný zástupce: David Šafanda, jednatel
Telefon: [REDACTED]
IČO: 26368684
Banka: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 78-2811880207/0100
Zástupce objednatele ve věcech smluvních: David Šafanda
Zástupce objednatele ve věcech technických: [REDACTED]

2. **Objednatel:** **Město Blatná**
T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
odpovědný zástupce: Ing. Robert Flandera, starosta
Banka: ČSOB a.s.,
číslo účtu: 271688994/0300
IČO: 00250996
DIČ: CZ 00250996
Zástupce objednatele ve věcech smluvních: Ing. Robert Flandera
Zástupce objednatele ve věcech technických: [REDACTED]

II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést spodní stavbu (základové konstrukce, pasy a patky) pro modulární kontejnerový objekt dětské skupiny k ZŠ Holečkova v Blatné. Součástí stavby jsou bourací a přípravné práce, zámečnické konstrukce, kanalizace, přívody el. energie, rampa, schodiště, terasa, kácení 2 ovocných stromů a vyhotovení dokumentace skutečného provedení
2. Specifikace druhu a rozsahu prací, tj. rozsah díla vyplývá z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Místo a název stavby:

Spodní stavba přístavby objektu pro dětskou skupinu k ZŠ Holečkova, Blatná II

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy vyplývající z podmínek při provádění díla z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací dokumentace je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení, má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla.

5. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný (případně zápis ve stavebním deníku).
6. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již materiál zajistil.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Dílo vybudované v rozsahu podle čl. 2., odst. 2.1 bude realizováno dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla: 19. 6. 2023
2. Předání staveniště k realizaci díla: 15. 6. 2023
3. Při opožděném předání staveniště bude posunut i konečný termín ukončení zakázky.
4. Zhotovitel ukončí práce a připraví dílo k předání: 17. 8. 2023
5. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je oprávněn provést potřebné vícepráce pouze na základě dodatku k této smlouvě nebo zápisu objednatele do stavebního deníku obsahujícího cenu víceprací. Bez splnění těchto podmínek nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny víceprací.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je sjednaná jako cena smluvní a jejím východiskem pro dohodu účastníků je cenová nabídka – rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy, a činí celkem **1 196 097,33,- Kč** bez DPH – tj. slovy (jedenmilionstodevadesátšestisícdevadesátšedmikorunčeských, třicetřihaleřů).
2. Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze dohodou stran.
3. Podkladem pro sestavení ceny je cenová nabídka. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v této nabídce jsou pevné do data ukončení díla (viz bod III.). Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.
4. Provedené práce budou placeny na základě faktury, která bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.
5. Termín splatnosti faktur je 14 dnů od doručení faktury objednateli.

V. Záruka a smluvní pokuty

1. Zhotovitel ručí za provedené práce po dobu 60 měsíců
2. V případě prodloužení zhotovitele s řádným ukončením prací, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu objednateli za každý započatý den prodloužení 0,005% z ceny díla.
3. V případě nezaplacení faktury zhotoviteli v termínu splatnosti ze strany objednatele uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodloužení 0,005% z dlužné částky za každý započatý den prodloužení.
4. Po ukončení prací bude stavba předána písemným protokolem.

VI. Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací pověřenými pracovníky. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě, že během výstavby nebyly žádné závady zapsány ve stavebním deníku, má se zato, že stavba probíhá bez závad.

VII. Zánik závazků

1. Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany. Taková dohoda musí být písemná a musí obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.
2. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo občanským zákoníkem.
3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna a tuto povinnost nesplnila ani v dodatečně stanovené lhůtě.
4. Podstatným porušením smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 1. prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části o více než 30 dnů,
 2. prodlení objednatele s úhradou faktur déle než jeden měsíc
5. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

VIII. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která se bude chtít na vyšší odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.


IX. Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez časového omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Blatná na síti Internet (www.mesto-blatna.cz), případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, avšak po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě staveniště.
5. Objednatel zajistí zábor okolo přilehlé části domu, a to v celé délce objektu. Objednatel zajistí elektrickou přípojku na 220V a vodu. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
8. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Účastníci berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná č. 170/23 ze dne 7. 6. 2023.

Příloha: položkový rozpočet

V Blatné dne 23.6.23



MĚSTO
BLATNÁ

V Chanovicích dne 23.6.2023



STAVBY ŠAFANDA s.r.o.
341 01 Chanovice č.p. 69
IČO: 26368684, DIČ: CZ26368684
tel./fax: 376 595 088
e-mail: stavby.safanda@seznam.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: N23-SAL-013 Přístavba objektu pro dětskou skupinu k ZŠ Holečkova, Blatná - spodní stavba

Objednatel: Město Blatná IČO: 00250996
tr. T. G. Masaryka 322 DIČ: CZ00250996
38801 Blatná

Zhotovitel: Stavby Šafanda s.r.o. IČO: 26388684
Chanovice 69 DIČ: CZ26388684
34101 Chanovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
ISV			830 879,31
PSV			334 768,02
Vedlejší náklady			30 450,00
Celkem			1 196 097,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 196 097,33 CZK
Základní DPH	21 %	251 180,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 447 277,77 CZK

v Chanovicích dne 4.6. 2023

STA
CHAN
IČO

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
01	Stavební práce	0,00	1 196 097,33	251 180,44	1 447 277,77
01	Spodní stavba	0,00	1 101 097,33	231 230,44	1 332 327,77
SO 909	Ostatní náklady a práce	0,00	95 000,00	19 950,00	114 950,00
Celkem za stavbu		0,00	1 196 097,33	251 180,44	1 447 277,77

Položkový rozpočet

S:	N23-SAL-013	Přístavba objektu pro dětskou skupinu k ZŠ Holečkova, Blatná
O:	01	Stavební práce
R:	01	Spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				89 556,79
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	5,35000	120,00	642,00
		stávající okapový chodník v místě rampy k m.č. 2.00 : 10,7*0,5		5,35000		
4	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	10,00000	50,00	500,00
		stávající asfaltová plocha v místě přístupového schodiště k m.č. 2.00 : 10		10,00000		
5	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	10,00000	80,00	800,00
		stávající asfaltová plocha v místě přístupového schodiště k m.č. 2.00 : 10		10,00000		
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,00000	600,00	600,00
		stávající betonové schodiště : 1		1,00000		
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,00000	20,00	20,00
8	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	52,81950	850,00	44 896,58
		základ pro podezdívku z tvárnice ztraceného bednění : 0,3*0,7*(8,3+11,6+2,5)		4,70400		
9	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	52,81950	50,00	2 640,98
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,53600	1 500,00	2 304,00
		12*(0,4*0,4)*0,8		1,53600		
11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,53600	50,00	76,80
12	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	37,40550	150,00	5 610,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 37,40550		37,40550		
13	162301404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	37,40550	50,00	1 870,28
		rýhy : 52,8195		52,81950		
15	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	37,40550	17,00	635,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 37,40550		37,40550		
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,95000	150,00	2 542,50
		DEŠTOVÁ KANALIZACE : 0,6*0,9*(9+2+14)		13,50000		
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	10,17000	200,00	2 034,00
		DEŠTOVÁ KANALIZACE : 0,6*0,3*(9+2+14)		4,50000		
18	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	17,02000	40,00	680,80
		skladba S7 - m.č. 1.10 a 2.01 : (3,7*4,6)		17,02000		
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	37,40550	350,00	13 091,93
		rýhy : 52,8195		52,81950		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				212 451,86
20	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného	m3	2,55300	850,00	2 170,05
		skladba S7 - m.č. 1.10 a 2.01 : 0,15*(3,7*4,6)		2,55300		
21	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	2,42880	4 200,00	10 200,96
		skladba S7 - m.č. 1.10 a 2.01 (deska přes pasy) : 0,12*(4,4*4,6)		2,42880		
22	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,16000	1 250,00	2 700,00
		skladba S7 - m.č. 1.10 a 2.01 (deska přes pasy) : 0,12*(4,4+4,6+4,4+4,6)		2,16000		
23	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,16000	300,00	648,00
24	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,14105	48 000,00	6 770,40
		skladba S7 - m.č. 1.10 a 2.01 (deska přes pasy)				
25	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	24,26950	3 900,00	94 651,05
		základ pro podezdívku z tvárnice ztraceného bednění : 0,3*0,7*(8,3+11,6+2,5)		4,70400		

Položkový rozpočet

S:	N23-SAL-013	Přístavba objektu pro dětskou skupinu k ZŠ Holečkova, Blatná
O:	01	Stavební práce
R:	01	Spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	49,29000	900,00	44 361,00
		základ pro podezdívku z tvárnic ztraceného bednění : 2*0,3*(8,3+11,6+2,5)		13,44000		
27	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	49,29000	200,00	9 858,00
28	274354032R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl. 0,5 m	kus	5,00000	260,00	1 250,00
		chránička v základovém pasu : 5		5,00000		
29	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	1,53600	3 900,00	5 990,40
		12*(0,4*0,4)*0,8		1,53600		
30	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	5,76000	1 250,00	7 200,00
		12*(4*0,4)*0,3		5,76000		
31	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,76000	200,00	1 152,00
32	223150374R00	Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 219/6,3 mm	m	3,00000	8 500,00	25 500,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				116 246,63
33	311112315RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 150 mm zalití tvárnic betonem C 25/30	m2	17,55000	1 020,00	17 901,00
		podezdívka pro kontejnery : 0,75*(8,9+12+2,5)		17,55000		
34	311112320RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 200 mm zalití tvárnic betonem C 25/30	m2	37,61250	1 250,00	47 015,63
		terasa : 0,75*(2,7+13,4+3,75+3,3)		17,36250		

Položkový rozpočet

S:	N23-SAL-013 Přístavba objektu pro dětskou skupinu k ZŠ Holečkova, Blatná	
O:	01	Stavební práce
R:	01	Spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	311271175R00	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 200 mm	m2	4,80000	1 600,00	7 680,00
		zazdívka stávajících oken ve spojovacím krčku : 4*1,2		4,80000		
36	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,90000	48 500,00	43 650,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 881,50
37	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,39000	850,00	2 881,50
		DEŠTOVÁ KANALIZACE : 0,6*0,1*(9+2+14)		1,50000		
Díl: 43		Schodiště				32 250,00
38	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	1,50000	4 500,00	6 750,00
		schody na terasu : 1,5		1,50000		
39	439001001	Prefabrikované schodiště pro vstup na terasu - stupně dl. 1400 mm dle PD, výkres č. 4	ks	5,00000	3 000,00	15 000,00
40	439001002	Prefabrikované schodiště pro vstup na terasu - stupně dl. 1600 mm dle PD, výkres č. 4	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00
Díl: 5		Komunikace				73 629,60
41	564211111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	10,00000	50,00	500,00
		doplnění asfaltové plochy v místě přístupové rampy a schodiště k m.č. 2.00 : 10		10,00000		
42	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	38,63500	160,00	6 181,60
		skladba S10 - pobytová terasa - násyp mezi betonové kce : ((2,5*13)+(0,85*1,1)+(1,3*4))		38,63500		
43	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	10,00000	800,00	8 000,00
44	577141222R00	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	10,00000	800,00	8 000,00
45	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	47,87000	400,00	19 148,00
		skladba S10 - pobytová terasa :				
46	59245601R	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	53,00000	600,00	31 800,00
		skladba S10 - pobytová terasa :				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 640,00
47	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	4,80000	250,00	1 200,00
		zazdívka stávajících oken ve spojovacím krčku : 4*1,2		4,80000		
48	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova	m2	4,80000	300,00	1 440,00
		zazdívka stávajících oken ve spojovacím krčku : 4*1,2		4,80000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				16 800,00
49	622319132RT3	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 100 mm s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm	m2	4,80000	3 500,00	16 800,00
		zazdívka stávajících oken ve spojovacím krčku : 4*1,2		4,80000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				83 861,94
50	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	2,49300	4 500,00	11 218,50
		vstupní rampa : 0,1*(8,3*1,5)		1,24500		

Položkový rozpočet

S:	N23-SAL-013	Přístavba objektu pro dětskou skupinu k ZŠ Holečkova, Blatná
O:	01	Stavební práce
R:	01	Spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	2,49300	600,00	1 495,80
52	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	2,49300	250,00	623,25
53	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 8 - 12 cm	m3	2,49300	250,00	623,25
54	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,08687	48 000,00	4 169,76
		KARI KH 20 - 150/150/6 - 3,03 kg/m2				
55	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	29,97750	1 450,00	43 467,38
		skladba S10 - pobytová terasa - násyp mezi betonové kce : 0,5*((2,5*13)+(0,85*1,1)+(1,3*4))		19,31750		
56	632451131R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 30 mm	m2	20,24000	1 100,00	22 264,00
		skladba S7 - m.č. 1.10 a 2.01 (deska přes pasy) : (4,4*4,6)		20,24000		
Díl: 8 Trubní vedení						33 900,00
57	871313121RU2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 125	m	56,50000	600,00	33 900,00
		DEŠŤOVÁ KANALIZACE : (9+2+14)		25,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce						19 000,00
58	999001001	Přemístění stávajících kompostérů	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
59	999001002	Sušák na prádlo - nové umístění - úprava konstrukce obroušením a nátěrem RAL 7016	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
60	999001003	Obetonování vstupního portálu stávajícího sklípku	m3	2,00000	5 000,00	10 000,00
61	999001004	Úprava tvaru stávajícího záhonu	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						1 500,00
62	919735113R00	Rezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	10,00000	150,00	1 500,00
		stávající asfaltová plocha v místě přístupového schodiště k m.č. 2.00 : 10		10,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						38 035,60
63	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,50000	3 200,00	1 600,00
		stávající betonové schodiště : 0,5		0,50000		
64	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,91200	1 800,00	1 641,60
		stávající betonové schodiště : 2*(0,3*0,8*1,9)		0,91200		
65	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	4,20000	650,00	2 730,00
		stávající betonové schodiště : 3*1,4		4,20000		
66	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,27000	3 200,00	864,00
		podesta stávajícího betonového schodiště : 0,15*(1,2*1,5)		0,27000		
67	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	2,40000	500,00	1 200,00
		stávající okna ve spojovacím krčku : 2*1,2		2,40000		
68	969001001	Odstranění stávající ocelokolny 5,30 x 3,5 m s dřevěným přístřeškem 1,8 x 3,3 mm	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00
		včetně likvidace : 1		1,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 712,29
69	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	223,74287	30,00	6 712,29
Díl: 711 Izolace proti vodě						49 446,22
70	711132311R00	Provedení izolace novou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	10,26000	150,00	1 539,00
		izolace stěn základů m.č. 1.10 a 2.01 : 2*(1,14*4,5)		10,26000		
71	711491171R00	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, podkladní textilí	m2	20,24000	850,00	17 204,00
		skladba S7 - m.č. 1.10 a 2.01 (deska přes pasy) : (4,4*4,6)		20,24000		
72	711491172R00	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, ochrannou textilí	m2	20,24000	850,00	17 204,00
73	693660194R	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 500 g/m2	m2	48,57600	150,00	7 286,40
		skladba S7 - m.č. 1.10 a 2.01 (deska přes pasy) : 2*(4,4*4,6)*1,2		48,57600		

Položkový rozpočet

S:	N23-SAL-013 Přístavba objektu pro dětskou skupinu k ZŠ Holečkova, Blatná	
O:	01	Stavební práce
R:	01	Spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	62,12820	100,00	6 212,82
Díl: 713		Izolace tepelné				18 649,30
75	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn přichycením drátem	m2	17,40000	250,00	4 350,00
		dilatace rampy a m.č. 1.10 : 1,2*14,5		17,40000		
76	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	10,26000	250,00	2 565,00
		izolace stěn základů m.č. 1.10 a 2.01 : 2*(1,14*4,5)		10,26000		
77	28375462R	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK tl. 60 mm	m2	11,28600	450,00	5 078,70
		izolace stěn základů m.č. 1.10 a 2.01 : 2*(1,14*4,5)*1,1		11,28600		
78	28375930R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20 mm	m2	19,14000	200,00	3 828,00
		dilatace rampy a m.č. 1.10 : (1,2*14,5)*1,1		19,14000		
79	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	94,25320	30,00	2 827,60
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				220 552,00
80	767001001	Z1 - ocelové zábradlí v. 900 mm - RAL 7016	m	3,40000	4 800,00	16 320,00
		zábradlí pobytové terasy : 3,4		3,40000		
81	767001002	Z2 - zábradlí v. 900 mm - RAL 7016	m	8,94000	4 800,00	42 912,00
		zábradlí pobytové terasy : 8,94		8,94000		
82	767001003	Z3 - ocelové zábradlí v 900 mm - RAL 7016	m	2,85000	4 800,00	13 680,00
		zábradlí v čele pobytové terasy : 2,85		2,85000		
83	767001004	Z4 - ocelové zábradlí v 900 mm - RAL 7016	m	8,30000	4 800,00	39 840,00
		zábradlí přístupové rampy k m.č. 2.00 : 8,3		8,30000		
84	767001005	Z5 - ocelové zábradlí v. 900 mm - RAL 7016	m	8,30000	4 800,00	39 840,00
		rampa : 2*4,15		8,30000		
85	767001006	Z6 - ocelové zábradlí v. 900 mm - RAL 7016	m	3,20000	4 800,00	15 360,00
		přístupové schodiště rampy : 2*1,6		3,20000		
86	767001007	Z7 - ocelové zábradlí - RAL 7016	ks	2,00000	4 800,00	9 600,00
		přístupové schodiště m.č. 2.00 : 2		2,00000		
87	767001008	Z8 - ocelové madlo ve v. 900 a 500 mm - RAL 7016	m	17,20000	2 500,00	43 000,00
		přístupová rampa k m.č. 2.00 : 2*8,6		17,20000		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				46 120,50
88	777615114R00	Nátěr protiskluzný podlah betonových	m2	24,93000	1 850,00	46 120,50
		vstupní rampa : (8,3*1,5)		12,45000		

Položkový rozpočet

S:	N23-SAL-013 Přístavba objektu pro dětskou skupinu k ZŠ Holečkova, Blatná		
O:	01	Stavební práce	
R:	01	Spodní stavba	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 413,10
89	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	9,86630	100,00	986,63
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,86630	200,00	1 973,26
91	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	9,86630	150,00	1 479,95
92	979990103R00	Poplatek za uložení suti	t	9,86630	200,00	1 973,26
Díl: VN		Vedlejší náklady				30 450,00
93	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,03000	15 000,00	30 450,00
Celkem						1 101 097,33

Položkový rozpočet

S:	N23-SAL-013	Přístavba objektu pro dětskou skupinu k ZŠ Holečkova, Blatná
O:	01	Stavební práce
R:	SO 909	Ostatní náklady a práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN		Vedlejší náklady				95 000,00
1	R01	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
2	R02	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00
3	R03	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00
6	R06	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						95 000,00