

## Rekapitulace


**Stavba: Hygienické zařízení pro ženy v areálu stadionu Letná**

Projektant: LUIS Zlín CZ S.R.O., Nadhumenní 306, Zlín - Mladcová 760 01 Zlín

Datum: 08/2022

SO 001 WC			
			cena bez DPH
SO 001_1.1	Modulární sestava kontejnerů		2 252 957
SO 001_1.2	Přípojka splaškové kanalizace		263 035
SO 001_1.3	Přípojka dešťové kanalizace a VRN		113 824
SO 001_1.4	Přípojka vody		197 216
SO 001_1.5	Přípojka elektroinstalace		152 370
SO 001_1.6	Ostatní a vedlejší náklady		20 500
<b>SO 001 - CELKEM bez DPH</b>			2 999 901
<b>Objekt SO 001 WC celkem bez DPH</b>			<b>2 999 901</b>
<b>DPH 21%</b>			<b>629 979</b>
<b>Objekt SO 001 WC celkem s 21% DPH</b>			<b>3 629 881</b>

Poznámka:



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **00134**      **Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná**

Objekt: **SO 001**      **WC**

Rozpočet: **001**      **SO 001\_1.1 Modulární systém kontejnerů**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**profilmax s.r.o.**

**Újezd 390**

**76325**

**Újezd**

IČO: **17278261**

DIČ: **CZ17278261**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			107 558,14
PSV			2 145 398,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>2 252 956,52</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>2 252 956,52</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>473 120,87</b> CZK

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**2 726 077,39** CZK

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 165,31	0
27	Základy	HSV			49 864,76	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			886,38	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 331,30	0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			35 136,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 287,78	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			21 823,38	1
799	Ostatní	PSV			2 123 575,00	94
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 886,61	0
Cena celkem					2 252 956,52	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	001	SO 001_1.1 Modulární systém kontejnerů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>6 165,31</b>		<b>7 460,03</b>		<b>1,19</b>		<b>0,00</b>		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hlině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek základy: dle v.č. D.1.1.3 : 0,40*0,40*0,80*6 0,60*0,60*0,80*3	m3	1,63200			21,00	2 912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
2	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dle v.č. D.1.1.3 : skládka Suchý Důl : 1,63	m3	1,63000			21,00	505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 1,63	m3	1,63000			21,00	567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
4	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 1,63	m3	1,63000			21,00	1 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice dle v.č. D.1.1.3 : 1,63	m3	1,63000			21,00	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, v.č.D.1.1.5 : zásyp kolem patek drčeným kamenivem : (0,60*0,60-0,40*0,40)*0,30*6 (0,80*0,80-0,60*0,60)*0,30*3	m3	0,61200			21,00	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 1,63	m3	1,63000			21,00	1 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
8	58330002.AR	šterkopísek 0,61*1,95	t	1,18950			21,00	362,70	1,00	1,19	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II
<b>Díl: 27</b>	<b>Základy</b>					<b>49 864,76</b>		<b>60 336,36</b>		<b>12,62</b>		<b>0,00</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	001	SO 001_1.1 Modulární systém kontejnerů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 bez dodávky a uložení výztuže Začátek provozního součtu dle v.č.D.1.1.3 : 0,40*0,40*1,0*3 0,40*0,40*1,25*3 0,60*0,60*1,2*3 Konec provozního součtu 2,376*1,035	m3	2,45916			21,00	11 708,92	2,53	6,21	0,00	0,00	801-1	RTS 22/ II
10	275352111R00	Bednění stěn základových patek zabudované bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených včetně případných vzpěr, část nad terénem : 0,40*4*0,50*3 0,40*4*0,65*3 0,60*4*0,55*3	m2	9,48000			21,00	7 456,02	0,01	0,10	0,00	0,00	801-1	RTS 22/ II
11	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm včetně distančních prvků 2,46*60*0,001	t	0,14760			21,00	7 679,63	1,02	0,15	0,00	0,00	801-1	RTS 22/ II
12	PC 27-001	Svislá vložka do základových patek z extrudovaného polystyrenu před betonáží pro prvky ZT Odhad bude upřesněno dle skutečnosti. Polystyrenová chránička pro vynechání otvoru pro dešť. svody. 9	ks	9,00000			21,00	3 038,31	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
13	274320040RAA	Základové pasy ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25 (B 25), výztuž 90 kg/m3, šterkopiskový podklad 100 mm výztuže, odbednění a podkladu ze šterkopisku. základ pro vstupní ocel konstrukce : 1,20*1,0*0,40*	m3	1,92000			21,00	30 453,49	3,20	6,15	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 22/ II
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>886,38</b>		<b>1 072,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>				
14	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, , Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton tl. 100mm pod patky :	m3	0,20400			21,00	1 072,52	2,53	0,52	0,00	0,00	801-1	RTS 22/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	001	SO 001_1.1 Modulární systém kontejnerů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,40*0,40*0,10*6		0,09600										
		0,60*0,60*0,10*3		0,10800										
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 331,30</b>		<b>5 240,87</b>		<b>0,00</b>		<b>2,55</b>		
15	965042221R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,70800			21,00	3 516,67	0,00	0,00	2,20	1,56	801-3	RTS 22/ II
		pro pačky :												
		dle v.č.D.1.1.2 :												
		0,60*0,60*0,15*6		0,32400										
		0,80*0,80*0,15*4		0,38400										
16	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	0,70000			21,00	1 337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
		0,70		0,70000										
17	965082932R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	0,70800			21,00	386,79	0,00	0,00	1,40	0,99	801-3	RTS 22/ II
		v místě patek :												
		0,60*0,60*0,15*6		0,32400										
		0,80*0,80*0,15*4		0,38400										
<b>Díl: 97</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>35 136,00</b>		<b>42 514,56</b>		<b>0,00</b>		<b>0,01</b>		
18	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	24,00000			21,00	42 514,56	0,00	0,00	0,00	0,01	801-3	RTS 22/ II
		pro pačky :												
		dle v.č.D.1.1.2 :												
		0,60*4*6		14,40000										
		0,80*4*3		9,60000										
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 287,78</b>		<b>3 978,21</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
19	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	8,17855			21,00	3 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 22/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tváric nebo kovovou												
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>21 823,38</b>		<b>26 406,29</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
20	PC 764-001	D+M obvodový zákrtytový plech vzduchové mezery u paty kontejnerové sestavy - tahokov	m2	14,00000			21,00	26 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		popis viz výpis klempíř												
		Výkres č. D.1.1.9												
		14,0		14,00000										
21	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	122,50000			21,00	318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 22/ II
		50 m vodorovně												

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	001	SO 001_1.1 Modulární systém kontejnerů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 799</b>						<b>2 123 575,00</b>		<b>2 569 525,75</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Ostatní</b>														
22	799-006	D+M zateplený box pro izolaci vedení inženýrských sítí mezi terénem a otvorem prostupu pro tyto, profese v kontejneru	kompl	1,00000			21,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000										
23	PC 799-001	Dodávka + montáž + doprava modulární sestavy- výrobce kontejnerů, dle nabídky viz samostatná příloha 799	kompl	1,00000			21,00	2 506 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000										
24	PC 799-002	Jeřáb pro vykládku a montáž kontejneru	kompl	1,00000			21,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000										
25	PC 799-003	Pronájem a doprava kontejneru pro odpad při montáži kontejnerů	kompl	1,00000			21,00	2 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000										
26	PC 799-005	Montáž modulární sestavy na místě	kompl	1,00000			21,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000										
<b>Díl: D96</b>						<b>7 886,61</b>		<b>9 542,80</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	2,55984			21,00	817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
28	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	17,91888			21,00	542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,55984			21,00	1 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,11968			21,00	255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
31	PC D96-001	Poplatek za uložení sutí na skládce	t	2,55984			21,00	6 783,32	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>2 252 956,52</b>								

## Specifikace: modulární sestava kontejnerů pro sanitární zařízení hygienického zařízení pro ženy v areálu stadionu Letná Zlín

Datum: 09/2022

Akce: Hygienické zařízení pro ženy v areálu stadionu Letná

Kód	Popis	Množství	Jednotka
<b>Moduly</b>		<b>X00</b>	
A000.0.2.14	<b>Kontejner á 8 500 x 2 990 x 3 130 mm ( SV 2 500 mm )</b>	<b>2</b>	<b>ks</b>
<b>Izolace</b>		<b>X01</b>	
A0001.2.0	<b>180-160-160</b>		
A0001.2.1	střecha tepelná izolace ze skelné vaty <b>A1 - 180 mm <math>\lambda = 0,032</math></b> součinitel prostupu tepla střechy $U < 0,2$ [W/m <sup>2</sup> K]		
A0001.2.2	stěny tepelná izolace ze skelné vaty <b>A1 - 160 mm <math>\lambda = 0,032</math></b> součinitel prostupu tepla obvodové stěny $U < 0,24$ [W/m <sup>2</sup> K]		
A0001.2.3	podlaha tepelná izolace ze skelné vaty <b>A1 - 160 mm <math>\lambda = 0,032</math></b> součinitel prostupu tepla podlahy $U < 0,24$ [W/m <sup>2</sup> K]		
A0001.3.4	stěny na spojích kontejnerů: tepelná izolace ze skelné vaty <b>A1 - 60 mm <math>\lambda = 0,039</math></b>		
<b>Rámy</b>		<b>X02</b>	
A000.2.1.1	svařovaná konstrukce z ocelových, opískovaných profilů s antikoročním nátěrem, základní nátěr + vrchní nátěr		
A00002.0	stohovatelnost dle statiky		
A00002.1	bez ližin		
A000.2.3.2	Antikorozní povrchová úprava C3M (120 $\mu$ m, průměrná životnost 7-15 let) ISO 12944:2008 základní nátěr 70 $\mu$ m vrchní nátěr 50 $\mu$ m - stejná barva jako vnější stěny Celková tloušťka - ocel 120 $\mu$ m Celková tloušťka - pozink 50 $\mu$ m (stěnové plechv)		
<b>Střecha</b>		<b>X04</b>	
A0004.2.1	<b>střecha</b> kontejneru - pozinkovaný trapézový plech 0,75 mm, odvětraná; střecha s minimálním spádem, rýnou a svodem		
A0004.3.1	dešťový okap - pozinkovaný plech potažený plastem, standardní barva RAL 9002 nebo RAL 7011		
A0004.3.2	dešťový svod - pozinkovaný plech potažený plastem, standardní barva RAL 9002 nebo RAL 7011		
A00004.1.2	zatížení střechy: 1,5 kN/m <sup>2</sup> střecha ve spádu pro odvodnění na jednu stranu		
<b>Strop</b>		<b>X05</b>	
A00005.3	bez požární odolnosti		
A00005.1	parozábrana: PE - fólie 0,2 mm		
A0005.3.1	vnitřní opláštění: <b>EI 30</b> protipožární sádrokartonová deska <b>SDK 2x12,5 mm</b> , s dvojitým nátěrem, barva bílá		
<b>Stěna</b>		<b>X07</b>	
A0007.1.5	bez požární odolnosti		



A0007.2.1 venkovní opláštění: pozinkovaný trapézový plech 0,55 mm, **RAL 1021**

A0007.1.2 vnitřní konstrukce: dřevěná konstrukce  
A0007.1.3 parozábrana: PE - fólie 0,2 mm  
A0007.5.1 vnitřní opláštění: EI 30 protipožární sádrokartonová deska **SDK 2x12,5 mm**, s dvojitým nátěrem, barva bílá  
A0007.6.2 vnitřní opláštění: **obklady** 200 x 200mm, barva dle výběru (do výšky 2,5m)  
A0007.8.2 příčka: izolovaná 100 mm minerální vatou, pro výšku místnosti 2 500 mm

<b>Podlaha</b>	<b>X09</b>
----------------	------------

A00009.1.9 bez požární odolnosti  
A00009.1.1 ocelová podlahová konstrukce obložená zespoda pozinkovaným plechem  
A00009.1.2 parozábrana: PE - fólie 0,2 mm  
A00009.2.2 **cementotříska** 22 mm  
A00009.1.4 podlahová krytina v technické místnosti: **PVC tl.** 1,4 mm, vytaženo do vany



A00009.4.2 podlahová krytina: **dlažba** 300x300 mm, barva šedá, R 10  
A00009.1.8 zatížení podlahy 2,5 kN /m<sup>2</sup>

<b>Plastová okna s ISO prosklením, rám bílý</b>	<b>X10</b>
---	------------

A00010.3.5 okno 575 / 400 mm, výklopné, mléčné prosklení, izolační trojsklo Ug=0,6 W/m2K **5 ks**  
A00010.9.1 ocelová mříž 600 / 400 mm, pozinkovaná **5 ks**

<b>Dveře</b>	<b>X11</b>
--------------	------------


A00011.6.2 **plastové venkovní dveře** - barva bílá, nerezové kování, klika/klika, PZ-zámek se třemi klíči, samozavírač  
A00011.6.4 světlý průchozí rozměr: 800 / 2 000 mm, plně bez prosklení **2 ks**

<b>Vnitřní dveře</b>	<b>X11</b>
----------------------	------------

A00011.8.1 **dveřní křídlo vnitřní**, povrch CPL, dekor bílý, výplň dutinka, ocelová zárubeň, hliníkové kování (krátký štítek), obyčejný zámek s jedním klíčem  
A00011.8.2 světlý průchozí rozměr: 700 / 1 970 mm

<b>Sanitární vybavení</b>	
---------------------------	--

A00012.1.1 **vodovodní potrubí, přívod vody - ALU vícevrstvé trubky s izolací, odpadové - HT - trubky**  
A00012.1.5 **potrubí vedené ve stěně**  
A00012.2.1 připojení vody přes stěnu nebo přes podlahu, uzavírací ventil 3/4", redukční ventil s manometrem 3/4"  
A00012.2.6 odvětrání odpadů, odvětrávací hlavice - podomítková, se stavební ochrannou zátkou a krytem, instalace ve stěně



A00012.15.2	nerezové umyvadlo ca. 400 × 400x250 mm antivandal AUM 027.2, se směšovací baterií AUM 3 pro teplou a studenou vodu, sifon, nerezové zrcadlo 400 × 500 mm NZR 11	<b>4</b>	<b>ks</b>
A00012.15.5	závěsný záchod nerezový antivandal AUZ 03, upevněný šrouby, integrované nerezové sedátko, 6 l splachovací nádržka ve stěně, závěsná konstrukce. Automatický splachovač s piezotlačítko 12V	<b>10</b>	<b>ks</b>
A00012.3.4	kompletní WC - kabinka pro zavěšené WC, s dělicími stěnami (oboustranně laminovaná DTD tl. 22 mm, upevněná v hliníkových profilech, dveře s WC - zámkem	<b>10</b>	<b>ks</b>
A00012.7.5	závěsná nerezová výlevka se směšovací baterií pro teplou a studenou vodu, výklopný nerezový rošt	<b>1</b>	<b>ks</b>
A00012.9.4	elektrický bojler 80 l, typ PSH 80, 1/N/PE -220V, kompletní montáž na pevný přípoj (zapojeno pro průběžný ohřev vody)	<b>1</b>	<b>ks</b>
A00012.14.2	elektrický vysoušeč rukou, namontovaný na stěně	<b>2</b>	<b>ks</b>
A00012.14.11	nerezový dávkovač na mýdlo, 1,2 l, mechanická ovládání	<b>4</b>	<b>ks</b>
A00012.14.9	drátěný koš volně stojící 47L	<b>2</b>	<b>ks</b>

### Elektroinstalace dle ČSN

A00013.1.3 elektrický rozvaděč s proudovým chráničem a jističi (24 m  
A00013.2.5 hlavní přívod elektro přes otvor v podlaze ze strany stavby  
A00013.2.6 elektrické propojení mezi kontejnery v plastovém kabelkanálu pod stropem. Pozor bez požární odolnosti

A00013.3.1 vypínač nebo přepínač 10 A 250 V  
A00013.3.4 detektor přítomnosti pro montáž na strop nebo na stěnu, 360°  
A00013.4.2 zásuvka 10/16 A, 250 V, s klapkou, IP 44  
A00013.6.1.5 vnitřní stropní svítidlo LED 230-240V 40W/840 Ø388mm IP20



**2 ks**

**10 ks**

### Ventilátory

**X15**

A00015.1.1 ventilátor pro odvětrání skrze stěnu, průměr 100 mm, výkon 90 m<sup>3</sup>/h, kompletně s montáží, spínání prostřednictvím vypínače světla **2 ks**

A00015.2.1	ventilátor pro odvětrání skrze stěnu, průměr 120 mm, výkon 155 m <sup>3</sup> /h, kompletně s montáží. spínání prostřednictvím vypínače světla	2	ks
A00015.4	trubka k odvětrávání, průměr 100mm		

### Klimatizace

A00016.1	klimatizační jednotka nástěnná. Invertrová jednotka s účinností topení od -15°C. Výkon chlazení až 2,1 kW, výkon topení až 3,0kW. 220 V, venkovní jednotka namontována na čelní stěně kontejneru		ks
A00016.4	klimatizační jednotka nástěnná, pro prostory do 100m <sup>3</sup> . Invertrová jednotka s účinností topení od -15°C. Výkon chlazení až 4,0 kW, výkon topení až 5 kW. 220 V		ks




### Spojovací materiál

A00017.2	Spojovací materiál, stahovací šrouby, pryžové těsnění, vyrovnávací podložky pod kontejner. Krycí plechy na střechu. Spojovací desky na spoje stropů a stěn mezi kontejnery, podlahová vanička nebo propojovací deska a další drobný materiál.	X17	
----------	---	-----	--



### Ostatní konstrukce

A00018.10	vchodová podesta, žárový zinek, rošt 34/38 mm, zábradlí s výškou 1 100 mm, podpěrné sloupky konstrukce, schůdky vč. schodnice, zatížení 250 kg/m <sup>2</sup>	X18	
-----------	---	-----	--



### Ostatní příslušenství

A00019.4	ventilační mřížky ve stěnách	X19	
A00019.10	zesílení stěny pro vybavení modulů uzemnění vodícím páskem v základech		

### Cena ze dvora

2 009 115 Kč

### Cena dopravy

12 000 Kč

(bez jeřábu na místě dodání)

Cena dopravy se může lišit s ohledem na vývoj cen pohonných hmot.

### Cena montáže

50 000 Kč

(bez jeřábu a bez lešení)

### Cena celkem bez DPH

2 009 115 Kč

### 21% bez DPH

2 430 844 Kč

### Cena celkem s 21% DPH

2 936 049 Kč

### Technická připravenost ze strany zákazníka:

- stavební povolení (je-li třeba),
  - inženýrské sítě (přípoj odpadů, elektřiny, vody)
  - uzemnění kontejnerů (zemní práce a připojení kontejnerů)
  - základy,
  - jeřáb pro vykládku a montáž,
  - přistavení kontejneru na odpad,
  - stavební proud 400V, 230V.
  - svedení dešťové vody a vody z podlahových výpustí pod kontejnerovou sestavu do
  - připraveného kanalizačního systému.
- v případě potřeby musí být ze strany stavby zajištěno lešení či plošina

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **00134**      **Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná**

Objekt: **SO 001**      **WC**

Rozpočet: **002**      **SO 001\_1.2 Přípojka splaškové kanalizace**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**profilmax s.r.o.**

IČO: **17278261**

**Újezd 390**

DIČ: **CZ17278261**

**76325**

**Újezd**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			228 537,48
PSV			34 498,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>263 035,48</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>263 035,48</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>55 237,45</b> CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**318 272,93 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			54 370,44	21
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			2 546,38	1
83	Potrubí z trub kameninových	HSV			88 653,34	34
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 973,34	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			34 498,00	13
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			78 993,98	30
Cena celkem					263 035,48	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	002	SO 001_1.2 Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>54 370,44</b>		<b>65 788,23</b>		<b>19,77</b>		<b>0,00</b>		
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy 0,70*1,0*1,20*3	m3	2,52000			21,00	2 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.  trasa : 33,10*0,70*(1,20-0,40) rozšíření u stávajícího potrubí : 1,0*1,0*1,0	m3	19,53600			21,00	6 122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 33,10*1,20*2	m2	79,44000			21,00	14 322,24	0,00	0,08	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 79,44	m2	79,44000			21,00	3 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 19,54	m3	19,54000			21,00	3 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
6	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celý výkopek : 19,54	m3	19,54000			21,00	6 064,53	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice 19,54	m3	19,54000			21,00	456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu kubatura výkopu : 19,54	m3	5,46972			21,00	956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	002	SO 001_1.2 Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet :												
		obsyp :												
		-1*11,59			-11,59000									
		lože :												
		-1*33,10*0,70*0,10			-2,31700									
		šachta :												
		-1*3,14*0,20*0,20*1,30			-0,16328									
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, 33,10*0,70*0,50	m3	11,58500			21,00	19 260,53	1,70	19,69	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 19,54	m3	19,54000			21,00	8 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
11	PC 1-002	Dodávka netříděný šterkopisek zásyp 5,5*1,89	t	10,39500			21,00	1 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
<b>Díl: 45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>					<b>2 546,38</b>		<b>3 081,12</b>		<b>4,38</b>		<b>0,00</b>		
12	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopisku do 65 mm v otevřeném výkopu, 33,10*0,70*0,10	m3	2,31700			21,00	3 081,12	1,89	4,38	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II
<b>Díl: 83</b>	<b>Potrubí z trub kameninových</b>					<b>88 653,34</b>		<b>107 270,54</b>		<b>23,21</b>		<b>32,04</b>		
13	PC 83-001	Příplatek za bourání a řezání betonového krytu 1	kompl	1,00000			21,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	831990101RAA	Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 0,80 m V položce je zakalkolováno: řezání živičného krytu do hloubky 15 cm, odstranění živičného krytu tl. 15 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drčeného tl. 20 cm, odstranění podkladu z kameniva těženého tl. 20 cm, naložení sutě a odvoz do 5 km, zřízení podkladu ze šterkopisku tl. 20 cm, podkladu z kameniva obalovaného asfaltem třídy I. tl. 15 cm, vyspravení krytu vozovky živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze šterkopisku obalovaného asfaltem tl. 5 cm. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. 33,10	m	33,10000			21,00	104 245,54	0,70	23,21	0,97	32,04	AP-HSV	RTS 22/ II
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>3 973,34</b>		<b>4 807,74</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
15	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	24,15406			21,00	4 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	002	SO 001_1.2 Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 720 Zdravotechnická instalace</b>						<b>34 498,00</b>		<b>41 742,58</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
16	PC 720-001	Dodávka + montáž potrubí, šachet aj., samostatná příloha díl 720	kompl	1,00000			21,00	41 742,58	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000										
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>78 993,98</b>		<b>95 582,72</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
17	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,968*33,10	t	32,04080			21,00	1 880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II
				32,04080										
18	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 32,0*(8-1)	t	224,00000			21,00	3 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II
				224,00000										
19	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace pro vodorovnou dopravu 32,0	t	32,00000			21,00	5 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II
				32,00000										
20	PC D96-001	Poplatek za uložení suti a vybouraných hmot skládka Suchý Důl Zlín 32,0	t	32,00000			21,00	84 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				32,00000										
<b>Celkem</b>						<b>263 035,48</b>								



# REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce	Hygienické zařízení pro ženy v areálu stadionu Letná	
Projekt	SO 001_1.2_priloha 720	
Investor		
Z. č.		
A. č.		
Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka a montáž	31 138 Kč	
Zemní práce	0 Kč	
Hodinové zúčtovací sazby	3 360 Kč	
Demontáže	0 Kč	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>34 498 Kč</b>
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>		
Vedlejší náklady		0 Kč
Ostatní náklady		0 Kč
<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>		<b>0 Kč</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>34 498 Kč</b>
Základ a hodnota DPH 21%	34 498 Kč	7 245 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	0 Kč	0 Kč
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>41 742 Kč</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Cena</b>	<b>Hmotnost [kg]</b>
1 - Zemní práce	0,00	0,00
Splašková kanalizace	31 137,80	3 684,00
789 - HZS	3 360,00	0,00
Vypracoval	ing. Hertl	
Kontroloval		
Datum	19.9.2022	
Zpracovatel	Centroprojekt Group a.s. Zlín	
CÚ	RTS 2022/II, ceny materiálů jsou platné ke dni vzniku rozpočtu	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		<b>1 - Zemní práce</b>				
002		<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
003		nejsou součástí ZTI - dodávka stavby	soub	1,00		0,00
004		<b>1 - Zemní práce - celkem</b>				<b>0,00</b>
005						
006		<b>Splašková kanalizace</b>				
007		<b>POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN 4</b>				
008		<b>SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI</b>				
009	721176223	D 125 x 3,2	m	24,00		
010		<b>POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN 12</b>				
011		<b>SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI</b>				
012	721176524	D 160	m	10,00		
017		<b>ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU</b>				
018	721290111	DO DN 125	m	24,00		
019	721290112	DN 150, 200	m	10,00		
020		<b>NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE</b>				
022	721170960	DN 400	ks	1,00		
058		<b>KANALIZAČNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN 400</b>				
059		- šachtové dno přímé – DN 160	ks	1,00		
060		- korugovaná roura 400 x 1000	ks	1,00		
061		- teleskopický prstenec	ks	1,00		
062		- litinový poklop do teleskopu B125	ks	1,00		
063		<b>OSAZENÍ PLASTOVÉ ŠACHTY Z DÍLŮ SYSTÉMU</b>				
064	894432112	průměr 425 mm	ks	1,00		
065		<b>OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH A OCELOVÝCH</b>				
066	899101111	s rámem do 50 kg	ks	1,00		
067						
068		<b>PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI</b>				
069	998721201	do 6 m	%	2,00		
070		<b>Splašková kanalizace - celkem</b>				<b>31 137,80</b>
071						
130		<b>789 - HZS</b>				
131		<b>NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE</b>				
132	909 - .R00	drobné vrtání, sekání	hod	8,00		
133		<b>789 - HZS - celkem</b>				<b>3 360,00</b>



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			38 204,02	34
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 770,48	2
83	Potrubí z trub kameninových	HSV			10 106,23	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 209,86	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			40 317,00	35
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			22 216,62	20
Cena celkem					113 824,21	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	003	SO 001_1.3 Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>38 204,02</b>		<b>46 226,86</b>		<b>5,56</b>		<b>0,00</b>		
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, 1,0*0,70*2,30	m3	1,61000	1,61000		21,00	1 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku n trasa : 7,30*0,70*1,20 2,0*0,70*2,30 rozšíření betonové šachty : 2,50*(2,50-0,70)*2,30	m3	19,70200	19,70200		21,00	6 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 7,30*1,20*2	m2	17,52000	17,52000		21,00	3 158,68	0,00	0,02	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
4	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 2,0*2,30*2	m2	9,20000	9,20000		21,00	3 217,15	0,00	0,01	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 17,52	m2	17,52000	17,52000		21,00	680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
6	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 9,20	m2	9,20000	9,20000		21,00	1 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 19,70	m3	19,70000	19,70000		21,00	3 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
8	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. celý výkopek : 19,70	m3	19,70000	19,70000		21,00	6 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	003	SO 001_1.3 Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 19,70	m3	19,70000	19,70	19,70000	21,00	460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu kubatura výkopu : 19,70 odpočet : lože : -1*9,30*0,70*0,10 obsyp : -1*3,26 betonová šachta : -1*3,14*0,60*0,60*2,30	m3	13,18900	19,70000	-0,65100	-3,26000	-2,59992	21,00	2 306,04	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru ztuhnutí, 9,30*0,70*0,50	m3	3,25500	3,25500	3,25500	21,00	5 411,57	1,70	5,53	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 19,70	m3	19,70000	19,70000	19,70000	21,00	8 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II	
13	PC 1-002	Dodávka netříděný štěrkopísek zásyp 13,19*1,89	t	24,92910	24,92910	24,92910	21,00	3 770,53	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
<b>Díl: 45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>					<b>1 770,48</b>		<b>2 142,28</b>		<b>1,79</b>		<b>0,00</b>			
14	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, 9,30*0,70*0,10	m3	0,65100	0,65100	0,65100	21,00	865,69	1,89	1,23	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	
15	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15, Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, pro bet. šachtu : 1,50*1,50*,10*1	m3	0,22500	0,22500	0,22500	21,00	927,02	2,50	0,56	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	
16	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,60000	0,60000	0,60000	21,00	349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II	

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	003	SO 001_1.3 Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu, 1,50*4*0,10		0,60000										
<b>Díl: 83</b>	<b>Potrubí z trub kameninových</b>					<b>10 106,23</b>		<b>12 228,54</b>		<b>6,52</b>		<b>9,00</b>		
17	PC 83-001	Příplatek za bourání a řezání betonového krytu	kompl	1,00000			21,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1,0		1,00000										
18	831990101RAA	Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 0,80 m	m	9,30000			21,00	6 783,54	0,70	6,52	0,97	9,00	AP-HSV	RTS 22/ II
		V položce je zakalkolováno: řezání živičného krytu do hloubky 15 cm, odstranění živičného krytu tl. 15 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drčeného tl. 20 cm, odstranění podkladu z kameniva těženého tl. 20 cm, naložení suti a odvoz do 5 km, zřízení podkladu ze štěrkopisku tl. 20 cm, podkladu z kameniva obalovaného asfaltem třídy I. tl. 15 cm, vyspravení krytu vozovky živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopisku obaleného asfaltem tl. 5 cm. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sut'. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.		9,30		9,30000								
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>1 209,86</b>		<b>1 463,93</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
19	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	7,35479			21,00	1 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty												
<b>Díl: 720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>					<b>40 317,00</b>		<b>48 783,57</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
20	PC 720-001	Dodávka + montáž potrubí, šachet aj., samostatná příloha díl 720	kompl	1,00000			21,00	48 783,57	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1,0		1,00000										
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>22 216,62</b>		<b>26 882,11</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
21	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	9,00240			21,00	528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II
		0,968*9,30		9,00240										
22	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	63,00000			21,00	914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II
		9,0*(8-1)		63,00000										
23	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace pro vodorovnou dopravu	t	9,00000			21,00	1 589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II
		9,0		9,00000										
24	PC D96-001	Poplatek za uložení suti a vybouraných hmot skládka Suchý Důl Zlín	t	9,00000			21,00	23 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		9,0		9,00000										
<b>Celkem</b>								<b>113 824,21</b>						

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zaříz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	003	SO 001_1.3 Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------



# REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce	Hygienické zařízení pro ženy v areálu stadionu Letná	
Projekt	SO 001_1.3_příloha 720	
Investor		
Z. č.		
A. č.		
Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka a montáž	36 957 Kč	
Zemní práce	0 Kč	
Hodinové zúčtovací sazby	3 360 Kč	
Demontáže	0 Kč	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>40 317 Kč</b>
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>		
Vedlejší náklady		0 Kč
Ostatní náklady		0 Kč
<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>		<b>0 Kč</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>40 317 Kč</b>
Základ a hodnota DPH 21%	40 317 Kč	8 466 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	0 Kč	0 Kč
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>48 783 Kč</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Cena</b>	<b>Hmotnost [kg]</b>
1 - Zemní práce	0,00	0,00
Dešťová kanalizace	36 956,64	3 684,00
789 - HZS	3 360,00	0,00
Vypracoval	ing. Hertl	
Kontroloval		
Datum	19.9.2022	
Zpracovatel	Centroprojekt Group a.s. Zlín	
CÚ	RTS 2022/II, ceny materiálů jsou platné ke dni vzniku rozpočtu	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		<b>1 - Zemní práce</b>				
002		<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
003		nejsou součástí ZTI - dodávka stavby	soub	1,00		0,00
004		<b>1 - Zemní práce - celkem</b>				<b>0,00</b>
005						
006		<b>Dešťová kanalizace</b>				
010		<b>POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN 12</b>				
011		<b>SVODNÉ ( LEŽATÉ ) V ZEMI</b>				
012	721176524	D 160	m	9,00		
017		<b>ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU</b>				
019	721290112	DN 150, 200	m	9,00		
020		<b>NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE</b>				
021	721170957	DN 150	ks	1,00		
030		<b>LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN PLASTOVÝ</b>				
031		<b>S ČISTÍCÍM VÍKEM</b>				
032		DN 150	ks	2,00		
033		<b>MONTÁŽ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN</b>				
034	721211914	DN 150	ks	2,00		
035		<b>BETONOVÁ ŠACHTA KRUHOVÁ DN 1000</b>				
036		<b>TL. STĚNY 90 mm</b>				
037		kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	ks	1,00		
038		skruž TBS-Q.1 100/50/9 PS	ks	1,00		
039		skruž TBS-Q.1 100/100/9 PS	ks	1,00		
040		dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40	ks	1,00		
041		elastomerové těsnění EMT 10000	ks	1,00		
042		poklop litinový DN 600 B 125	ks	1,00		
043		<b>OSAZENÍ BETONOVÝCH DÍLCŮ PRO ŠACHTY</b>				
044	894421111	skruže rovné na kroužek do 0,5 t	ks	1,00		
045	894421112	skruže rovné na kroužek do 1,4 t	ks	1,00		
046	894422111	skruže přechodové na kroužek	ks	1,00		
047	894423111	šachtového dna na kroužek do 2 t	ks	1,00		
048		<b>OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH A OCELOVÝCH</b>				
049	899101111	s rámem do 100 kg	ks	1,00		
050		<b>JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO PROSTÉHO BETONU</b>				
051	970041130	do D 130 mm ( do šachty 2x100 mm )	m	0,20		
052		<b>ZAPRAVENÍ PROSTUPU DO ŠACHTY</b>				
053		DN 110	ks	2,00		
054		<b>REGULÁTOR ODTOKU DO ŠACHTY</b>				
055		DN 110	ks	1,00		
056		<b>MONTÁŽ REGULÁTORU</b>				
057		DN 110	ks	1,00		
068		<b>PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI</b>				
069	998721201	do 6 m	%	2,00		
070		<b>Dešťová kanalizace - celkem</b>				<b>36 956,64</b>
071						
130		<b>789 - HZS</b>				
131		<b>NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE</b>				
132	909 - .R00	drobné vrtání, sekání	hod	8,00		
133		<b>789 - HZS - celkem</b>				<b>3 360,00</b>

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**               **00134**               **Hygien. zaříz.pro ženy v areálu stadionu Letná**  
**Objekt:**               **SO 001**               **WC**  
**Rozpočet:**           **004**               **SO 001\_1.4 Přípojka vodovod**

**Zadavatel** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:**       **profilmax s.r.o.** IČO: **17278261**  
                          **Újezd 390** DIČ: **CZ17278261**  
                          **76325**           **Újezd**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	175 377,32
PSV	21 838,28
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>197 215,60</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>197 215,60</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>41 415,28</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **238 630,88** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 012,36	23
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			1 573,50	1
27	Základy	HSV			2 928,96	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			3 582,92	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 905,18	2
83	Potrubí z trub kameninových	HSV			40 939,48	21
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			1 190,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 641,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 192,45	2
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			17 776,56	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 843,53	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			14 492,00	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 346,28	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			43 791,38	22
Cena celkem					197 215,60	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	004	SO 001_1.4 Přípojka vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>45 012,36</b>		<b>54 464,96</b>		<b>10,93</b>		<b>0,00</b>		
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, 0,70*1,0*1,20*3	m3	2,52000			21,00	2 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, 14,0*0,70*(1,20-0,40)	m3	7,84000			21,00	2 456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek vnitřní trasa : 3,0*1,0*1,50	m3	4,50000			21,00	8 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, venkovní trasa : 14,0*1,20*2 uvnitř budovy : (3,0+1,0)*2*1,50	m2	45,60000			21,00	8 221,22	0,00	0,05	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 45,60	m2	45,60000			21,00	1 771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, venkovní trasa : 7,84 uvnitř budovy : 4,50	m3	12,34000			21,00	2 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
7	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. venkovní trasa celý výkopek : 7,84 vnitřní trasa : 4,50	m3	12,34000			21,00	3 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
8	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, uvnitř budovy : 4,50	m3	4,50000			21,00	1 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	004	SO 001_1.4 Přípojka vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	4,50000			21,00	4 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
		4,50		4,50000										
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	12,34000			21,00	288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
		12,34		12,34000										
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,96000			21,00	342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu venkovní trasa : kubatura výkopu : 7,84 odpočet : obsyp : -1*14,0*0,70*0,50 lože : -1*14,0*0,70*0,10		7,84000 -4,90000 -0,98000										
12	174101102R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním ztuhnutím	m3	2,70000			21,00	1 839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, uvnitř budovy : kubatura výkopu : 3,0*1,0*1,50 odpočet : obsyp : -1*3,0*1,0*0,50 lože : -1*3,0*1,0*0,1		4,50000 -1,50000 -0,30000										
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,40000			21,00	10 640,26	1,70	10,88	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru ztuhnutí, venk. trasa : 14,0*0,70*0,50 uvnitř budovy : 3,0*1,0*0,50		4,90000 1,50000										
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	12,34000			21,00	5 225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
		12,34		12,34000										

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	004	SO 001_1.4 Přípojka vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	PC 1-002	Dodávka netříděný šterkopísek zásyp venk. trasa : 1,96*1,89 uvnitř budovy : 2,70*1,89	t	8,80740			21,00	1 332,13	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
						<b>1 573,50</b>		<b>1 903,94</b>		<b>0,00</b>		<b>2,19</b>		
<b>Díl: 11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>													
16	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 3,0	m	3,00000			21,00	372,08	0,00	0,00	0,27	0,81	822-1	RTS 22/ II
17	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 3,0*2*2	m	12,00000			21,00	1 531,86	0,00	0,00	0,12	1,38	822-1	RTS 22/ II
<b>Díl: 27</b>	<b>Základy</b>													
18	PC 27-001	Zabetonování otvoru v základovém zdivu betonem tř. C 20/25, vč. poříbného bednění uvnitř budovy - základ : 0,60*1,20*0,60	m3	0,43200			21,00	3 544,04	2,50	1,08	0,00	0,00		Vlastní
<b>Díl: 45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>													
19	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, venk. trasa : 14,0*0,70*0,10 uvnitř budovy : 3,0*1,0*0,10	m3	1,28000			21,00	1 702,13	1,89	2,42	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II
20	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15, Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S3 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 0,30*0,30*0,30*8	m3	0,21600			21,00	855,95	2,50	0,54	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II
21	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí v otevřeném výkopu, 0,30*4*0,30*8	m2	2,88000			21,00	1 777,25	0,00	0,01	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>													
22	631320124RAA	Mazanina vyztužená síť s izolací proti vlhkosti z betonu C12/15, tloušťky 150 mm, vyztužená síť - drát 6,0 oka 150/150 mm, izolace proti vodě - 2 x ALP + pás izolační z oxidovaného asfaltu hlazená dřevěným hladítkem, penetrační nátěr dvojnásobný, asfaltovaný pás natavený, jednonásobný. Včetně vytvoření dilatačních spár v mazanině, bez jejich zaplnění.	m2	3,00000			21,00	5 935,27	0,39	1,16	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 22/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	004	SO 001_1.4 Přípojka vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mazanina z betonu vyztuženého svařovanými sítěmi, hlazená dřevěným hladítkem, vč. penetrace 2-násobné a asfaltového pásu nataveného												
		3,0*1,0		3,00000										
<b>Díl: 83</b>		<b>Potrubi z trub kameninových</b>				<b>40 939,48</b>		<b>49 536,77</b>		<b>9,82</b>		<b>13,55</b>		
23	PC 83-001	Příplatek za bourání a řezání betonového krytu	komp	1,00000			21,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1,0		1,00000										
24	831990101RAA	Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 0,80 m	m	14,00000			21,00	44 091,77	0,70	9,82	0,97	13,55	AP-HSV	RTS 22/ II
		V položce je zakalkolováno: řezání živičného krytu do hloubky 15 cm, odstranění živičného krytu tl. 15 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drčeného tl. 20 cm, odstranění podkladu z kameniva těženého tl. 20 cm, naložení suti a odvoz do 5 km, zřízení podkladu ze štěrkopísku tl. 20 cm, podkladu z kameniva obalovaného asfaltem třídy I. tl. 15 cm, vyspravení krytu vozovky živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem tl. 5 cm. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.												
		14,0		14,00000										
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubi z trub z plastických hmot</b>				<b>1 190,00</b>		<b>1 439,90</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
25	PC 87-001	D+M signalizační vodič	m	14,00000			21,00	1 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		14,0		14,00000										
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>7 641,00</b>		<b>9 245,61</b>		<b>2,31</b>		<b>0,00</b>		
26	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	12,00000			21,00	6 439,62	0,12	1,50	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou												
		3,0*2*2		12,00000										
27	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	3,00000			21,00	2 805,99	0,27	0,81	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.												
		3,0		3,00000										
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 192,45</b>		<b>3 862,86</b>		<b>0,00</b>		<b>1,05</b>		
28	965043431R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,45000			21,00	2 300,51	0,00	0,00	2,20	0,99	801-3	RTS 22/ II
		uvnitř budovy : 3,0*1,0*0,15												
				0,45000										
29	965049112RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	0,45000			21,00	1 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
				0,45										
				0,45000										



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	004	SO 001_1.4 Přípojka vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár uvnitř budovy : 3,0*1,0	m2	3,00000			21,00	359,01	0,00	0,00	0,02	0,06	801-3	RTS 22/ II
					3,00000									
<b>Díl: 97</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>17 776,56</b>		<b>21 509,64</b>		<b>0,00</b>		<b>0,95</b>		
31	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm uvnitř budovy : 3,0*1,0	m	4,00000			21,00	5 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
					4,00000									
32	971042551R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 1 m2, jakékoliv tloušťky základových nebo nadzákladových, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). uvnitř budovy : 0,60*1,20*0,60	m3	0,43200			21,00	4 484,94	0,00	0,00	2,20	0,95	801-3	RTS 22/ II
					0,43200									
33	PC 97-001	Řezání žb. konstrukci stěnovou pilou tl. od 520 do 680mm uvnitř budovy : 1,20*2 0,60*1	m	3,00000			21,00	11 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					2,40000									
					0,60000									
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 843,53</b>		<b>3 440,67</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
34	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	17,28589			21,00	3 440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>14 492,00</b>		<b>17 535,32</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
35	PC 720-001	Dodávka + montáž potrubí, šachet aj., samostatná příloha díl 720 1	kompl	1,00000			21,00	17 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					1,00000									
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>7 346,28</b>		<b>8 889,00</b>		<b>0,04</b>		<b>0,00</b>		
36	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem 3,0*1,0	m2	3,00000			21,00	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 22/ II
					3,00000									
37	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby 3,0	m2	3,00000			21,00	189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 22/ II
					3,00000									
38	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 3,0	m2	3,00000			21,00	2 508,33	0,01	0,02	0,00	0,00	800-771	RTS 22/ II
					3,00000									
39	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,00000			21,00	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 22/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	004	SO 001_1.4 Přípojka vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,0		3,00000										
40	PC 771-005	D+M vyrovnávací jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu a modif. přísad, tl. 4mm	m2	3,00000			21,00	3 267,00	0,01	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		3,0		3,00000										
41	PC 771-001	Dodávka keramická dlažba	m2	3,00000			21,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Druh a velikost přizpůsobit stávající dlažbě.												
		3,0		3,00000										
42	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	75,52500			21,00	657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 22/ II
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>43 791,38</b>		<b>52 987,57</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
43	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	17,74400			21,00	1 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II
		díl 83 překopy asf. cesta : 14,0*0,968		13,55200										
		díl 11 odstr. dlaž. kostky a obrubníky : 2,19		2,19000										
		díl 96 bourání uvnitř budovy : 1,05		1,05000										
		díl 97 bourání uvnitř. budovy : 0,952		0,95200										
44	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	124,18000			21,00	1 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II
		17,74*(8-1)		124,18000										
45	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	17,74000			21,00	3 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II
		pro vodorovnou dopravu												
		17,74		17,74000										
46	PC D96-001	Poplatek za uložení suti a vybouraných hmot skládka Suchý Důl Zlín	t	17,74000			21,00	47 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		17,74		17,74000										
<b>Celkem</b>						<b>197 215,60</b>								

# REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce	Hygienické zařízení pro ženy v areálu stadionu Letná	
Projekt	SO 001_1.4 příloha 720	
Investor		
Z. č.		
A. č.		
Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka a montáž	11 132 Kč	
Zemní práce	0 Kč	
Hodinové zúčtovací sazby	3 360 Kč	
Demontáže	0 Kč	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>14 492 Kč</b>
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>		
Vedlejší náklady		0 Kč
Ostatní náklady		0 Kč
<b>Vedlejší a ostatní náklady celkem</b>		<b>0 Kč</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>14 492 Kč</b>
Základ a hodnota DPH 21%	14 492 Kč	3 043 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	0 Kč	0 Kč
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>17 536 Kč</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Cena</b>	<b>Hmotnost [kg]</b>
1 - Zemní práce	0,00	0,00
Vodovod	11 132,20	334,00
789 - HZS	3 360,00	0,00
Vypracoval	ing. Hertl	
Kontroloval		
Datum	19.9.2022	
Zpracovatel	Centroprojekt Group a.s. Zlín	
CÚ	RTS 2022/II, ceny materiálů jsou platné ke dni vzniku rozpočtu	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		<b>1 - Zemní práce</b>				
002		<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
003		nejsou součástí ZTI - dodávka stavby	soub	1,00		0,00
004		<b>1 - Zemní práce - celkem</b>				<b>0,00</b>
005						
072		<b>Vodovod</b>				
073		<b>POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT PEHD</b>				
074	722171213	D 32 x 3,0	m	16,00		
084		<b>TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVOD. POTRUBÍ</b>				
085	722280106	do DN 32	m	16,00		
086		<b>PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ</b>				
087	722290234	do DN 80	m	16,00		
088		<b>VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK</b>				
089	722190401	DN 15	ks	1,00		
092		<b>KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ S PÁČKOU</b>				
093		G 1"	ks	1,00		
094		<b>MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY</b>				
095	722239103	G 1	ks	1,00		
096						
097		<b>PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD</b>				
098	998722201	do 6 m	%	1,40		
099		<b>722 – Vodovod - celkem</b>				<b>11 132,20</b>
100						
129						
130		<b>789 - HZS</b>				
131		<b>NEZMĚŘITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE</b>				
132	909 - .R00	drobné vrtání, sekání	hod	8,00		
133		<b>789 - HZS - celkem</b>				<b>3 360,00</b>

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **00134**      **Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná**

Objekt: **SO 001**      **WC**

Rozpočet: **005**      **SO 001\_1.5 Přípojka elektro**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**profilmax s.r.o.**

IČO: **17278261**

**Újezd 390**

DIČ: **CZ17278261**

**76325**

**Újezd**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			75 004,64
PSV			0,00
MON			77 365,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>152 369,64</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>152 369,64</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>31 997,62</b> CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**184 367,26 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			25 861,40	17
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 077,02	1
83	Potrubí z trub kameninových	HSV			12 939,48	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 680,57	1
M21	Elektromontáže	MON			77 365,00	51
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			33 446,17	22
Cena celkem					152 369,64	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	005	SO 001_1.5 Přípojka elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>25 861,40</b>		<b>31 292,29</b>		<b>8,36</b>		<b>0,00</b>		
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, 0,70*1,0*1,20*3	m3	2,52000			21,00	2 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
					2,52000									
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 14,0*0,70*(1,20-0,40)	m3	7,84000			21,00	2 456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
					7,84000									
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 14,0*1,20*2	m2	33,60000			21,00	6 057,74	0,00	0,03	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
					33,60000									
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 33,60	m2	33,60000			21,00	1 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
					33,60000									
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 7,84	m3	7,84000			21,00	1 408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
					7,84000									
6	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 7,84	m3	7,84000			21,00	2 433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
					7,84000									
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 7,84	m3	7,84000			21,00	183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
					7,84000									
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu kubatura výkopu : 7,84 odpočet : obsyp : -1*14,0*0,70*0,50	m3	1,96000			21,00	3 258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
					7,84000									
					-4,90000									

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	005	SO 001_1.5 Přípojka elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lože : -1*14,0*0,70*0,10			-0,98000									
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, 14,0*0,70*0,50	m3	4,90000			21,00	8 146,45	1,70	8,33	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 7,84	m3	7,84000			21,00	3 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 22/ II
11	PC 1-002	Dodávka netříděný šterkopísek zásyp 1,96*1,89	t	3,70440			21,00	560,29	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
<b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						<b>1 077,02</b>		<b>1 303,19</b>		<b>1,85</b>		<b>0,00</b>		
12	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, 14,0*0,70*0,10	m3	0,98000			21,00	1 303,19	1,89	1,85	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II
<b>Díl: 83 Potrubí z trub kameninových</b>						<b>12 939,48</b>		<b>15 656,77</b>		<b>9,82</b>		<b>13,55</b>		
13	PC 83-001	Příplatek za bourání a řezání betonového krytu 1,0	kompl	1,00000			21,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	831990101RAA	Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 0,80 m V položce je zakalkulováno: řezání živičného krytu do hloubky 15 cm, odstranění živičného krytu tl. 15 cm, odstranění podkladu z kameniva těžkého drčeného tl. 20 cm, odstranění podkladu z kameniva těžkého tl. 20 cm, naložení sutě a odvoz do 5 km, zřízení podkladu ze šterkopísku tl. 20 cm, podkladu z kameniva obalovaného asfaltem třídy I. tl. 15 cm, vyspravení krytu vozovky živičnou směsí z kameniva těžkého nebo ze šterkopísku obalovaného asfaltem tl. 5 cm. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. 14,0	m	14,00000			21,00	10 211,77	0,70	9,82	0,97	13,55	AP-HSV	RTS 22/ II
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 680,57</b>		<b>2 033,49</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
15	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	10,21622			21,00	2 033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 22/ II
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>77 365,00</b>		<b>93 611,65</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
16	PC 720-001	Dodávka + montáž elektroinstalace, samostatná příloha díl M21 1	kompl	1,00000			21,00	93 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	005	SO 001_1.5 Přípojka elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>33 446,17</b>		<b>40 469,87</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
17	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 14,0*0,968	t	13,55200			21,00	795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II
18	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 13,525*(8-1)	t	94,67500			21,00	1 374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II
19	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace pro vodorovnou dopravu 13,55	t	13,55000			21,00	2 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 22/ II
20	PC D96-001	Poplatek za uložení suti a vybouraných hmot skládka Suchý Důl Zlín 13,55	t	13,55000			21,00	35 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>152 369,64</b>								

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ŽENY V AREÁLU STADIONU LETNÁ</b>	Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 760 01 ZLÍ	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Projektant:	Energoservis Plus s.r.o.	IČ/DIČ:	29359490/
Lokalita:	ZLÍN - LETNÁ	Zhotovitel:	profilmax s.r.o.	IČ/DIČ:	17278261/CZ17278261
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Pavel Cholevík	Datum:	14.09.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 352,61	Doprava dodávek	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	12 499,89	Přesun dodávek	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Rizika a pojištění	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00	Opravy v záruce		Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	1 425,00	Dokumentace skut.pr.		Ostatní	0
	Montáž	56 087,54			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
<b>ZRN celkem</b>		<b>77 365,04</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	77 365,04	DPH 15%	11 604,76
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>77 365,04</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>88 969,80</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	HYGIENICKE ZARIZENÍ PRO ŽENY V AREALU STADIONU LETNÁ	Doba výstavby:	Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 760 01 ZLÍ
Druh stavby:	ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Začátek výstavby:	Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.
Lokalita:	ZLÍN - LETNÁ	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 14.09.2022	Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík

Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
	Dodávka	Montáž	Celkem
Přípojka NN, uzemnění	8 777,61	68 587,43	77 365,04
<b>Celkem:</b>			<b>77 365,04</b>

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby: <b>HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ŽENY V AREÁLU STADIONU LETNÁ</b>	Doba výstavby:	Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 760 01 ZLÍ
Druh stavby: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Začátek výstavby:	Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.
Lokalita: ZLÍN - LETNÁ	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 14.09.2022	Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
<b>60 Přípojka NN, uzemnění</b>						<b>8 777,61</b>	<b>68 587,43</b>	<b>77 365,04</b>	
<b>Omítky ze suchých směsí</b>						<b>374,11</b>	<b>939,89</b>	<b>1 314,00</b>	
1	612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	1,50	498,00				RTS I / 2021
2	602011116RT5	Omítka jádrová lehčená Cemix 032, ručně, tloušťka vrstvy 25 mm	m2	1,50	378,00				RTS II / 2021
<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>						<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	
3	971042123R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	4,00	190,00				RTS I / 2022
<b>M21 Elektromontáže</b>						<b>8 403,50</b>	<b>66 887,54</b>	<b>75 291,04</b>	
4	650141113R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,00	51,90				RTS I / 2022
5	34572175	Lišta hranatá LHD 30x25, délka 2 m	m	15,00	68,90				RTS I / 2022
6	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	15,00	121,40				RTS I / 2022
7	34111098	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	45,00	65,76				RTS I / 2022
8	210800117R00	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou	m	4,00	65,76				RTS I / 2022
9	210810017R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený	m	41,00	189,00				RTS I / 2022
10	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina	m	25,00	18,00				RTS I / 2022
11	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	25,00	91,60				RTS I / 2022
12	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	25,00	45,30				RTS I / 2022
13	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	1,00	132,00				RTS I / 2022
14	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	20,00	164,80				RTS I / 2022
15	35443124	Svorka zemnicí páska-drát Cu SR3a Cu	kus	2,00	122,90				RTS I / 2022
16	220711603R00	Vypracování projektu skut. provedení	h	4,00	650,00				RTS I / 2022
17	900 R25	HZS, elektromontér - doplňkové práce	h	24,00	450,00				RTS I / 2022
18	220890202R00	Revize	h	8,00	5 000,00				RTS I / 2022
<b>Celkem:</b>							<b>77 365,04</b>		

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - práce

Název stavby: <b>HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ŽENY V AREÁLU STADIONU LETNÁ</b>	Doba výstavby:	Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 760 01 ZLÍ
Druh stavby: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Začátek výstavby:	Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.
Lokalita: ZLÍN - LETNÁ	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 14.09.2022	Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
<b>Přípojka NN, uzemnění</b>						1 799,11	68 587,43	70 386,54	
<b>60 Omítky ze suchých směsí</b>						374,11	939,89	1 314,00	
1	612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	1,50	498,00				RTS I / 2021
2	602011116RT5	Omítka jádrová lehčená Cemix 032, ručně, tloušťka vrstvy 25 mm	m2	1,50	378,00				RTS II / 2021
<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>						0,00	760,00	760,00	
3	971042123R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	4,00	190,00				RTS I / 2022
<b>M21 Elektromontáže</b>						1 425,00	66 887,54	68 312,54	
4	650141113R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,00	51,90				RTS I / 2022
5	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	15,00	121,40				RTS I / 2022
6	210800117R00	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou	m	4,00	65,76				RTS I / 2022
7	210810017R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený	m	41,00	189,00				RTS I / 2022
8	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	25,00	45,30				RTS I / 2022
9	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	1,00	132,00				RTS I / 2022
10	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	20,00	164,80				RTS I / 2022
11	220711603R00	Vypracování projektu skut. provedení	h	4,00	650,00				RTS I / 2022
12	900 R25	HZS, elektromontér - doplňkové práce	h	24,00	450,00				RTS I / 2022
13	220890202R00	Revize	h	8,00	5 000,00				RTS I / 2022
<b>Celkem:</b>								<b>70 386,54</b>	

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - materiál

Název stavby:	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ŽENY V AREÁLU STADIONU LETNÁ	Doba výstavby:	Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 760 01 ZLÍ
Druh stavby:	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Začátek výstavby:	Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.
Lokalita:	ZLÍN - LETNÁ	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 14.09.2022	Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Přípojka NN, uzemnění				6 978,50	0,00	6 978,50	
	M21	Elektromontáže				6 978,50	0,00	6 978,50	
1	34572175	Lišta hranatá LHD 30x25, délka 2 m	m	15,00	68,90				RTS I / 2022
2	34111098	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm <sup>2</sup>	m	45,00	65,76				RTS I / 2022
3	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina	m	25,00	18,00				RTS I / 2022
4	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	25,00	91,60				RTS I / 2022
5	35443124	Svorka zemnicí páska-drát Cu SR3a Cu	kus	2,00	122,90				RTS I / 2022
<b>Celkem:</b>								<b>6 978,50</b>	

Poznámka:

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **00134**      **Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná**

Objekt: **SO 001**      **WC**

Rozpočet: **006**      **SO 001\_1.6 Vedlejší a ostatní náklady**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**profilmax s.r.o.**

**Újezd 390**

**76325**

**Újezd**

IČO: **17278261**

DIČ: **CZ17278261**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 500,00
Ostatní náklady			15 000,00
<b>Celkem</b>			<b>20 500,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>20 500,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>4 305,00</b> CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**24 805,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			5 500,00	27
ON	Ostatní náklady	ON			15 000,00	73
Cena celkem					20 500,00	100



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zařiz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	006	SO 001_1.6 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>5 500,00</b>		<b>6 655,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
1	PC VN-001	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařiz. staveniště Uvedení prostoru staveniště do původního stavu	kompl	1,00000			21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000										
2	PC VN-002	Koordináční činnost Koordinační činnosti stavebních a technologických dodávek stavby.	kompl	1,00000			21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000										
3	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.	Soubor	1,00000			21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II
		1		1,00000										
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000			21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II
		1		1,00000										
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>15 000,00</b>		<b>18 150,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska požární dopravní řád).Dozor bezpečnostního technika.	Soubor	1,00000			21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000			21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání a signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení s	Soubor	1,00000			21,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II
8	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a kterými nezbytné.	Soubor	1,00000			21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II
		1		1,00000										
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovan	Soubor	1,00000			21,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	00134	Hygien. zaříz.pro ženy v areálu stadionu Letná
O:	SO 001	WC
R:	006	SO 001_1.6 Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000			21,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ II

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

<b>Celkem</b>	<b>20 500,00</b>
---------------	------------------