

<b>ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1</b>		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe - 953		
Název akce	„Rybník na Křemenci rek.+ OaÚ“		
Zhotovitel akce	Okrouhlický s.r.o., se sídlem Zemědělská 1131, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové; IČO:25255819, DIČ: CZ 25255819		
Charakter akce (I/N)	Účetní číslo akce	S947/2021/616	
Zdroj financování	VZ, DVT		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00030-2022-947, 28. 2. 2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 780 473,11
Dodatky SoD, datum uzavření	D01 24.3.2022; D02 2.1.2023		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	2 780 473,11		
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
Situování: 1) SO 02 Hráz + SO 06 VON tělesa hráze 2) SO 03 Výpustný objekt 3) SO 04 Bezpečnostní přeliv Popis: 1) SO 02 Hráz + SO 06 VON - změna technologie výstavby hutněných násypů tělesa hráze 2) SO 03 Výpustný objekt - dodatečný ochranný nátěr lávky k požeráku 3) SO 04 Bezpečnostní přeliv - dodatečné proštěrkování přejezdne plochy BP			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
1) Hráz je navrženadle PD k přísypu výkopovou zeminou a zeminou vytěženou z modelace zátopy. Zemina ze zátopy je z materiálu CH-CV (jíly vysoce plastické). Zhotovitel ponechal vytěženou zeminu na mezideponii v zátopě po dobu 6 měsíců k vyschnutí. Místní zemina dle předpokladu PD i přes poskytnutí dostatečně dlouhé doby k vyschnutí nedosáhla požadovaných vlastností, které byly ověřeny laboratorními zkouškami. Z tohoto důvodu byl na KD dne 26.5.2023 (SD 0735363) a následně 29.5.2023 (SD 0735364) navržen a odsouhlasena změna v technologii provádění hutněných přísypů hráze a to prováděním provzdušňování místního materiálu půdní frézou za účelem dosažení předepsaných fyzikálně mechanických vlastností zemin (vlhkost a stlačitelnost) s následným ukládáním a hutněním přísypů hráze. 2) Pro potřebu přístupu a manipulace s požerákem je navržena dřevěná lávka a schodiště do zátopy nádrže. Dřevěná lávka je navržena v délce 3,7 m a šířce 1,0 m. Lávka bude zhotovena z dubového dřeva s impregnační proti vodě a škůdcům. Zhotovitel pro zajištění delší životnosti dřevěných prvků požaduje provedení ochranného bezbarvého nátěru dřevěných prvků lávky(13.6.2023 SD 0735367). 3) Prostor mezi zavazovacími prahy je opevněn rovinaninou z lomového kamene s vyklínováním do šterkodrtě 16/32 v tl.200 mm s geotextilií. Objednatel požaduje na KD 27.4.2023 (SD 0735361 a SD 0735365) a z důvodu zlepšení pojezdnosti proštěrkování rovinaniny mezi zavazovacími prahy.			
<b>Přílohy</b>			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 Záznamy ze SD 0735361,63-5			
<b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	451 223,43		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	451 223,43		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	16,23		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	3 231 696,54		
<b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	19.6.2023		
technik / referent VH /správce toků	14.6.2023		
Vedoucí ST	15.6.2023		
Zhotovitel	16.6.2023		
<b>Záznamy o změnách ve SD</b>			
datum	číslo strany SD		
29.05.2023	SD 0735363-4		
27.04.2023	SD 0735361 a SD 0735365		
13.06.2023	SD 0735367		