

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 902 Prosklený pavilon - Změna podlahových vrstev</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO902/ZL101</b>	Číslo změny stavby:  <b>101</b>
--	---	---------------------------------------

**Objednatel:** Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

**Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

**Gen.projektant (autorský dohled):** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

**Technický dozor stavebníka (TDS):** SDRUŽENÍ FIREM: ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Změna skladby podlahy SO 902

Odůvodnění změny:

Jelikož vznikl nový návrh na realizaci podlahového vytápění, vnikl i nový požadavek na provedení tepelně izolační vrstvy pod vytápěnou plochou. Tímto se zamezí větším tepelným ztrátám směrem do podlahy.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 5.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-118 936,62</b>	<b>-0,12%</b>	<b>137 783,62</b>	<b>0%</b>	<b>18 847,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Richard Průša</b>	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Marek Prívvara</b>	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ludvík Michalec</b>	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

Objekt:

**SO 902 - Prosklený pavilon - změna podlahových vrstev**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 847,00</b>	
<b>Méněpráce</b>							<b>-118 936,62</b>	
35	K	631342133	Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 700 kg/m3	m3	-23,612	3 866,17	-91 288,12	SoD / SO 902 / pol.č.35
		VV	"S01-instalační vrstva" 0,05*((26,98-0,174*2)*(3,98-0,174*2)-0,2*(4,1*2+1,6*2))		-23,612	0		
37	K	632451457	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 30	m2	-94,447	292,74	-27 648,50	SoD / SO 902 / pol.č.37
		VV	"S01-ochranná vrstva" (26,98-0,174*2)*(3,98-0,174*2)-0,2*(4,1*2+1,6*2)		94,447	0		
<b>Vícepráce</b>							<b>137 783,62</b>	
1_101	K	713123122	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 2 vrstvy do 200 mm	m2	94,447	144,00	13 600,37	CS ÚRS 2023 01
2_101	K	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50 mm	m2	188,894	255,00	48 167,97	CS ÚRS 2023 01