

# DOHODA O NAROVNÁNÍ

DLE § 1903 ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel	<b>město Otrokovice</b>
Sídlo	náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Zastoupen	Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
IČO	002 84 301
DIČ	CZ 00284301
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí ORM
Telefon	+ 420 577 680111
E-mail	stabl@muotrokovice.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	<b>STAVYMA spol. s r.o.</b>
se sídlem Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice IČO: 005 44 027 DIČ: CZ00544027 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 068 jednatel Dušanem Machů, jednatel bankovní spojení: [redacted] č. účtu: [redacted] (bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaný u správce dan e-mail machu@stavyma.cz, tel.: +420 577 922 500	

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

## I. PREAMBULE

1. Město Otrokovice provedlo zadávací řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce č.j. 2022075 s názvem:

### **Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště – II. etapa – objekt občerstvení**

2. V zadávacím řízení byl rozhodnutím zadavatele vybrán dodavatel **STAVYMA spol. s r.o.** se sídlem Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice, IČO: 005 44 027

Smlouvu o dílo uzavřely Smluvní strany dne 1.12.2022.

3. V uzavřené smlouvě o dílo v čl. IV. odstavec 1 byla dohodnuta cena za dílo 10 847 452,- Kč bez DPH.
4. Dílo bylo protokolárně předáno a převzato dne 31.5.2023. Při závěrečné kontrole soupisu provedených prací, dodávek a služeb bylo konstatováno, že celková hodnota díla se oproti uzavřené smlouvě o dílo nemění a že byly provedeny práce, dodávky a služby, které podstatně nemění závazek smluvních stran.
5. Vzhledem k tomu, že po protokolárním předání a převzetí díla již nelze uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo řešící změny závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. neboť smlouva o dílo neobsahovala vyhrazenou změnu závazku, dohodly se Smluvní strany narovnat smluvní vztah.

## **II. PŘEDMĚT DOHODY O NAROVNÁNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím narovnání čl. IV odstavce 1 Smlouvy o dílo, přičemž stran předmětu narovnání Smluvní strany odkazují na dokumenty, právní jednání, úkony a stanoviska, které si předaly před uzavřením této Dohody o narovnání. Smluvními stranami v souladu s § 1903 Občanského zákoníku je dohodnuto (narovnáno).
2. Strany uzavřením této Dohody o narovnání prohlašují a potvrzují, že cena za dílo je s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I Dohody o narovnání:

### **„IV. CENA DÍLA:**

-----

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

**10 847 452,- Kč (bez DPH)**

**(slovy: desetmilionůosmsetčtyřicetsedmtisícčtyřistapadesát dva korun českých)**

**2 277 965,- Kč DPH 21%**

**13 125 417,- Kč (včetně DPH)**

**(slovy: třináctmilionůstodvacetpěttisícčtyřistasedmnáct korun českých)**

- a) nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:
  - 591.003,83 Kč
  - + 860.197,49 Kč
- b) nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona:
  - + 128.510,34 Kč
- c) nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona:
  - 472.340,00 Kč
  - + 74.636,00 Kč

Cena díla po provedení změn:

**10 847 452,- Kč (bez DPH)**

**(slovy: desetmilionůosmsetčtyřicetsedmtisícčtyřistapadesát dva korun českých)**

**2 277 965,- Kč DPH 21%**

**13 125 417,- Kč (včetně DPH)**

**(slovy: třináctmilionůstodvacetpěttisícčtyřistasedmnáct korun českých)**

Změny jsou doloženy soupisy změn ( viz přílohy dohody o narovnání).

3. Narovnáním dle této Dohody se narovnávají všechna a jakákoli práva, povinnosti a závazky související s Předmětem narovnání tak, jak je tento vymezen v čl. II. odstavec 1 této Dohody o narovnání, přičemž Smluvní strany této Dohody o narovnání nejsou po sobě oprávněny ve vztahu k Předmětu narovnání požadovat nic dalšího, než je sjednáno v čl. II. odstavec 1 této Dohody o narovnání. Zhotovitel zejména není oprávněn požadovat po Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, změnu ceny za dílo, či jiné nároky. Smluvní strany nejsou oprávněny požadovat po sobě navzájem náhradu jakékoli škody, či újmy v souvislosti s Předmětem narovnání.
4. Narovnáním dle této Dohody o narovnání nejsou dotčena ostatní práva a povinnosti a nároky Smluvních stran ze Smlouvy o dílo ze dne 1.12.2022, která nejsou uvedena v čl. II odstavec 1 této Dohody o narovnání.
5. Žádná ze smluvních stran nemá v souvislosti s narovnáním dle této Dohody o narovnání nárok na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s Předmětem narovnání, či přípravou této Dohody o narovnání.

### **III. UVEŘEJŇOVÁNÍ DOHODY**

1. Prodávající souhlasí s uveřejněním Dohody o narovnání v souladu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prodávající souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dohody o narovnání nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.

### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato Dohoda o narovnání se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, Smlouva či řízení některé Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Dohody o narovnání. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Dohody o narovnání jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Dohody o narovnání neovlivní vymahatelnost nebo platnost této Dohody o narovnání jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Dohody o narovnání, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Dohody o narovnání.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Dohody o narovnání byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Dohody o narovnání, ledaže je v Dohody o narovnání výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Tato Dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Dohodu o narovnání a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

6. Smluvní strany potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této Dohody o narovnání. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této Dohodě o narovnání.
7. Dohoda o narovnání se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží tři vyhotovení.
8. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této Dohody schválila Rada města Otrokovice dne 28.06.2023 usnesením č. RMO/13/11/23.

V Otrokovicích dne

V Otrokovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**město Otrokovice**

**STAVYMA spol. s r.o.**


---

Bc. Hana Večerková, DiS.  
starostka města

---

p. Dušan Machů, jednatel společnosti

Předmět díla:	Revitalizace rekreační oblasti Štěrkovské - II: etapa - zázemí
Objekt:	03, 04, 05, 06,09, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23,24, 25,01
Objednatel:	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Zhotovitel:	STAVYMA spol. s. r. o., Kučoviny 1551, 765 02 Otrokovice
TDI:	Antonín Zavadil, Břest 199, 768 23
Projektant:	BAUMAS projekt, spol. s. r. o., Moravská 301/57a, 767 01 Kroměříž
Popis změny:	
<b>PROVEDENÉ PRÁCE NAD RÁMEC SMLOUVY O DÍLO</b>	
<p>03 Kabiny - změna materiálu, 04 Terénní a sadové úpravy - oprava travnatých ploch, 05 Dešťová kanalizace - větší objem zemních prací, 06 Komunikace a zpevněné plochy - poplatky za odvoz a uložení zeminy, 09 Nátěry xypex sloupy - zvýšení kvality ochrany ŽB konstrukcí, 10 Ostatní jinde neuvedené - nerezový kryt okna, 11 Výústní objekt dešťové kanalizace změna technologie, 12 Prodloužení vodovodu a vsakovací žebro od kabin - zvětšení dimenze pro zasakování sprch, 13 Hliníkové výplně - doplnění okna, 21 EZS - zabezpečení majetku, 22 Sada pro nouzovou signalizaci - nouzová signalizace pro invalidy, 23 Napájení mobilní prodejny - montáž a dodávka kabelu, 24 SO01 Chybějící položky Elektroinstalace - doplněná elektroinstalace, chybějící zásuvky, 25 SO01 Chybějící položky ZTI - dodávka a montáž vodoměru a vodovodního potrubí, 01 Objekt zázemí - chybějící položky : odvoz a uložení zeminy, chybějící předstěny, chybějící bednění, změna skladby střešní konstrukce, úprava vnějších povrchů a omítek, chybějící klempířské konstrukce, doplnění WC pro invalidy, doplnění nerezových doplňků, parapety, doplnění gastro - prodejní stůl, doplnění vnitřní omítky, doplnění okap. chodníků, drobné dokončující práce - prostupy pro ZTI, VZT, ŽB, doplnění svislé izolace proti vodě, doplnění difúzní fólie fasády, doplnění zrcadel a nerezových dvířek vodoměru.</p>	
<b>ODPOČTY NEPROVEDENÝCH PRACÍ</b>	
<p>01 Objekt zázemí - úprava skladby střešní konstrukce a pláště, Dešťová a splašková kanalizace - zrušení ventilační šachty, osazení plastové šachty, Elektro - zrušení 6 ks svítidel, Technologie rychlého občerstvení - zrušení některého vybavení, Komunikace - zrušení oplocení, VV kabiny - zrušení 2 kabin, Odpady - nedodání 4 ks kontejnerů na odpad.</p>	
Odůvodnění změny:	
<p>03 Kabiny - požadavek TEHOS s.r.o., lepší údržba, 04 Terénní a sadové úpravy - požadavek zvětšení upravované plochy, 05 Dešťová kanalizace - větší hloubka oproti projektu, 06 Komunikace a zpevněné plochy - změna odpovídá skutečnému množství odvezené zeminy a odpadu při provedení tohoto stavebního objektu, 09 Nátěry xypex sloupy - požadavek investora, 10 Ostatní jinde neuvedené- požadavek investora po projednání s provozovatelem zařízení, 11 Výústní objekt dešťové kanalizace - změna technologie, 12 Prodloužení vodovodu a vsakovací žebro od kabin - doplnění dvou sprch, 13 Hliníkové výplně - požadavek provozovatele, 21 EZS - požadavek TEHOS s. r. o., 22 Sada pro nouzovou signalizaci - doplnění, 23 Napájení mobilní prodejny - nové odběrné místo v travnaté ploše pro možný stánek, 24 SO01 Chybějící položky Elektroinstalace - doplnění dle požadavku provozovatele 25 SO01 Chybějící položky ZTI - doplnění rozvodů po projednání s uživatelem, 01 Objekt zázemí -skutečné odvezení a uložení kubatur zeminy, položky související s úpravou skladby střešního pláště, požadavky nově vzniklé provozovatelem</p>	
Odůvodnění změny:	
<b>ODPOČTY NEPROVEDENÝCH PRACÍ</b>	
<p>01 Objekt zázemí - úprava technologie střechy, požadavek investora, Dešťová a splašková kanalizace - vyhodnoceno jako nadbytečné, iniciátor TEHOS s. r. o., Elektro - vyhodnoceno jako nadbytečné, iniciátor TEHOS s. r. o., Technologie rychlého občerstvení - inicioval vybraný provozovatel, měl část vlastního zařízení a něco vyhodnotil jako nevhodné, Komunikace - vyhodnoceno jako duplicitní v souvislosti s prostorem pro komunální odpad, Kabiny -požadavek investora, nahrazeno 2 sprchami, Odpady - zabazpečuje správce odpovědný za odpadové hospodářství.</p>	

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu (zatrhnout)	zúžení předmětu díla kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§222 odst. 4	X
		§222 odst. 5	X
		§222 odst. 6	X
		§222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení (RDS)		X	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1063343,83,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	1063343,83,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0,- Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uloženy v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	VI.23	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín dokončení	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	31.5.23	
	TDI:	31.5.23	
	Projektant:	31.5.23	
	Objednatel:	31.5.23	
přílohy:			

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 107

**Stavba:** Revitalizace rekreační oblasti Štěrkovické II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o díloKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 29. 5. 2023Zadavatel: IČ:  
Město Otrokovice DIČ:Zhotovitel: IČ:  
Stavyma spol. s r.o. DIČ:Projektant: IČ:  
DIČ:Zpracovatel: IČ:  
Vladislav Jurčák DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 063 343,83**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>1 063 343,83</b>	<b>223 302,20</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v CZK** **1 286 646,03**

---

**Projektant** **Zpracovatel**

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 107

**Stavba:** Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Místo: Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: Město Otrokovice

Projektant:

Zhotovitel: Stavyma spol. s r.o.

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 063 343,83</b>	<b>1 286 646,03</b>
03	Kabiny	10 560,00	12 777,60
04	Terénní a sadové úpravy	133 822,31	161 925,00
05	Dešťová kanalizace	36 206,69	43 810,09
06	Komunikace a zpevněné plochy	13 446,00	16 269,66
09	Nátěry xypex sloupy	6 671,81	8 072,89
10	Ostatní jinde neuvedené	15 997,92	19 357,48
11	Výustní objekt dešťové kanalizace	28 309,22	34 254,16
12	Prodloužení vodovodu a vsakovací žebro od kabin	39 988,43	48 386,00
13	Hliníkové výplně	62 630,50	75 782,91
21	EZS	36 835,00	44 570,35
22	Sada pro nouzovou signalizaci	23 318,00	28 214,78
23	Napájení mobilní prodejny	41 100,00	49 731,00
24	SO01 Chybějící položky Elektroinstalace	59 476,00	71 965,96
25	SO01 Chybějící položky ZTI	15 160,00	18 343,60
01	Objekt Očerstvení	539 821,95	653 184,56



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**03 - Kabiny**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**10 560,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 560,00	21,00%	2 217,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 777,60**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt: **03 - Kabiny**

Místo: Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: Město Otrokovice

Projektant:

Zhotovitel: Stavyma spol. s r.o.

Zpracovatel: Vladislav Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**10 560,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 10 560,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 560,00

1	K	90510101	Sorální sprcha - hlíková konstrukce záměna za původní plast - navýšení ceny	kus	4,00000	2 640,00	10 560,00
---	---	----------	---	-----	---------	----------	-----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**04 - Terénní a sadové úpravy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**133 822,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 822,31	21,00%	28 102,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**161 925,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt: **04 - Terénní a sadové úpravy**

Místo: Datum: 29. 5. 2023  
 Zadavatel: Město Otrokovice Projektant:  
 Zhotovitel: Stavyma spol. s r.o. Zpracovatel: Vladislav Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>133 822,31</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				133 822,31
D		1	Zemní práce				133 822,31
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				133 822,31
1	K	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	829,60000	27,00	22 399,20
	VV		dle skutečnosti				
	VV		829,6		829,60000		
	VV		Součet		829,60000		
2	K	181301104R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	813,30737	137,00	111 423,11

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**05 - Dešťová kanalizace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**36 206,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 206,69	21,00%	7 603,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**43 810,09**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt: **05 - Dešťová kanalizace**

Místo: Datum: 29. 5. 2023  
 Zadavatel: Město Otrokovice Projektant:  
 Zhotovitel: Stavyma spol. s r.o. Zpracovatel: Vladislav Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****36 206,69**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 206,69
D	1		Zemní práce				34 414,69
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	36,00000	86,50	3 114,00
	VV		3 dny				
	VV		12*3		36,00000		
	VV		Součet		36,00000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,00000	49,90	149,70
	VV		3		3,00000		
	VV		Součet		3,00000		
3	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	23,40000	999,00	23 376,60
	VV		pro retenční nádrž				
	VV		2,6*3,0*3,0		23,40000		
	VV		Součet		23,40000		
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,52708	139,00	1 880,26
	VV		výkop-zácpad a těleso retenční nádrže				
	VV		23,4-0,75-2,4*1,1*1,1*3,1415		13,52708		
	VV		Součet		13,52708		
5	K	162701105R00	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4 do 10000 m	m2	9,87292	299,00	2 952,00
	VV		výkop- zásyp				
	VV		23,4-13,52708		9,87292		
	VV		Součet		9,87292		
6	K	171201101R00	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU do násypů nezhuťných	m3	9,87292	18,00	177,71
7	K	199000002R00	POPLATEK ZA SKLÁDKU horniny 1 - 4	m3	9,87292	280,00	2 764,42
D	8		Trubní vedení				1 792,00
D	89		Ostatní konstrukce				1 792,00
8	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	2,00000	578,00	1 156,00
9	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	2,00000	318,00	636,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**06 - Komunikace a zpevněné plochy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**13 446,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 446,00	21,00%	2 823,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**16 269,66**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt: **06 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: Město Otrokovice

Projektant:

Zhotovitel: Stavyma spol. s r.o.

Zpracovatel: Vladislav Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**13 446,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 13 446,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 446,00

D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 13 446,00

1	K	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	32,40000	415,00	13 446,00
---	---	--------------	---	---	----------	--------	-----------



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**09 - Nátěry xypex sloupy**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 671,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 671,81	21,00%	1 401,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 072,89**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt: **09 - Nátěry xypex sloupy**

Místo: Datum: 29. 5. 2023  
 Zadavatel: Město Otrokovice Projektant:  
 Zhotovitel: Stavyma spol. s r.o. Zpracovatel: Vladislav Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 6 671,81**

D PSV Práce a dodávky PSV 6 671,81

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 671,81

1	K	711412053	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše krystalickou hydroizolací- dvojnásobný	m2	9,36000	132,00	1 235,52
	VV		sloupy svislá izolace 300mm		9,36000		
	VV		0,3*(0,4*4)*16+0,15*(0,4*4)*7		9,36000		
	VV		Součet		9,36000		
2	M	N102010SC	Xypex concentrate primární vrstva	m2	20,59200	264,00	5 436,29
	VV		včetně ztrátého 10% dvě vrstvy		20,59200		
	VV		9,36*1,1*2		20,59200		
	VV		Součet		20,59200		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**10 - Ostatní jinde neuvedené**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**15 997,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 997,92	21,00%	3 359,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**19 357,48**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt: **10 - Ostatní jinde neuvedené**

Místo: Datum: 29. 5. 2023  
 Zadavatel: Město Otrokovice Projektant:  
 Zhotovitel: Stavyma spol. s r.o. Zpracovatel: Vladislav Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>15 997,92</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 868,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 868,00
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				10 868,00
1	K	951101112	Nerezový kryt okna 1 dodávka a montáž	kus	1,00000	2 320,00	2 320,00
2	K	951101113	Nerezový kryt okna 2 ze dvou kusů dodávka a montáž	kus	1,00000	3 560,00	3 560,00
3	K	953104111	Regulační ventil dodávka a montáž	kus	1,00000	4 988,00	4 988,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 129,92
D	771		Podlahy z dlaždic				5 129,92
4	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	160,31000	32,00	5 129,92

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**11 - Výustní objekt dešťové kanalizace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Otrokovice

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**28 309,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 309,22	21,00%	5 944,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**34 254,16**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt: 11 - Výustní objekt dešťové kanalizace

Místo: Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: Město Otrokovice  
Zhotovitel: Stavyma spol. s r.o.

Projektant:  
Zpracovatel: Vladislav Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

28 309,22

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 309,22
D	1		Zemní práce				12 492,15
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,23500	591,00	2 502,89
	VV		dle výkresu č. 02-08 s rozšířením pro manipulaci				
	VV		pata vylévaná				
	VV		0,6*0,5*2,0		0,60000		
	VV		těleso				
	VV		0,4*2,6*3,495		3,63500		
	VV		Součet		4,23500		
2	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,62800	176,00	462,53
	VV		rozdíl výkop-zásyp				
	VV		4,235-1,607		2,62800		
	VV		Součet		2,62800		
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,62800	352,00	925,06
	VV		dle rozdílu výkop-konstrukce				
	VV		2,628		2,62800		
	VV		Součet		2,62800		
4	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	1,60700	469,00	753,68
	VV		kolem objektu výkop - konstrukce				
	VV		4,235-2,628		1,60700		
	VV		Součet		1,60700		
5	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	3,13400	349,00	1 093,77
	VV		přepočít m3 na T				
	VV		1,607*1,95		3,13400		
	VV		Součet		3,13400		
6	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuňněním ručně	m2	6,60000	48,70	321,42
	VV		dle půdorysu konstrukce mazaniny				
	VV		2,0*3,3		6,60000		
	VV		Součet		6,60000		
7	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,73000	1 360,00	6 432,80
	VV		přepočít m3 na T				
	VV		2,628*1,8		4,73000		
	VV		Součet		4,73000		
D	2		Zakládání				2 875,16
D	27		Zakládání - základy				2 875,16
8	K	213311151	Polštáře zhuňněné pod základy ze štěrku netříděné	m3	1,31800	1 420,00	1 871,56
	VV		pod betonovou plochu				
	VV		0,2*2,0*3,295		1,31800		
	VV		Součet		1,31800		
9	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	0,20000	4 400,00	880,00
	VV		pata vylévaná do rýhy				
	VV		0,2*0,5*2,0		0,20000		
	VV		Součet		0,20000		
10	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	0,20000	618,00	123,60
	VV		dle výměry paty				
	VV		0,2		0,20000		
	VV		Součet		0,20000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 637,57
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 637,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,31000	4 820,00	6 314,20
	VV		tl. 200mm				
	VV		0,2*2,0*3,275		1,31000		
	VV		Součet		1,31000		
12	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlázení povrchu	m3	1,31000	306,00	400,86
	VV		dle výměry mazaniny				
	VV		1,310		1,31000		
	VV		Součet		1,31000		
13	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	2,25000	207,00	465,75
	VV		od výtoku po ukončení plochy				
	VV		2,25		2,25000		
	VV		Součet		2,25000		
14	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,11200	453,00	956,74
	VV		hrana mazaniny				
	VV		2*0,2*2,0		0,80000		
	VV		2*0,2*3,28		1,31200		
	VV		Součet		2,11200		
15	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,11200	98,40	207,82
	VV		dle zřízení				
	VV		2,112		2,11200		
	VV		Součet		2,11200		
16	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,02600	49 700,00	1 292,20
	VV		1 vrstva				
	VV		4,4*6,0*0,001		0,02600		
	VV		Součet		0,02600		
	D	998	Přesun hmot				3 304,34
17	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	9,83434	336,00	3 304,34

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**12 - Prodloužení vodovodu a vsakovací žebro od kabiny**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**39 988,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 988,43	21,00%	8 397,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**48 386,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Stavba: Revitalizace rekreační oblasti Štěrkořiště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt: **12 - Prodloužení vodovodu a vsakovací žebro od kabiny**

Místo: Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: Město Otrokovice  
Zhotovitel: Stavyma spol. s r.o.

Projektant:  
Zpracovatel: Vladislav Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****39 988,43**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 414,43
D	1		Zemní práce				24 478,43
1	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,10000	764,00	3 896,40
	VV		pro protlak startovací				
	VV		1,2*1,5*2,0		3,60000		
	VV		pro protlak ukončovací				
	VV		1,0*1,0*1,5		1,50000		
	VV		Součet		5,10000		
2	K	132201211R00	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNĚ do 100 m3	m2	7,20000	290,00	2 088,00
	VV		délka nového úseku 16,0+2*1,0m				
	VV		1,0*0,4*18,0		7,20000		
	VV		Součet		7,20000		
3	K	132201219R00	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST hloubení rýh do 200 cm v hor. 3	m3	7,20000	41,00	295,20
	VV		dle hloubení				
	VV		7,2		7,20000		
	VV		Součet		7,20000		
4	K	141721211	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	4,50000	1 550,00	6 975,00
	VV		délka protlaku pod chodníkem				
	VV		4,5		4,50000		
	VV		Součet		4,50000		
9	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,04000	99,70	502,49
	VV		přebytečná zemina k odvozu				
	VV		7,2-2,16		5,04000		
	VV		Součet		5,04000		
8	K	174101101R00	ZÁSYP SYPANINOU JAM, RÝH, SACHET se zhuňněním	m3	7,26000	139,00	1 009,14
	VV		horní vrstva zeminy 300mm				
	VV		0,3*0,4*18,0		2,16000		
	VV		jámy po protlaku dle výkopu				
	VV		5,1		5,10000		
	VV		Součet		7,26000		
5	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drčeným frakce 16 až 32 mm	m3	5,04000	1 240,00	6 249,60
	VV		od povrchu 300mm tj. na výšku 700mm				
	VV		0,7*0,4*18,0		5,04000		
	VV		Součet		5,04000		
6	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	40,16000	47,10	1 891,54
	VV		rozvinutá šířka 2*0,4+2*0,7 m				
	VV		2,2*18,0+0,7*0,4*2		40,16000		
	VV		Součet		40,16000		
7	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	48,19200	32,60	1 571,06
	VV		včetně prořezu				
	VV		40,16*1,2		48,19200		
	VV		Součet		48,19200		
D	2		Zakládání				3 936,00
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				3 936,00
10	K	212750102X	Trativod z drenážních trubek perforace 360° bez lože otevřený výkop DN 125 - dodávka a montáž	m	24,00000	164,00	3 936,00
	VV		24		24,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		24,00000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 574,00
	D	827-1	Vodovodní přípojka				11 574,00
15	K	722280106R00	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVOD. POTRUBÍ do DN 32	m	18,00000	165,00	2 970,00
	VV		18		18,00000		
	VV		Součet		18,00000		
16	K	909 R00	NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE vrtání a sekání nad rámec mont. položek	hod	3,00000	385,00	1 155,00
	VV		protlak a napojení				
	VV		2+1		3,00000		
	VV		Součet		3,00000		
14	K	965081713RT1	PŘIRÁŽKA ZA 1 SPOJ ELEKTROTVAROVKY D 32	kus	1,00000	275,00	275,00
	VV		1		1,00000		
	VV		Součet		1,00000		
11	K	979081111R00	MONTÁŽ TRUBEK POLYETYLENOVÝCH VE VÝKOPU D 32	m	18,00000	165,00	2 970,00
	VV		prodloužená vodovod. přípojka dle situace				
	VV		18,0		18,00000		
	VV		Součet		18,00000		
12	K	Pol__0010	PLYNOVODNÍ TRUBKY ČSN EN 1555 PE 100RC SDR 11, MONTÁŽTRUB Z PE,PP, ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ D 32 x3,0	m	18,00000	192,00	3 456,00
	VV		dle montážní položky				
	VV		18,0		18,00000		
	VV		Součet		18,00000		
13	K	Pol__0021	spojka - D 32	kus	1,00000	748,00	748,00
	VV		1		1,00000		
	VV		Součet		1,00000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**13 - Hliníkové výplně**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**62 630,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 630,50	21,00%	13 152,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**75 782,91**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt: **13 - Hliníkové výplně**

Místo: Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: Město Otrokovice

Projektant:

Zhotovitel: Stavyma spol. s r.o.

Zpracovatel: Vladislav Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**62 630,50**

D HSV Práce a dodávky HSV 62 630,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 62 630,50

D 64 Osazování výplní otvorů 62 630,50

1	K	O123	Dodávka a montáž hliníkových oken s trojsklem, vnitřním parapetem, kotvením, těsněním, páskami apod. 2500x1700mm O03		4,25000	11 990,00	50 957,50
---	---	------	--	--	---------	-----------	-----------

VV 2,5\*1,7 4,25000

VV Součet 4,25000

2	K	O223	Dodávka a montáž rozšiřovacího profilu pro D04	kus	1,00000	494,00	494,00
3	K	O224	Dodávka a montáž rozšiřovacího profilu pro D05	kus	1,00000	453,00	453,00
4	K	O225	Dodávka a montáž rozšiřovacího profilu pro O01	kus	1,00000	2 435,00	2 435,00
5	K	O226	Dodávka a montáž rozšiřovacího profilu pro O02	kus	1,00000	3 358,00	3 358,00
6	K	O227	Dodávka a montáž rozšiřovacího profilu pro O03	kus	1,00000	2 431,00	2 431,00
7	K	O228	Dodávka a montáž rozšiřovacího profilu pro O04	kus	1,00000	2 502,00	2 502,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**21 - EZS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**36 835,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 835,00	21,00%	7 735,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**44 570,35**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt: 21 - EZS

Místo: Město Otrokovice  
Zadavatel: Stavyma spol. s r.o.  
Zhotovitel: Stavyma spol. s r.o.

Datum: 29. 5. 2023  
Projektant: Vladislav Jurčák  
Zpracovatel: Vladislav Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

36 835,00

D	M	M					36 835,00
---	---	---	--	--	--	--	-----------

D	M22	Elektroinstalace slaboproud EZS					36 835,00
---	-----	---------------------------------	--	--	--	--	-----------

1	K	220315101	EZS Paradox - dodávka	kus	1,00000	4 495,00	4 495,00
2	K	220315102	EZS Paradox - montáž	kus	1,00000	635,00	635,00
3	K	220315103	Box pro ústřednu Paradox vč. Trafa 40VA - dodávka	kus	1,00000	1 495,00	1 495,00
4	K	220315104	Box pro ústřednu Paradox vč. Trafa 40VA - montáž	kus	1,00000	345,00	345,00
5	K	220315105	Akumulátor 12V/17Ah - dodávka	kus	1,00000	1 288,00	1 288,00
6	K	220315106	Akumulátor 12V/17Ah - montáž	kus	1,00000	152,00	152,00
7	K	220315107	PIR detektor - dodávka	kus	2,00000	491,00	982,00
8	K	220315108	PIR detektor - montáž	kus	2,00000	244,00	488,00
9	K	220315109	Klávesnice Paradox - dodávka	kud	1,00000	4 558,00	4 558,00
10	K	220315110	Klávesnice Paradox - montáž	kus	1,00000	635,00	635,00
11	K	220315111	Venkovní siréna vč. akumulátoru - dodávka	kus	1,00000	1 804,00	1 804,00
12	K	230315112	Venkovní siréna vč. akumulátoru - montáž	kus	1,00000	452,00	452,00
13	K	230315113	GSM komunikátor PC S250G - dodávka	kus	1,00000	6 878,00	6 878,00
14	K	230315114	GSM komunikátor PC S250G - montáž	kus	1,00000	1 028,00	1 028,00
15	K	230615101	Kabel k EZS FI-HT06 - 6x0,5mm <sup>2</sup> - dodávka	m	70,00000	14,00	980,00
16	K	230615102	Kabel k EZS FI-HT06 - 6x0,5mm <sup>2</sup> - montáž	m	70,00000	20,00	1 400,00
17	K	230615103	Kabel CYKY 3x1,5mm <sup>2</sup> - dodávka	m	10,00000	19,00	190,00
18	K	230615104	Kabel CYKY 3x1,5mm <sup>2</sup> - montáž	m	10,00000	23,00	230,00
19	K	230615105	Drobný montážní materiál - dodávka	kpl.	1,00000	635,00	635,00
20	K	230615106	Drobný montážní materiál - montáž	kpl.	1,00000	1 270,00	1 270,00
21	K	230810101	Oživení EZS	hod	3,00000	825,00	2 475,00
22	K	230810103	Zaškolení obsluhy	kpl.	1,00000	635,00	635,00
23	K	230810121	Protokol o funkční zkoušce - dodávka	kpl.	1,00000	640,00	640,00
24	K	230810122	Protokol o funkční zkoušce - montáž	kpl.	1,00000	1 270,00	1 270,00
25	K	230905101	Doprava a PPV	soubor	1,00000	1 875,00	1 875,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**22 - Sada pro nouzovou signalizaci**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Otrokovice

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**23 318,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 318,00	21,00%	4 896,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**28 214,78**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt: **22 - Sada pro nouzovou signalizaci**

Místo: Datum: 29. 5. 2023  
 Zadavatel: Město Otrokovice Projektant:  
 Zhotovitel: Stavyma spol. s r.o. Zpracovatel: Vladislav Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****23 318,00**

D	M	M					23 318,00
---	---	---	--	--	--	--	-----------

D	M22	Elektroinstalace slaboproud EZS					23 318,00
---	-----	---------------------------------	--	--	--	--	-----------

1	K	220221101	Sada reflex 328B - C 10001B pro nouzovou signalizaci - dodávka	kus	2,00000	7 489,00	14 978,00
2	K	220221102	Sada reflex 328B - C 10001B pro nouzovou signalizaci - montáž	kus	2,00000	2 015,00	4 030,00
3	K	220225101	Krabice KU 68 - dodávka	kus	4,00000	15,00	60,00
4	K	220225102	Krabice KU 68 - montáž	kus	4,00000	20,00	80,00
5	K	230381101	Kabel SYKFY 3x2x0,5mm2 - dodávka	m	25,00000	12,00	300,00
6	K	230381102	Kabel SYKFY 3x2x0,5mm2 - montáž	m	25,00000	20,00	500,00
7	K	230615103	Kabel CYKY 3x1,5mm2 - dodávka	m	10,00000	19,00	190,00
8	K	230615104	Kabel CYKY 3x1,5mm2 - montáž	m	10,00000	23,00	230,00
9	K	230615105	Drobný montážní materiál - dodávka	kpl.	1,00000	115,00	115,00
10	K	230615106	Drobný montážní materiál - montáž	kpl.	1,00000	270,00	270,00
11	K	230810101	Oživení nouzové signalizace	hod	1,00000	825,00	825,00
12	K	230810103	Zaškolení obsluhy	kpl.	1,00000	635,00	635,00
13	K	230905101	Doprava a PPV	soubor	1,00000	1 105,00	1 105,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**23 - Napájení mobilní prodejny**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**41 100,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 100,00	21,00%	8 631,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**49 731,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt: **23 - Napájení mobilní prodejny**

Místo: Datum: 29. 5. 2023  
 Zadavatel: Město Otrokovice Projektant:  
 Zhotovitel: Stavyma spol. s r.o. Zpracovatel: Vladislav Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****41 100,00**

D	M	M					41 100,00
---	---	---	--	--	--	--	-----------

D	460	Zemní práce při elektromontážích					16 830,00
---	-----	----------------------------------	--	--	--	--	-----------

1	K	460171163	Kabelová rýha 35x80 vč. lože, položení fólie a záhozu	m	30,00000	550,00	16 500,00
2	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm dodávka a montáž červené fólie	m	30,00000	11,00	330,00

D	M21	Elektroinstalace silnoproud					24 270,00
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	-----------

3	K	210101101	Zásuvková skříň vnitřní 1x400V, 3x 230V dodávka	kus	1,00000	4 665,00	4 665,00
4	K	210101102	Zásuvková skříň vnitřní 1x400V, 3x 230V montáž	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00
5	K	210201101	Zásuvková skříň vnější uzamykací ER112úNKP 7P - dodávka	kus	1,00000	6 564,00	6 564,00
6	K	210201102	Zásuvková skříň vnější uzamykací ER112/NKP 7P - montáž	kus	1,00000	2 487,00	2 487,00
7	K	210305101	Kabel CYKY 5x4mm - dodávka	m	37,00000	70,00	2 590,00
8	K	210305102	Kabel CYKY 5x4mm - montáž	m	37,00000	40,00	1 480,00
9	K	210308101	Kabelová chránička Kopoflex DN 40mm - dodávka	m	30,00000	20,00	600,00
10	K	210808102	Kabelová chránička Kopoflex DN 40mm - montáž	m	30,00000	29,00	870,00
11	K	210905111	Doplnění jištění a měření - jistič 20B/3 - dodávka	kus	1,00000	429,00	429,00
12	K	210905112	Doplnění jištění a měření - jistič 20B/3 - montáž	kus	1,00000	550,00	550,00
13	K	210905114	Montáž elektroměru - použití stávajícího, pouze montáž	kus	1,00000	550,00	550,00
14	K	210990101	Dokumentace skutečného provedení	hod	2,00000	550,00	1 100,00
15	K	210990102	Zaučení obsluhy	hod	1,00000	385,00	385,00
16	K	210990103	Revize zařízení	hod	1,00000	880,00	880,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**24 - SO01 Chybějící položky Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**59 476,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 476,00	21,00%	12 489,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**71 965,96**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**24 - SO01 Chybějící položky Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

Projektant:

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**59 476,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 59 476,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 59 476,00

1	K	741091115	Dodávka a montáž kabelu pro osvětlení CYKY 3J x1,5- chybí v soupisu prací elektro	m	600,00000	45,00	27 000,00
2	K	741091915	Zednické výpomoci pro kabeláž osvětlení	hod	20,00000	385,00	7 700,00
3	K	741201155	Vybavení jističe 16B/1 v rozváděči ve skladu piva dodávka a montáž	kus	2,00000	151,00	302,00
4	K	741201165	Dodávka a montáž krabic K U 68 přístrojových včetně odvrtání	kus	8,00000	74,00	592,00
5	K	741291115	Dodávka a montáž kabelu CYKY 3J x 2,5 pro dopnění zásuvek ve skladu piva	m	30,00000	45,00	1 350,00
6	K	741291915	Zednické výpomoci pro doplnění kabeláže ve skladu piva drážkování a sádrování	m	30,00000	66,00	1 980,00
7	K	741299106	Dodávka a montáž zásuvek ve skladu piva	kus	8,00000	343,00	2 744,00
8	K	741391115	Dodávka a montáž kabelu CYKY 3Jx2,5 - pro kabelový vývod na střechu, příprava pro klimatizaci	m	10,00000	45,00	450,00
9	K	741392118	Ukončení kabelu Krabicí ACI DUR dodávka a montáž	kus	1,00000	265,00	265,00
10	K	741392119	Vybavení jističe 16C/1 v rozváděči kabelového vývodu na střechu dodávka a montáž	kus	1,00000	800,00	800,00
11	K	741393102	Zapojení kabelového vývodu na střeše	kus	1,00000	28,00	28,00
12	K	741401165	Dodávka a montáž krabice KU 68 přístrojových včetně odvrtání pro tlačítko ovládání pergol	kus	1,00000	74,00	74,00
13	K	741401199	Tlačítko pro ovládání pergol dodávka a montáž	kus	1,00000	548,00	548,00
14	K	741405111	Dodávka a montáž kabelu FI - HT 06 pro vládací tlačítko pergoly	m	55,00000	57,00	3 135,00
15	K	741494915	Zednické výpomoci pro kabel ovládacího tlačítka drážkování a sádrování	m	30,00000	66,00	1 980,00
16	K	741501165	Dodávka a montáž krabic KU 68 přístrojových pro doplnění požadavk provozovatele	kus	3,00000	74,00	222,00
17	K	741599106	Dodávka a montáž zásuvek dle požadavku provozovatele	kus	3,00000	343,00	1 029,00
18	K	741599905	Zednické výpomoci pro doplnění zásuvek dle provozovatele	hod	2,00000	385,00	770,00
19	K	741601112	Přesměstění zásuvek nad dřezem v bistro celkem 4 Ks práce elektro včetně zednické výpomoci	hod	5,00000	385,00	1 925,00
20	K	741701459	Dodávka a montáž instalační krabice do betonové sloupu včetně zapojení	kus	1,00000	340,00	340,00
21	K	741751224	Zásuvka venkovní 230V na bet. sloupu pro zmrzlinový stroj dodávka	kus	1,00000	842,00	842,00
22	K	741805155	Koordinace prací a požadavků nad rámec soupisu prací s investorem a provozovatelem	hod	12,00000	450,00	5 400,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**25 - SO01 Chybějící položky ZTI**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**15 160,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 160,00	21,00%	3 183,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**18 343,60**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt: **25 - SO01 Chybějící položky ZTI**

Místo: Datum: 29. 5. 2023  
Zadavatel: Město Otrokovice Projektant:  
Zhotovitel: Stavyma spol. s r.o. Zpracovatel: Vladislav Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 15 160,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 15 160,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 512,00

1	K	721115218	Doplnění potrubí KG 125 pro sklad piva avýčet dodávka a montáž	m	18,00000	584,00	10 512,00
---	---	-----------	---	---	----------	--------	-----------

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 648,00

2	K	722102104	Dodávka a montáž vodoměru pro restauraci	kus	1,00000	715,00	715,00
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	--------

3	K	722205106	Dodávka a montáž vodovodního potrubí D 25/3,5 na proplach do skladu piva	m	3,00000	437,00	1 311,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	----------

4	K	722205107	Dodávka a montáž vodovodního potrubí D25/2,5 - teplá a studená voda pro dřez navíc	m	6,00000	437,00	2 622,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt:

**01 - Objekt Očerstvení**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavyma spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladislav Jurčák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**539 821,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	539 821,95	21,00%	113 362,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**653 184,56**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Revitalizace rekreační oblasti Štěrkoviště II. etapa - Provedené práce nad rámec smlouvy o dílo

Objekt: **01 - Objekt Očerstvení**

Místo: Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: Město Otrokovice  
Zhotovitel: Stavyma spol. s r.o.

Projektant:  
Zpracovatel: Vladislav Jurčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****539 821,95**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				306 239,29
D	1		Zemní práce				21 334,40
1	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů skutečnost pol. č. 11	t	53,63000	280,00	15 016,40
	VV		skutečnost				
	VV		120,6675-67,0375		53,63000		
	VV		Součet		53,63000		
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				6 318,00
2	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,00000	542,00	1 084,00
	VV		stávající stromy				
	VV		2		2,00000		
	VV		Součet		2,00000		
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
	VV		stávající stromy				
	VV		2		2,00000		
	VV		Součet		2,00000		
4	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,00000	468,00	936,00
	VV		stávající stromy				
	VV		2		2,00000		
	VV		Součet		2,00000		
5	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	2,00000	743,00	1 486,00
	VV		stávající stromy				
	VV		2		2,00000		
	VV		Součet		2,00000		
6	K	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	10,00000	18,50	185,00
	VV		stávající stromy				
	VV		2		2,00000		
	VV		Součet		2,00000		
	VV		2*5 *Přepočtené koeficientem množství		10,00000		
7	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	10,00000	22,70	227,00
	VV		stávající stromy				
	VV		2		2,00000		
	VV		Součet		2,00000		
	VV		2*5 *Přepočtené koeficientem množství		10,00000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				16 904,40
8	K	346272256.XLA	Přizdívka z tvárnice Ytong Klasik tl 150 mm - instalační přizdívka nová položka v původním soupisu chybí	m2	15,90000	1 063,17	16 904,40
	VV		WC ženy				
	VV		1,4*4,5		6,30000		
	VV		WC muži				
	VV		1,4*3,45		4,83000		
	VV		WC personál a výlevky				
	VV		1,5*1,1+1,55*0,9+1,5*1,15		4,77000		
	VV		Součet		15,90000		
D	4		Vodorovné konstrukce				136 494,34
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				136 494,34
9	K	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, ztužujících pasů a věnců hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Pol. č. 32 a 41	m3	1,24570	3 150,00	3 923,96
	VV		dle skutečnosti deska pol.32				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,2*10,4*11,4		23,71200		
	VV		odečet původní desky pol. 32				
	VV		-23,9534		-23,95340		
	VV		dke skutečnosti věnce pol. 41				
	VV		4,752		4,75200		
	VV		odečet původních věnců pol. 41				
	VV		-3,26490		-3,26490		
	VV		Součet		1,24570		
10	K	411351101RT4	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, zřízení pol. 33	m2	4,20000	625,00	2 625,00
	VV		skutečná výměra				
	VV		101,76-97,56		4,20000		
	VV		Součet		4,20000		
11	K	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění pol.34	m2	4,20000	140,00	588,00
	VV		dle zřízení skutečnost				
	VV		4,2		4,20000		
	VV		Součet		4,20000		
12	K	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení pol. č. 35	m	34,83200	520,00	18 112,64
	VV		čela stropní desky skutečná výměra				
	VV		43,6-8,768		34,83200		
	VV		Součet		34,83200		
13	K	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění pol. č. 36	m	34,83200	110,00	3 831,52
	VV		čela stropní desky skutečná výměra				
	VV		43,6-8,768		34,83200		
	VV		Součet		34,83200		
14	K	413 35-1215.R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení nová chybějící položka	m2	30,48000	818,00	24 932,64
	VV		skutečná výměra rámy mimo budovu				
	VV		0,4*3,6*3		4,32000		
	VV		0,4*(5,1*2+3,6)		5,52000		
	VV		0,4*(4,6*2+3,6)		5,12000		
	VV		rámy budova				
	VV		0,4*5,1*4+0,4*4,6*4		15,52000		
	VV		Součet		30,48000		
15	K	413 35-1216.R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění nová chybějící položka	m2	30,48000	210,00	6 400,80
	VV		dle výměry zřízení				
	VV		30,48		30,48000		
	VV		Součet		30,48000		
16	K	413321315R00	Beton nosníků železový třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 pol. č. 37	m3	0,68960	3 190,00	2 199,82
	VV		dle skutečnosti: rám mimo desku				
	VV		6,432		6,43200		
	VV		-5,7424		-5,74240		
	VV		Součet		0,68960		
17	K	413351101R00	Bednění nosníků zřízení bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy...Bez podpěrné konstrukce pol. 38	m	4,31000	990,00	4 266,90
	VV		výměra dle skutečnosti				
	VV		(15,4+3,6*3+14,0)-35,89		4,31000		
	VV		Součet		4,31000		
18	K	413351103R00	Bednění nosníků odstranění bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy...Bez podpěrné konstrukce pol.39	m	4,31000	419,00	1 805,89
	VV		dle zřízení				
	VV		40,2-35,89		4,31000		
	VV		Součet		4,31000		
19	K	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) pol. č. 40 a výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu 10,0, oka 100/100 mm pol.č. 44	Kč	54 074,43000	1,00	54 074,43
	VV		dle statiky v.č. D1.2B03 a D1.2B02 průvlaků a věnce skutečnost násobena jednotkovou cenou				
	VV		3,5963*46500		167 227,95000		
	VV		odečet původního množství násobeného jednotkovou cenou				
	VV		-0,57424*46500		-26 702,16000		
	VV		nová výměra sítě 150*150*6mm s přesahem min, 600mm násobena jednotkovou cenou				
	VV		1,9236*38900		74 828,04000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		původní výměra síť 150*150*6mm s přesahem min, 600mm				
	VV		násobena jednotkovou cenou				
	VV		-4,146*38900		-161 279,40000		
	VV		Součet		54 074,43000		
20	K	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení pol. č. 42	m2	26,46000	420,00	11 113,20
	VV		skutečná výměra věnec(průvlak) na zdivu boky				
	VV		0,2*2*9,2+0,2*10,2*2+0,2*10,4*2+0,2*11,4*2		16,48000		
	VV		spodní (dno) bednění průvlaků				
	VV		0,4*4,6*4+0,4*5,1*4		15,52000		
	VV		kříž pod deskou jen boky				
	VV		0,2*4,6*4*2+0,2*5,1*4*2		15,52000		
	VV		-21,06		-21,06000		
	VV		Součet		26,46000		
21	K	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění pol. č. 43	m2	26,46000	99,00	2 619,54
	VV		dle výměry zřízení				
	VV		47,52-21,06		26,46000		
	VV		Součet		26,46000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				111 680,65
D	61		Úprava povrchů vnitřních				48 860,77
22	K	612 40-3380.R00	Cenový dopočet rozdílů vnitřních omítek	kpl.	1,00000	48 860,77	48 860,77
D	62		Úprava povrchů vnějších				52 721,30
23	K	602011188RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená pol. č.53	m2	83,13420	430,00	35 747,71
	VV		ostění pol. 56				
	VV		5,9565		5,95650		
	VV		pilíře a věnce pol. 57				
	VV		66,96		66,96000		
	VV		rámy bet. konstrukce svíslé a podhledová část				
	VV		0,41*2*15,47+0,41*(15,47-0,41*4)		18,35570		
	VV		0,41*2*(14,47-0,41)+0,41*(14,47-0,41*4)		16,78950		
	VV		0,41*2*3,53*3+0,41*3,53*3		13,02570		
	VV		sloupy rámové konstrukce				
	VV		0,41*3,0*4*7		34,44000		
	VV		odečet původní výměry				
	VV		-72,3932		-72,39320		
	VV		Součet		83,13420		
24	K	622 31-1132.RV1	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou na atice	m2	10,75680	1 033,00	11 111,77
	VV		doplnění na atikách 100mm				
	VV		0,54*(10,46+9,46)		10,75680		
	VV		Součet		10,75680		
25	K	622 31-1136.RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.170 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou na rámu	m2	1,40000	1 462,00	2 046,80
	VV		na rámu ŽB konstrukce dorovnání 100+70mm				
	VV		3,5*0,4		1,40000		
	VV		Součet		1,40000		
26	K	622323353RV1	Zateplení ostění , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou pol.č.56	m2	2,22450	1 715,00	3 815,02
	VV		špalety skutečnost				
	VV		0,15*(0,75*2+4,5)+0,15*(2,8*2+1,1*2)		2,07000		
	VV		0,15*(2,8+1,15+3,45+0,75)		1,22250		
	VV		0,15*(1,0*2+5,1)+0,15*(1,0*2+2,5)		1,74000		
	VV		0,15*(1,1*2,8*2)		0,92400		
	VV		odečet původní výměry				
	VV		-3,732		-3,73200		
	VV		Součet		2,22450		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 098,58
27	K	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 100 mm	m2	8,25000	1 027,00	8 472,75
	VV		dle podkladu				
	VV		8,25		8,25000		
	VV		Součet		8,25000		
28	K	639571311R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku textilie proti prorůstání, 45 g/m2	m2	13,29900	71,00	944,23
	VV		včetně přejezu				
	VV		8,25*1,1		9,07500		
	VV		0,12*16,0*2*1,1		4,22400		
	VV		Součet		13,29900		
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,40000	264,00	369,60
30	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	2,00000	156,00	312,00
	VV		2 kusy				
	VV		2		2,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,00000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 825,50
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				19 825,50
31	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	9,70000	195,00	1 891,50
	VV		u popelnic a příjezdové komunikace				
	VV		9,7		9,70000		
	VV		Součet		9,70000		
32	K	959119118R	Úprava v základových konstrukcích pro osazení lapačů střešních splavenin	kus	4,00000	1 510,00	6 040,00
33	K	960112115R	Úprava VZT pro vyústění na střechu (kolize s posuvným oknem)	kpl.	1,00000	3 260,00	3 260,00
34	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,40000	3 510,00	1 404,00
	VV		dodatečně pro ZTI a VZT				
	VV		0,2*2		0,40000		
	VV		Součet		0,40000		
35	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,40000	3 810,00	1 524,00
	VV		dodatečně pro ZTI a VZT				
	VV		0,2*2		0,40000		
	VV		Součet		0,40000		
36	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,20000	6 560,00	1 312,00
	VV		dodatečně pro ZTI a VZT				
	VV		0,2*1		0,20000		
	VV		Součet		0,20000		
37	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,20000	7 870,00	1 574,00
	VV		dodatečně pro ZTI a VZT				
	VV		0,2*1		0,20000		
	VV		Součet		0,20000		
38	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm	m	0,20000	14 100,00	2 820,00
	VV		dodatečně pro ZTI a VZT				
	VV		0,2*1		0,20000		
	VV		Součet		0,20000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				233 582,66
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 190,41
39	K	711122001.RZS	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Hmoty nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; vrstva: podkladní	m2	23,52900	68,90	1 621,15
	VV		svislá va výšku 55 cm chybí ve smluvním rozpočtu				
	VV		0,55*11,54*2		12,69400		
	VV		0,55*10,54*2-0,23*1,1*3		10,83500		
	VV		Součet		23,52900		
40	K	711142559.RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	23,52900	148,00	3 482,29
	VV		sle saf. nátěru				
	VV		23,529		23,52900		
	VV		Součet		23,52900		
41	M	62836163.AR	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm	m2	27,05835	188,00	5 086,97
	VV		včetně prořezu				
	VV		23,529*1,15		27,05835		
	VV		Součet		27,05835		
	D	712	Povlakové krytiny				47 845,39
42	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	112,74000	14,30	1 612,18
	VV		nátěr stropní konstrukce				
	VV		112,74		112,74000		
	VV		Součet		112,74000		
43	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,04510	85 700,00	3 865,07
	VV		spotř. 0,4kg/m3				
	VV		0,4*112,74*0,001		0,04510		
	VV		Součet		0,04510		
44	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	112,74000	132,00	14 881,68
	VV		na penetračním nátěru				
	VV		112,74		112,74000		
	VV		Součet		112,74000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	M	DEK.1010151220	ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	124,01400	221,64	27 486,46
	VV		prořez 10%				
	VV		112,74*1,1		124,01400		
	VV		Součet		124,01400		
D 713			Izolace tepelné				26 798,12
46	K	713 13-5112.RS1	Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů, včetně dodávky fólie DELTA FASSADE pod dř. obklad	m2	91,61750	292,50	26 798,12
	VV		výměra z oddílu 766 dř. obklad fasády				
	VV		91,6175		91,61750		
	VV		Součet		91,61750		
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				38 345,00
47	K	725601602R	Montáž madla k umývadlu	kus	4,00000	730,00	2 920,00
48	M	215210110R	madlo k umývadlu	kus	4,00000	1 520,00	6 080,00
49	K	725602115R	Montáž zrcadla inv. výklopného	kus	2,00000	610,00	1 220,00
50	M	216411752R	zrcadlo invalidní výklopné	kus	2,00000	2 680,00	5 360,00
51	K	725603119R	Montáž sklopných madel k inv. WC	kus	4,00000	660,00	2 640,00
52	M	216995457R	madlo sklopné k invalidnímu WC bílé	kus	4,00000	1 580,00	6 320,00
53	K	725995106R	Nerezová dvířka pro vodoměry - montáž	kpl.	1,00000	715,00	715,00
54	M	139998997R	Nerezová dvířka pro vodoměry - dodávka	kpl.	1,00000	2 420,00	2 420,00
55	K	725999071R	montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým procesem před zděnou nebo, SDK příčku a také pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace, včetně odpadního	kus	2,00000	5 335,00	10 670,00
D 764			Konstrukce klempířské				51 663,74
56	K	764718114T00	Žlab podokapní hranatý z Al plechu lak., rš 330 mm vč. háků a čel dopočet skutečné výměry prvku K4	m	34,06000	813,00	27 690,78
	VV		dle výkresu střechy				
	VV		10,54*2+11,54*2		44,16000		
	VV		odečet chybné výměry				
	VV		-10,1		-10,10000		
	VV		Součet		34,06000		
57	K	764719554T00	Oplechování zdí z Al plechu lak. rš. 470 dopočet skutečné výměry prvku K7	m	20,56000	656,00	13 487,36
	VV		dle výkresu střechy				
	VV		10,54*2+11,54*2-0,35*8		41,36000		
	VV		odečet původní chybné výměry				
	VV		-20,8		-20,80000		
	VV		Součet		20,56000		
58	K	764903216T03	Okapový plech Al lak. rš. 250 mm dopočet skutečné výměry systémové okapnice K8	m	20,56000	510,00	10 485,60
	VV		skutečná výměra dle výkresu střechy				
	VV		10,54*2+11,54*2-0,35*8		41,36000		
	VV		odečet původní výměry				
	VV		-20,8		-20,80000		
	VV		Součet		20,56000		
D 766			Konstrukce truhlářské				4 600,00
59	K	766711712R	Nožky v nerezovém provedení do kabin WC z HPL dodávka a montáž	kpl.	1,00000	4 600,00	4 600,00
D 767			Konstrukce zámečnické				23 900,00
60	K	767484955R	Montáž atypických nerezových prarapetů pro výdejní okna do 2,5m	kus	1,00000	720,00	720,00
	VV		1		1,00000		
61	M	139997999R	nerezový parapet atypický pro výdejní okna - dodávka	kus	1,00000	5 320,00	5 320,00
	VV		dl 2,5m				
	VV		1		1,00000		
	VV		Součet		1,00000		
62	K	767484956R	Montáž atypických nerezových parapetů pro výdejní okna do 6,0m	kus	1,00000	910,00	910,00
63	M	139997998R	nerezový parapet atypický pro výdejní okna - dodávka	kus	1,00000	13 650,00	13 650,00
	VV		dl 5,1m				
	VV		1		1,00000		
	VV		Součet		1,00000		
64	K	767995121R	Venkovní kovová a vnitřní platová větrací mřížka do stavebního otvoru do rozměru 300x300mm dodávka a montáž	kpl.	2,00000	1 650,00	3 300,00
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				5 360,00
65	K	787155988R	Montáž zrcadel na WC	kus	4,00000	520,00	2 080,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	M	45988745R	zrcadlo na WC dodávka	kus	4,00000	820,00	3 280,00
D		794	Gastro zařízení				24 880,00
67	K	794011016R	Prodejní stůl 1300x650x900mm dodávka a montáž	kus	1,00000	24 880,00	24 880,00

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2022-051 ROŠ Otrokovice - II. etapa**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**STAVYMA spol. s r.o.**

IČO: **544027**

**Kučovaniny 1551**

DIČ: **CZ00544027**

**765 02**

**Otrokovice**

Vypracoval:

**ing.**

**Procházka**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-549 607,95
PSV			-476 247,88
MON			-32 688,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-4 800,00
<b>Celkem</b>			<b>-1 063 343,83</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>-1 063 343,83</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>-223 303,00</b> CZK

Zaokrouhlení

0,83 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-1 286 646,00 CZK**

v

\_\_\_\_\_

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Objekt občerstvení a WC</b>	<b>0,00</b>	<b>-938 523,65</b>	<b>-197 089,97</b>	<b>-1 135 613,62</b>	<b>88</b>
2022051-010	VV stavba	0,00	-348 994,69	-73 288,88	-422 283,57	33
2022051-012	Dešťová a splašková kanalizace, akumulární objekt	0,00	-18 227,00	-3 827,67	-22 054,67	2
2022051-014	VV elektro	0,00	-32 688,00	-6 864,48	-39 552,48	3
2022051-015	VV VZT	0,00	-39 075,00	-8 205,75	-47 280,75	4
2022051-016	VV Technologie rychlého občerstvení	0,00	-472 340,00	-99 191,40	-571 531,40	44
2022051-150	VV Komunikace	0,00	-27 198,96	-5 711,78	-32 910,74	3
<b>02</b>	<b>Mobiliář</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 820,18</b>	<b>-20 332,24</b>	<b>-117 152,42</b>	<b>9</b>
2022051-022	VV 4 kabina	0,00	-96 820,18	-20 332,24	-117 152,42	9
<b>05</b>	<b>Místo pro odpadní nádoby</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>-5 880,00</b>	<b>-33 880,00</b>	<b>3</b>
2022051-051	VV odpady	0,00	-28 000,00	-5 880,00	-33 880,00	3
Celkem za stavbu		0,00	-1 063 343,83	-223 302,20	-1 286 646,03	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-051	ROŠ Otrokovice - II. etapa
O:	01	Objekt občerstvení a WC
R:	2022051-010 VV stavba	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>-283 398,07</b>
78	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s 10,84*9,84*0,1	m3	-10,66656	730,00	-7 786,59
				10,66656		
79	712111111R00	Hydroizolační nátěr plochých střešů ze syntetické pryskyřice s vlákny, na cementový podklad, Hmotá pro povrchovou ochranu betonu 11,54*10,54	m2	-121,63160	409,00	-49 747,32
				121,63160		
80	712351111RT2	Povlakové krytiny střešů do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu 10,84*9,84	m2	-106,66560	339,00	-36 159,64
				106,66560		
83	712391171RT1	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie dvě samostatné vrstvy 1x 300g a 1x200g : 10,84*9,84 Koeficient : 1	m2	-213,33120	51,00	-10 879,89
				106,66560		
				106,66560		
84	712999	Dodávka a položení rozchodníkové rohože - viz PD 10,84*9,84 Koeficient : 0,15	m2	-122,66544	698,00	-85 620,48
				106,66560		
				15,99984		
85	7129991	Dodávka a osazení kačírkové lišty (10,84+9,84)*2*2	m	-82,72000	468,00	-38 712,96
				82,72000		
87	10371522R	substrát střešní, směs spongilitu, liadrainu a rašeliny; balení volně ložené; extenzivní 10,84*9,84*0,08 Koeficient : 0,05	m3	-8,95991	3 015,00	-27 014,13
				8,53325		
				0,42666		
89	28323125R	fólie izolační zemní hydroakumulační, drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 106,66560 Koeficient : 0,15	m2	-122,66544	155,00	-19 013,14
				106,66560		
				15,99984		
90	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně 10,84*9,84 Koeficient : 0,15	m2	-122,66544	33,00	-4 047,96
				106,66560		
				15,99984		
91	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně 10,84*9,84 Koeficient : 0,15	m2	-122,66544	36,00	-4 415,96
				106,66560		
				15,99984		
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>-62 531,20</b>
97	762334192R00	Vázané konstrukce krovů montáž krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na podpory jakéhokoliv druhu z hraněného žeziva spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 střecha : (11,14+9,84)*2	m	-41,96000	190,00	-7 972,40
				41,96000		
98	7629	Montáž nosných trámů pergoly vč. kotvicích prvků k betonové konstrukci 3,53*3	bm	-10,59000	190,00	-2 012,10
				10,59000		
99	60515895R	hranol SM; lepený, vrstvený; l = 1 000 až 13 000 mm; pro konstrukce pohledové; 12 % střecha : (11,14+9,84)*2*0,15*0,15 pergola : 3,53*3*0,235*0,3 Koeficient : 0,2	m3	-2,02883	25 900,00	-52 546,70
				0,94410		
				0,74660		
				0,33814		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>-3 065,42</b>
126	783726300R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. pergola : 3,53*3*(0,235+0,3)*2	m2	-11,33130	115,00	-1 303,10
				11,33130		
127	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný střecha : (11,14+9,84)*2*0,15*4	m2	-25,17600	70,00	-1 762,32
				25,17600		



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-051	ROŠ Otrokovice - II. etapa
O:	01	Objekt občerstvení a WC
R:	2022051-010 VV stavba	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Celkem</b>						<b>-348 994,69</b>
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-051	ROŠ Otrokovice - II. etapa
O:	01	Objekt občerstvení a WC
R:	2022051-012	Dešťová a splašková kanalizace, akumulční objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: _3</b>		<b>721 - SO01-02 Dešťová kanalizace, akumulční objekt</b>				<b>-18 227,00</b>
32	Pol__0032T00	VENTILOVÁ ŠACHTA PRO NAPOJENÍ ČERPADLA NA ZÁVLAHU plastová šachta 510(400) x 380(270)	ks	-1,00000	5 720,00	-5 720,00
33	Pol__0033T00	OSAZENÍ PLASTOVÉ ŠACHTY ventilová šachta	ks	-1,00000	1 045,00	-1 045,00
43	Pol__0043	čerpadlo dešťové vody ovládané plovákem (regul. Vypouštění)Q= 0,5 l/s, H= 3 m	ks	-1,00000	10 142,00	-10 142,00
48	Pol__0048	MONTÁŽ FILTRU DN 150	ks	-1,00000	1 320,00	-1 320,00
<b>Celkem</b>						<b>-18 227,00</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-051	ROŠ Otrokovice - II. etapa
O:	01	Objekt občerstvení a WC
R:	2022051-014	VV elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
<b>Díl: 15</b>		<b>LED svítidla</b>				<b>-32 688,00</b>
68	68	S4,LOM-LL4900143	ks	-6,00000	5 448,00	-32 688,00
<b>Celkem</b>						<b>-32 688,00</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-051	ROŠ Otrokovice - II. etapa
O:	01	Objekt občerstvení a WC
R:	2022051-015	VV VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: _3</b>		<b>Zařízení č. 3 - Větrání šatny a hygienického zařízení personálu v 1. NP</b>				<b>-3 075,00</b>
46	Pol__0046	Dveřní mřížka vel. 445 x 82 odsávací kruhové - spiro	ks	-5,00000	615,00	-3 075,00

<b>Díl: 5</b>		<b>PSV nátěry</b>				<b>-36 000,00</b>
57	Pol__0057	odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	-75,00000	50,00	-3 750,00
58	Pol__0058	základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008	m2	-75,00000	90,00	-6 750,00
59	Pol__0059	nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním	m2	-150,00000	170,00	-25 500,00

<b>Celkem</b>						<b>-39 075,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-051	ROŠ Otrokovice - II. etapa
O:	01	Objekt občerstvení a WC
R:	2022051-01(VV Technologie rychlého občerstvení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 místnost č. 106</b>						<b>-472 340,00</b>
1	Pol__0001	elektrický giros gril nerez, kapacita max. 30 kg, nerezové topnice, akumulaci šamotové obložení,, motor nahoře chráněný krytem, posuv vzdálenosti motoru, naklání jehly	kus	-1,00000	26 800,00	-26 800,00
2	Pol__0002	elektrický kontaktní gril nerez, 2 x grilovací nepřilnavá plocha v provedení nerez, hliník, nerez,, spodní plochy hladké, horní rýhované, regulace teploty do 280 °C, digitální ovládání, odkapová vanička	kus	-1,00000	18 800,00	-18 800,00
3	Pol__0003	elektrické zařízení na přípravu párků v rohlíku nerez, 4 x trn na ohřev rohlíku, skleněná nádoba na, ohřev párků s košíkem, zvlášť vypínač ohřevu trnů a zvlášť nádoby s regulací teploty	kus	-1,00000	8 900,00	-8 900,00
4	Pol__0004	elektrický ohřivač uzenin nerez, kapacita 2 x GN 1/2 - 150, odklopná víka, ovládání zvlášť pro, každou nádobu, vypouštěcí kohouty van	kus	-1,00000	9 890,00	-9 890,00
5	Pol__0005	elektrická fritéza třífázová dvoukošová nerez, objem van 2 x 11 litrů oleje, 2 x výpustný kohout,, rozměr koše 300x240x120 mm, studená zóna	kus	-1,00000	21 700,00	-21 700,00
6	Pol__0006	elektrický udržovač hranolek nerez, kapacita GN 1/1-150, spodní topné těleso, horní keramická lampa,, falešné děrované dno	kus	-1,00000	8 900,00	-8 900,00
8	Pol__0008T00	elektrická mikrovlnná trouba profi nerez, obsah 26 litrů, jeden magnetron, výkon 1100 W, mechanické, ovládání, 5 stupňů výkonu, keramické dno	kus	-1,00000	9 390,00	-9 390,00
9	Pol__0009	elektrický automatický kávovar, nádoba na vodu 1,5 litru, parní tryska, samočištění	kus	-1,00000	28 080,00	-28 080,00
10	Pol__0010	elektrická rychlovarná konvice nerez, objem 1,5 litru	kus	-1,00000	1 650,00	-1 650,00
11	Pol__0011T00	elektrická stolní váha profi, váživost 5 kg, vážní miska nerez, adaptér, ES ověření	kus	-1,00000	5 940,00	-5 940,00
13	Pol__0013	elektrický chladicí stůl nerez, objem 450 litrů, agregát vlevo, 3 x zásuvkový set 1/2 pro GN 1/1,, izolace stěn síly 60 mm s hustotou 40 kg/ m3, rozsah nastvené teplot 0 - 8 °C,zadní lem	kus	-3,00000	74 990,00	-224 970,00
27	Pol__0027	nástěnný akumulační zákryt nerez 1550x850x450 mm, tukové filtry, žlábek pro kondenzát s vypouštěcím, kohoutem, osvětlení nad sklem	kus	-2,00000	35 930,00	-71 860,00
28	Pol__0028	nástěnný akumulační zákryt nerez 1500x850x450 mm, tukové filtry, žlábek pro kondenzát s vypouštěcím, kohoutem, osvětlení nad sklem	kus	-1,00000	35 460,00	-35 460,00
<b>Celkem</b>						<b>-472 340,00</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-051	ROŠ Otrokovice - II. etapa
O:	01	Objekt občerstvení a WC
R:	2022051-150	VV Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-27 198,96</b>
26	900100002RBA	Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý drát, podhrabové desky	100 m	-0,18440	147 500,00	-27 198,96
<b>Celkem</b>						<b>-27 198,96</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-051	ROŠ Otrokovice - II. etapa
O:	02	Mobiliář
R:	2022051-02 VV 4 kabina	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-2 395,39</b>
2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 1,1*0,4*0,5*3	m3	-0,66000	575,00	-379,50
				0,66000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,66000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,52800	m3	-1,18880	290,00	-344,75
				0,66000		
				0,52800		
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,52800	m3	-0,52800	790,00	-417,12
				0,52800		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,18800	m3	-1,18800	18,00	-21,38
				1,18800		
8	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	-15,00000	60,00	-900,00
9	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,18800	t	-1,18800	280,00	-332,64
				1,18800		
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>-1 064,04</b>
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (1,1+0,4)*2*0,2*3	m2	-0,39000	542,00	-211,38
				1,80000		
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,80000	m2	-0,39000	140,00	-54,60
				1,80000		
13	275321311R00	Beton základových patek železový třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3 bez dodávky a uložení výztuže 0,4*0,4*0,6*6 Koeficient : 0,035	m3	-0,09936	3 090,00	-307,02
				0,57600		
				0,02016		
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 0,4*4*0,2*6	m2	-0,72000	542,00	-390,24
				1,92000		
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	-0,72000	140,00	-100,80

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-051	ROŠ Otrokovice - II. etapa
O:	02	Mobiliář
R:	2022051-02 VV 4 kabina	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,92000			1,92000	
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-3 213,42</b>
18	567211210R0	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm (3,5+3)*2*0,3	m2	-1,68000	160,00	-268,80
					3,90000	
19	596811111R0	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m lože tl. 40 mm 3,5*3	m2	-5,32000	207,00	-1 101,24
					10,50000	
20	59245320R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 40,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 10,50000 Koeficient : 0,05	m2	-5,58600	330,00	-1 843,38
					10,50000	
					0,52500	
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>-4 307,10</b>
23	917862111R0	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. (3,5+3)*2	m	-11,00000	330,00	-3 630,00
					13,00000	
24	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 13,00000 Koeficient : 0,07	kus	-5,99200	113,00	-677,10
					13,00000	
					0,91000	
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>-7 761,00</b>
25	953981103R0	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu 3*13	kus	-39,00000	199,00	-7 761,00
					39,00000	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-1 225,00</b>
26	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	-35,00000	35,00	-1 225,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-32 118,52</b>
27	766412123R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm (1,395+1,25)*2*2*6	m2	-21,48000	320,00	-6 873,60
					63,48000	
28	7662	Dodávka a montáž lavice v převlékací kabině 400/1465 mm	kus	-2,00000	3 590,00	-7 180,00
29	61191799TR	Palubka obkladová severská borovice 117/19 mm Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 63,48000 Koeficient : 0,15	m2	-24,70200	690,00	-17 044,38
					9,52200	
30	998766201R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	-850,45000	1,20	-1 020,54
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-25 657,95</b>
31	7672	Dodávka a montáž nosné konstrukce stěn kabin - viz PD, žárově zinkováno 70/70/5 : 2,25*13*10,205	kg	-301,85820	85,00	-25 657,95
					298,49625	



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-051	ROŠ Otrokovice - II. etapa
O:	02	Mobiliář
R:	2022051-02 VV 4 kabina	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
		60/15 : (1,395+1,25)*6*3*7,005			333,50805	
		60/15 dveře : 2*8*7,05			112,80000	
		Mezisoučet			744,80430	
		pomocný, spojovací, panty, zámky : 74,4804			74,48040	

<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>-14 277,76</b>
33	783626300R0	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	-49,40400	289,00	-14 277,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 73,00200*2			146,00400	

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>-4 800,00</b>
34	00511 R	Geodetické práce	Soubor	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
35	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
36	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	-1,00000	800,00	-800,00

<b>Celkem</b>						<b>-96 820,18</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-051	ROŠ Otrokovice - II. etapa
O:	05	Místo pro odpadní nádoby
R:	2022051-051	VV odpady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>-28 000,00</b>
29	799	Dodávka kontejneru na tříděný odpad	kus	-4,00000	7 000,00	-28 000,00
<b>Celkem</b>						<b>-28 000,00</b>