

Zdůvodnění změn k veřejné zakázce:

„RZ Bublava – areálový vodovod č.p. 729 a č.p. 705“

Objednavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje IČ: 72051612

Zhotovitel: Radek Tirala IČ: 61766453

Změnový list č. 1. – Napojení vodovodu na stávající rozvody vody

- předložen návrh napojení nového vodovodního potrubí a nového požárního rozvodu vody na stávající rozvody vody objektu viz. příloha č. 1. „*Schéma propoje*“ s filtrem na pitnou vodu viz. příloha č. 2 „*Technický list filtru Honeywell F76S*“. Navržený filtr je s odkalením a zpětným proplachem, jako levnější alternativu navrhujeme filtr bez zpětného proplachu viz. příloha č. 3 „*Katalogový list Atlasfiltri*“ za cenu 6615,- bez DPH včetně kartuše. Tato změna nebyla obsažena v položkovém rozpočtu ani v projektové dokumentaci.

Změnový list č. 2. – Napojení na stávající řad

- napojení na stávající řad je požadavkem správce vodovodní sítě VODAKVA Karlovy Vary, a.s. viz. příloha č. 4 „*Vyjádření VODAKVA*“, kde je mimo jiné upozornění na nutnost umístění redukčního ventilu, který není součástí změnového listu, cena redukčního ventilu 2“ je 3089,- bez DPH. Položkový rozpočet obsahuje k tomuto úkonu pouze dvě položky navrtávací T-kus o pr. 63/50 a položku montáže stejného průměru, potrubí na které se bude provádět napojení je o pr. 100.

Změnový list č. 3 – Deska nad vodoměrnou šachtou

- roznášecí deska nad vodoměrnou šachtou viz. příloha č. 5 „*Nákres roznášecí betonové desky*“ na žádost objednatele k ochraně vodoměrné šachty, nebyla součástí položkového rozpočtu.

Změnový list č. 4 – Změna odvozu - skládkovného

- odpočet nerealizovaného plnění prací dle dohody s objednavatelem v rámci finanční úspory, namísto odvozu zeminy a skládkovného, zbývající zemina bude rozhrnuta na pozemku u objektu v místech požadavku objednavatele.

Změnový list č. 5 – Nerealizace pažení

- v rámci finanční úspory pro objednavatele bylo upuštěno od realizace pažení výkopu, kdy hloubka výkopu v nezastavěném území nepřesahuje 1,5 m a kvalita zeminy odpovídá zemině soudržné při provádění výkopů za suchého počasí, vše odpovídá BOZP - potrubí bylo spojováno vedle výkopu a postupně vkládáno bez nutnosti vstupu.

V Sokolově dne 07. 06. 2023

