

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	DACH-IZOL s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	5.6.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úpravy objektu „B“</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po kontrole stavu prvků krovu TDS a INV se dohodli na neprovádění výměny dřevěných prvků. Byly vyměněny pouze zasažené prvky krovu napadené plísněmi. Výměna dřevěných prvků bude odečtena jako MNP. Na základě této skutečnosti bude použit jiný typ krytiny. Bude použita vláknocementová šablona místo pálené tašky. Odstavec 4, § 222 • Součástí výměny krytiny se bude provádět pouze jeden výlez na střechu u anténního stožáru a jedna lávka na střeše. Ostatní bude odečtena jako MNP. Odstavec 4, § 222 • Při kontrole tepelné izolace bylo zjištěno, že stávající tepelná izolace je v dobrém stavu. Bude doplněna o jednu vrstvu nové tepelné izolace. Druhá vrstva tepelné izolace bude odečtena jako MNP. Odstavec 4, § 222 • Pochůzí lávka v podkroví zůstane stávající, proto bude odečtena jak o MNP. Odstavec 4, § 222 • Po provedení demontáží povrchových vrstev podlah (koberce, PVC) bylo zjištěno, že stávající betonové podlahy není potřeba bourat. Na stávající podlahy bude provedena skladba dle PD. Bourací práce budou odečteny jako MNP. Odstavec 6, § 222 • Stávající omítky budou zachovány, vykazují dobrou přídržnost a rovinnost. Bude provedena nová štuková vrstva. Jako MNP budou odečteny bourací práce, nové omítky. Jako VCP nová štuková vrstva. Odstavec 6, § 222 • Na základě požadavku INV bude provedena výměna sprchového koutu v 1.NP za výlevek. Odstavec 4, § 222 • V PD nebylo uvažováno s výstavbou lešení na okapních stranách objektu pro výměnu krytiny. Lešení bude připočteno jako VCP. Odstavec 4, § 222 • Po zjištění skutečnosti a havarijního stavu rozvodů vody a kanalizace budou trasy upraveny a provedeny nově. Bude připočteno jako VCP. Odstavec 6, § 222 • V PD bylo uvažováno se zachováním stávajících příček. Některé příčky byly z dutinkových cihel a vykazovaly špatnou stabilitu. Budou nahrazeny novými příčkami z plynosilikátu. Příčky budou účtovány jako VCP. Odstavec 6, § 222 • Po oklepání omítek byla zjištěna větší tl. než udává PD. Nadspotřeba omítky bude účtována jako VCP. Odstavec 6, § 222 <p>Všechny změny obsahuje rozpočet</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1.286.623,96 Kč	1.081.201,25 Kč	

Výsledná cena změny bez DPH:

-205.422,70 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

nemá vliv

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum: